

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بباجة
مصلحة البناءات والتجهيز



متابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة

لشهر سبتمبر 2025

معمدية باجة الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				لكلفة أ.د	ساهمة الوزارة	ساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2008	إحداث ملعب رقي بباجة (مشروع بلدي)		665	700					2010/02/23	85 %	<p>-تم إعلان طلب العروض في ثلاث مناسبات لم تكن مثمرة</p> <p>تم القيام بالإعلان عن صفقة بالتفاوض المباشر أسفرت عن عدد 02 عروض تتجاوز كلفتها 1000 أ د</p> <p>-2024/07/15 تم عقد جلسة عمل بتاريخ 15 جويلية 2024 مع مصالح البلدية حول الملفات لمقدمة في إطار التفاوض المباشر.</p> <p>-2024/12/25 تم عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و تمت المصادقة عليه مع مناقشة الأسعار.</p> <p>-2025/01/10 تم عقد جلسة عمل بمقر بلدية و تمت مناقشة الأسعار حيث تم الاتفاق على كلفة 1.010 أ د لإنجاز المشروع و حاليا في مرحلة إبرام عقود المصممين</p> <p>-2025/05/02 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة: حيث أفاد السيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية باجة على أنه يتم الإنطلاق في الأشغال أن تتم المصادقة على عقد المهندس المستشار ط.ش.م المتبقي و أن جميع العقود الباقية قد تم إمضاؤها.</p> <p>- 11/07/2025 تمت دعوة المقاوله المتعهدة بالاشغال من طرف مصالح البلدية لتسجيل الصفقة قصد إصدار إذن إنطلاق الاشغال</p>
02	2011	تعشيب ملعب الرقي	تعشيب الملعب	450	450						دراسات	<p>-مشروع مرتبط بإنهاء المشروع البلدي الخاص بأشغال التهيئة</p> <p>-20/02/2024 جلسة تعيين المصممين: تم تعيين مهندس مستشار للقيام بالدراسات التمهيدية.</p>

03	2012	الخطة الوطنية لتهيئة ملاعب الأحياء	إنجاز ملاعب أحياء	250	250						100 %	-2024/09/06تمّ قبول نهائي لأشغال ملعب الصنادل وملعب المنشار . -2025/01/16: قبول الوقي لأشغال ملعب دقة الجديدة
	2013			200	200							
04	2013	اقتناء وتركيز سبورة الكترونية بالمركب الرياضي	تركيب سبورة إلكترونية	600	600						20 %	-2024/11/01انطلقت الأشغال ضمن صفقة بقيمة 900أد مع شركة لطفي الشتوي -2024/12/05تم التنبيه على المقاوله في التسريع في نسق الاشغال ضمن جلسة تحت إشراف السيد الوالي بحضور مصالح الوزارة -2024/12/16متابعة فحوى الجلسة السابقة بتاريخ 2024/12/05- للوقوف على مدى إلزام المقاوله بتعهداتها. -2025/01/13جلسة متابعة سير المشاريع و التسريع في نسق الاشغال تحت إشراف السيد والي باجة. -2025/02/21جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة: تم حث المقاوله على التسريع في نسق الاشغال -2025/03/19جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية بحضور مصالح الوزارة لمزيد حث المقاوله على تسريع نسق الاشغال -2025/05/02جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: التنبيه على المقاوله للتسريع في نسق الأشغال -2025/06/24تزويد حضيرة الأشغال بمكونات السبورة -2025/07/17جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تعهدت المقاوله على إنهاء الأشغال قبل منتصف شهر أوت. -2025/07/29جلسة عمل بحضيرة الأشغال بحضور جميع الأطراف و المهندس المستشار الذي قام بمعاينة مكونات السبورة التي تم جلبها إلى حضيرة المشروع و اثار

											بعض التحفظات الفنية، حيث تعهدت المقاوله بدورها برفع جميع التحفظات المثارة و إنهاء الاشغال في منتصف شهر أوت. -2025/08/18 تم فسخ الصفقة لعدم إلزام المقاوله بتعهداتها ضمن الجلسات السابقة للجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية. -2025/09/25 جلسة عمل ميدانية لحساب الكميات المنجزة من طرف المقاوله -26 سبتمبر 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تم التطرق إلى وضعية المشروع بعد الفسخ و تم الاتفاق بمراسلة الوزارة حول وضعية الإعفاء الديواني الذي تمتعت به المقاوله
05	2020 2023	تهينة مقر المندوبية الجهوية	توسعة	300 200	300 200					دراسات	-2024/11/11: تمّت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية -2025/02/18: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة إلى حين تحيين ملف قسط الكهرباء -2025/05/13: المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة -2025/07/24: إعلان طلب العروض، تاريخ الفتح 2025/08/25 غير مثمر -2025/08/27: إعادة إعلان طلب العروض -2025/09/26: تم فتح العروض، أسفرت عن 03 عروض بقيمة 775.4 أد و 806.7 أد و 940.6 أد
06	2020	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بوجمعة الكميتي	عشب طبيعي	500	500					90 %	-2023/10/17: تركيز مقاوله وإنطلاق الأشغال، قيمة الصفقة 1.014 أد -2024/10/11: تمت معاينة الأشغال بحضور مصالح البناء والتجهيز بالوزارة. -2024/12/05: جلسة عمل تحت إشراف السيد والي باجة و بحضور مصالح الوزارة للتسريع في سير الاشغال.

[illegible]

													<p>-07/17/2025 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تعهدت المقاوله على إنهاء الأشغال في ظرف أسبوعين</p> <p>-07/18/2025: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم طرح مشكلة التزود بمياه الري الآلي للعشب بعد أن أثارت المقاوله نقص مياه البئر الخاصة بالري آلي و أفاد ممثل بلدية باجة بعدم وجود إشكال و تم التنسيق مع المقاوله و تم توفير المياه.</p> <p>-07/29/2025 معاينة سير إتمام الاشغال: يتم حاليا ري و جز العشب و إتمام أشغال تهيئة المضمار و إصلاح حواشي الملعب</p> <p>2025/08/15 و 2025/08/27 تم إستغلال الملعب لإجراء مباريات رياضية رسمية لجمعية الأولمبي الباجي ضمن تصفيات الرابطة المحترفة الاولى</p>
07	2018	إعادة تعشيب ملعب مركز تكوين الشبان	عشب إصطناعي	500	500							100%	<p>- سبتمبر 2024 : قبول وقتي للأشغال</p> <p>كلفة المشروع 573 أ د</p> <p>-24/09/2025 جلسة عمل ميدانية في إطار إجراءات القبول النهائي للأشغال: تم التأجيل لرفع بعض التحفظات</p>
08	2021	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية.	دراسات	150	150							دراسات	<p>-25/01/2022 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي -أفريل 2024:تم تعيين المصممين.</p>
	أشغال		400	400						<p>-18/02/2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة</p> <p>-13/05/2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية</p>			
09	2021	تهيئة المركب الرياضي بوجمعة الكميتي بباجة	إعادة تهيئة شاملة لحجرات الملابس الرئيسية مع تهيئة المسالك الداخلية	1.000	1.000							دراسات	<p>-أفريل 2024: تم تعيين المصممين</p> <p>-13/05/2025 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة لمزيد النظر في الدراسة</p> <p>-23 سبتمبر 2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة</p>

10	2022	تهيئة مركز تكوين الشبان في كرة القدم	تهيئة الطابق تحت أرضي وأشغال مختلفة	100	100							2024/10/29- تم القبول وفتي للأشغال، مشروع بكلفة 108أد
----	------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	---

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
02	2012	تهيئة المركب	تهيئة شاملة	100	100							دراسات	-أفريل 2024: تم تعيين المصممين
	2016	الشبابي: تهيئة		100	100								-2025/04/15 تمت موافاة المصالح المركزية بالوزارة :
	2019	شاملة		100	100								التجهيز، التخطيط و التقييم، الإدارة العامة للشباب
	2020			1,500	1,500								بملف الدراسة التمهيدية الموجزة لأبداء الرأي
													-2025/05/13 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية:
													تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة
													-2025/05/22 جلسة ميدانية بحضور مصالح الوزارة:
													إدارة البناءات و التجهيز لمعاينة المؤسسة
													-23 سبتمبر 2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية
													الموجزة
													- 26 سبتمبر 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع
													في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بالمصادقة على
													ملف الدراسة التمهيدية الموجزة

معمدية باجة الجنوبية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2013	ملعب بشير بن كوسة لكرة السلة بباجة *تهيئة *بناء سياج خارجي	إعادة بناء حجرات ملابس والسور تهيئة عدد 02 ملاعب تنوير	250	250			2018/02/06	120	الاشغال الخاصة بالسور 10% أد200	-2024/07/08 تم عقد جلسة عمل للتفاوض مع الشركات المشاركة في التفاوض المباشر (العرض الأقل ثمن 462,414.040 -2024/07/16 تمت المصادقة على ملف الإختبار الفني لحجرات الملابس. -نوفمبر 2024 تم توفير الاعتمادات 462,414.040 -2024/12/04 تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية. -2025/03/18 تركيز حضيرة أشغال القسط عدد 01 الخاص بتهيئة حجرات الملابس، مدة الأشغال 120 يوم -2025/05/15 تم القبول النهائي لأشغال تهيئة الملاعب - 2025/06/16: تم تركيز حضيرة أشغال إنجاز السور بقيمة 200أد -2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، حيث أكد على مصالح البلدية على ضرورة التدخل العاجل في موضوع تشذيب و قطع الأشجار بالملعب. -2025/07/17: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم الاتفاق على إرسال برقية لمصالح البلدية حول تسريع إجراءات تشذيب و قطع الأشجار -2025/07/18: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، تم الاتفاق على التسريع إنهاء إجراءات ملحق الصفقة
	2014			150	150						
	2017			200	137						
	2019			100	100						
	2024			300	300						

												لإصلاح التشققات و بعض التدخلات الأخرى و عرضه على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية للإنطلاق في الأشغال. -21/07/2025 تمت معاينة الأشجار المقترح قطع بحضور مصالح البلدية -18/09/2025 جلسة عمل حول أشغال بناء السور من ناحية المقبرة الإسلامية للاتفاق حول إنجاز بعض الأشغال -26 سبتمبر 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأن ملحق الصفقة تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و سيتم الغنطلاق في الأشغال.
02	2018	تهيئة الملاعب المجاورة لقاعة الرياضة	القسط 02: بناء حجرات ملابس و تهيئة السور	300	300					إبرام عقد الصفقة	-19/06/2024 تم إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثالثة وتم فتح العروض بتاريخ 18 جويلية 2024 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 660أد و 900أد. - 23/10/2024 تمّت المصادقة على تقرير تقييم العروض -جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد المقدرة ب330أد ضمن برنامج ميزانية 2025 -11/02/2025 تمت موافاة مصالح الوزارة بوثيقة التمسك بالأسعار و تم توفير فارق الإعتمادات المقدرة ب330أد -07/07/2025: إذن إداري لتسجيل الصفقة و الاتفاق عل الإنطلاق في الاشغال بتاريخ 28/07/2025 22/09/2025 جلسة عمل مع المقاوله حيث تم الإتفاق على إنطلاق الاشغال	
	2025			330	330							
03	2020	تهيئة القاعة الرياضية	إعادة تغليف الارضية	300	300					دراسات	-21/01/2021 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة و في إنتظار تدخل البلدية لإصلاح الاسقف حتى يتسنى إعلان طلب العروض:إستغلال الضمان العشري -02/05/2025 أشغال اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية: تم التنبيه على البلدية للتسريع في إنجاز إستشارة أشغال إصلاح الأسقف -30/04/2025 تم التنبيه على البلدية عن طريق السيد والي باجة للتسريع في إنجاز أشغال إصلاح الاسقف.	

											<p>-2025/04/30 تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد والي باجة للتحيين في الدارسة حسب مقترح السيد وزير الشباب و الرياضة بالإبقاء على الأرضية الحالية و الإقتصار على إصلاحيها فقط.</p> <p>-2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفاد ممثل البلدية أنه تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز حول تعيين المصممين لصيانة سقف القاعة.</p> <p>-2025/07/18 تمت إثارة موضوع إصلاح السقف على اللجنة و تمت دعوة مصالح البلدية للتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في إمكانية تعيين مهندس مستشار لإنجاز المطلوب</p> <p>-2025/09/26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه تم تعيين مهندس مستشار للقيام بدراسة المشروع بتاريخ 2025/09/23</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2013 2024	تهيئة دارالشباب بالمعقولة	تهيئة وتعشيب الملعب	100 150	100 150			100 يوم	100 يوم	5%	-2024/05/17 تم إعلان طلب العروض للمرة الثانية أسفر عن قبول عرض بقيمة 250أد -2025/02/20 : جلسة تعيين المصممين، تم تغيير المهندس المستشار -2025/06/12 إنطلاق الاشغال
02	2019	تأهيل دارالشباب بالمعقولة	الجيل الثاني (قسط 3)	200	200	200		150	100%		-2024/06/20 تم القبول الوقتي للأشغال مقاولة فوزي الجباشي، بكلفة 225,5أد
03	2021	توسعة دارالشباب بسيدي إسماعيل	توسعة المؤسسة	300	300	300				إنطلاق الدراسات	-تم إنجاز إختبار في على هيكل المؤسسة -2023/12/08 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة الداخلية بتاريخ و تم تعيين المصممين و في إنتظار إنطلاق الدراسات التمهيدية

-26/ 09/ 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع
العمومية حيث تمت الإفادة بالإنطلاق في الدراسات

معمدية مجاز الباب

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2005	إتمام مدارج الملعب البلدي بمجاز الباب (مشروع بلدي)	بناء مدارج	366	200			2014/11/14	150 يوم	100 %	<p>-2018/12/07 قبول وقي للأشغال .</p> <p>-2019/09/20 : تم تأجيل عملية القبول النهائي بتاريخ لرفع بعض التحفظات. حيث لم تقم المقاول برفع التحفظات فتم فسخ الصفقة.</p> <p>-2023/02/02: تم إعلان عن إستشارة بتاريخ ، لم تكن مثمرة .</p> <p>-جوان 2025: يتم حاليا القيام بإختبارات فنية لهيكل المدارج من طرف مكتب مراقبة مختص و ذلك قصد تحديد الأشغال اللازمة لإستكمال تهيئة المدارج.</p> <p>-2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، أفادت ممثلة البلدية أنه تم إعداد إختبارات فنية لهيكل المدارج و يتم حاليا الإعداد ملف إستشارة إستكمال التهيئة المبرمجة.</p>
	2011				200						
02	2018	تهيئة حجرات الملابس	بناء حجرات ملابس تحت المدارج	150	150					100 %	<p>-2023/12/20 تم إعتداد قسط وظيفي بقيمة 387 أد</p> <p>-2024/07/01 إنطلاق الأشغال</p> <p>-2024/09/19 معاينة الإنجاز و الأشغال جارية</p> <p>-2025/03/26 معاينة الإنجاز والأشغال جارية</p> <p>-2025/05/03 النظر في إمكانية القبول الوقي للأشغال: التأجيل لرفع بعض التحفظات</p>
	2020			200	200						

قطاع الشباب

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2019	تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني قسط 01		200	200				150	30%	- تم الإعلان عن طلب العروض في 4 مناسبات آخرها بتاريخ 31 أكتوبر 2023 غير مثمرة، -2024/07/08 تم عقد جلسة للتفاوض المباشر أسفرت عن العرض الأقل ثمنًا قيمته 450,198,585أد -2024/11/07: تم فتح الإعتماد -2025/02/07: إذن إنطلاق الأشغال لتهيئة المؤسسة الشبابية من الجيل الثاني -2025/07/03 زيارة ميدانية لمتابعة أشغال الإنجاز

معمدية تبرسق

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلية أ.د.				
01	2012	تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	تهيئة و تعشيب تنوير تهيئة حجرات الملابس و بناء سور			200	200			100%	التنوير: قيمة الصفقة 291374.999أد -2023/11/16تم القبول الوقي للأشغال -2025/03/06تم القبول النهائي للأشغال -التعشيب: شركة WITCO بكلفة 650أد -2024/06/12: تم القبول الوقي للأشغال
	2013					400	400				
	2014					250	250			100%	
	2017					296.6	296.6				
02	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	بناء و تهيئة الأسيجة الخارجية والداخلية مع تهيئة المسالك الداخلية			150	150			70 %	-2024/01/15:تركيز مقاوله بكلفة 194أد -2025/03/06 معاينة الاشغال -2025/06/18 معاينة الأشغال
03	2022	تهيئة القاعة الرياضية	صيانة شاملة تهيئة حجرات الملابس صيانة الأسقف الحديدية			400	400			دراسات	-2024/04/16 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية تم إرجاء المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة -2025/02/18 النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة، تمت تأجيل المصادقة في إنتظار تنسيق المهندس المستشار هياكل مع مصالح الوزارة لإبداء الرأي الفني. -2025/05/13 جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية: تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة
04	2025	إحداث ملعب حي بجي دقة الجديدة	ملعب بالعشب الإصطناعي			150	150				-سبتمبر 2025 تم فتح الإعتمادات لإنجاز المشروع

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-2024/10/22: تم تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة لرفع بعض التحفظات خلال جلسة اللجنة الجهوية لبنايات المدنية. -2025/02/18: المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	دراسات					250	250	إعادة تهيئة شاملة	تهيئة دار الشباب تبرسقي	2021	01

معمدية قبالا

قاع الرابضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2014	تنوير الملعب البلدي بقبلاط	تنوير الملعب	250	250				120 يوم	100 %	<p>2023/12/18: إنطلاق أشغال التنوير بتاريخ 18 مع شركة TEBI بكلفة 365 997 520 أ.د،</p> <p>2024/10/29: تم القبول الوقي للأشغال وفي إنتظار تركيب المحول الكهربائي على ميزانية برنامج التنمية الجهوية PRD</p> <p>بالنسبة للمحول الكهربائي ، حاليا في مرحلة إبرام عقود الصفقة للتزود بالمحول و تركيبه على ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية PRD</p>
	2019			88	88						

قاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2019	تأهيل دار الشباب قبالا	تهيئة مؤسسة جيل ثاني (القسط 02)	200	200				150	50	<p>2024/05/16: تم فتح العروض بطريقة التفاوض المباشر</p> <p>2024/07/08: التفاوض مع الشركات المشاركة تم اختيار العرض الأقل ثمن وقيمه 334,449,000 أ.د،</p> <p>2024/11/07: تم فتح الإعتماد</p> <p>2025/02/10: إذن إنطلاق الأشغال</p> <p>2025/04/17: زيارة معاينة ميدانية</p> <p>2025/05/03: معاينة ميدانية للأشغال</p> <p>2025/08/06: معاينة ميدانية للأشغال</p> <p>2025/09/08: تم عقد جلسة عمل حول موضوع سور المؤسسة الذي يشكل خطرا بالسقوط و تم الاتفاق على هدمه و إعادة بناؤه.</p>

معمدية تستور

قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				للكفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2015	تنوير الملعب البلدي	تنوير							95 %	التنوير: تم القبول الوقي للأشغال بكلفة 179.836 أ.د وتم تركيب العداد والأسلاك الكهربائية المنقوصة من طرف مصالح البلدية وفي انتظار ختم المشروع
02	2018	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بتستور	إضافة حفرة فنية	200	200			2023/10/11	150	70 %	<p>-2023/10/11: تم تركيز حضيرة أشغال ، شركة GTR(Grands Tarvaux Radadi بكلفة 738,2 أ.د والأشغال جارية</p> <p>-2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، تم التأكيد على مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز على الحرص في تسريع و إنهاء الأشغال.</p> <p>-2025/09/26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه تم التنبيه رسميا على المقاوله بتاريخ 2025/09/10 و أنه قام باستئناف الاشغال و تم التعهد على إنهاء الاشغال قبل موفى 2025</p>
	2021			200	200						
03	2013	إحداث حديقة رياضية بوادي الزرقاء	بناء قاعات أنشطة مع حجرات ملابس وتهيئة ملاعب رياضية	50	50					طلب عروض	<p>-2024/04/16 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة في إطار قسط وظيفي</p> <p>-2024/11/14 خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية حيث تم الاتفاق على إنجاز ملف طلب العروض في ظرف 15 يوما.</p> <p>-2025/03/25 إعلان طلب العروض</p> <p>-2025/04/24 فتح العروض، أسفر عن عدد 02 عروض و يتم حاليا تقييم العروض</p> <p>-2025/05/22 جلسة ميدانية بحضور مصالح الوزارة: إدارة البناءات و التجهيز لمعاينة العقار للنظر في فرضية تغيير المشروع من حديقة رياضية إلى ملعب بلدي</p> <p>- سبتمبر 2025 تم فتح إعتمادات إنجاز القسط الوظيفي للمشروع</p>
	2015			500	500						

04	2020	تهيئة الملعب البلدي	تهيئة المضمار	100	100					100 %	-2024/10/01: تم القبول الوقي ، بكلفة 98أد
05	2022	إنجاز ملعب حي بالسلوقية	ملعب حي	200	200					100 %	-2024/07/11: تركيز حضيرة أشغال بكلفة 243,5 أد مع شركة الوهرة. -2025/03/25: جلسة عمل بحضيرة الاشغال ل قبول الأرضية -2025/07/01: تم القبول الوقي للأشغال

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2011	تهيئة دارالشباب بتستور	إعادة تهيئة المؤسسة وإضافة مكونات	50	50						-2022/10/19: تمت المصادقة على العرض بكلفة قدره 902,096 715أد -2023/07/24: انطلقت الأشغال.
	2014			200	200						-2025/01/10: إستئناف الاشغال بعد توقفها -2025/04/25: جلسة عمل ميدانية -2025/05/30: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية
	2017			150	150				300	10 %	متابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها، تم التعهد من طرف السيد والي باجة على أن الأشغال لن تتجاوز أواخر 2025 ليتم إنهاؤها. -2025/07/18: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة بسبب ورود العديد من التغييرات صلب دراسة الصفقة بعد أن تم القيام بالإختبارات الفنية للهياكل الحاملة في شهر جوان 2025 و هذا مما سينجر عنه أشغال إضافية من الممكن أن تتجاوز 50% من القيمة الأصلية للصفقة، حيث تم هدم أجزاء و سيتم هدم بقية أجزاء الهياكل و الأرضية للمنشأة، إضافة إلى ذلك لم يتم الإلتزام بقرارات جلسة 2025/05/30 حول إستئناف الأشغال -2025/09/23: جلسة عمل ميدانية بحضور جميع المصممين حيث تم الاتفاق على إستئناف الاشغال. -2025/09/26: عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه سيتم إنجاز ملحق صفقة في ظرف أسبوع و إستئناف الأشغال في 2025/09/29 -2025/09/29: إذن إستئناف الأشغال من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
01	2010	تهيئة الملعب البلدي بعمدون	إنارة الملعب			100	100	التنوير 15/08/31	120 يوم	التنوير 95% حجرات الملابس 100%	-التنوير: تم فسخ صفقة مع شركة SERVITRA بكلفة 195.972 أ.د. -2023/04/25 : تم إعلان إستشارة إستكمال الاشغال وأسفر تقرير فرز وتقييم العروض عن عرض أدنى بقيمة 180 273 100 أ.د مقاولات طارق الجلجلي -جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد ضمن برنامج ميزانية 2025 -2025/03/28إعادة إعلان طلب العروض -2025/04/30فتح العروض أسفر عن عدد 02 عروض حيث تمت المصادقة على العرض الأقل ثمن -2025/06/12تمت مراسلة المصالح المركزية بالوزارة لفتح إعتمادات الإنجاز بقيمة 131.127,290 أ.د
	2013		بناء حجرات ملابس (مشروع بلدي)			230	230				حجرات الملابس: -2025/03/26تم القبول النهائي للأشغال
02	2018	إحداث حديقة رياضية				1.300	1.300			طلب عروض	-2024/11/01: تم إسناد ترخيص لوكالة التهذيب والتجديد العمراني من طرف مصالح البلدية -2024/11/13:إعلان طلب عروض و تم فتح العروض بتاريخ - -2024/12/18 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 2.500 أ.د و 2.600 ا.د. و تمت موافاة المصالح المركزية بالوزارة بملف تقرير تقييم العروض و في إنتظار توفير فارق الإعتمادات بقيمة 1800 أ.د -2025/05/30 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها. تم التنسيق مع السيد الوالي حول التدخل لدى السلط المركزية

											(وزارة الشباب و الرياضة و وزارة المالية) للنظر في إمكانية توفير الإعتمادات اللازمة.
											-26/ 09/ 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تم تصنيف المشروع معطل لعدم توفر فارق الإعتمادات 1.800أد
03	2017	تهينة مضمار ألعاب القوى مع تهينة داخلية		120	120						<p>-2024/01/18: إنطلاق الأشغال مع مقاولات رياض الغربي بقيمة 105,4أد.</p> <p>-2025/05/30: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية لمتابعة نسق سير الأشغال و التسريع فيها حيث تم التنبيه على المقاول في إنهاء الأشغال في ظرف 30 يوم من تاريخ الجلسة.</p> <p>2025/07/10 جلسة عمل تحت إشراف السيد المعتمد الأول، إقتراح فسخ الصفقة ، حيث تمت مراسلة السيد والي باجة بتاريخ 2025/07/11 للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.</p> <p>-2025/07/17: جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية، حيث تم إقتراح فسخ الصفقة لعدم جدية المقاول في الإلتزام بتعهداتها ضمن الجلسة السابقة</p> <p>2025 /09/ 26 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأن الأشغال جارية.</p>

معمدية تيار

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2020	تهيئة دار الشباب	ملعب رياضي بالعشب الإصطناعي	200	200					100 %	<p>-2024/03/04: تركيز مقاوله بكلفة 152 أ.د</p> <p>-2025/01/10: تمت موافاتنا بنتائج التحاليل المخبرية من المخابر المعتمدة</p> <p>-2025/03/14: معاينة تقدم الاشغال: الاشغال في مراحلها النهائية.</p> <p>-2025/05/14: تمت موافاتنا بالرأي الفني لإدارة البناءات و التجهيز بالوزارة حول التحاليل المخبرية و يتم حاليا إنهاء الأشغال المتبقية.</p> <p>-2025/07/01: النظر في إمكانية القبول الوقي للأشغال، حيث تم التأجيل لرفع بعض التحفظات.</p> <p>-2025/07/24: قبول وقي للأشغال</p> <p>-2025/09/08: جلسة عمل حول إجراءات خلاص المقاوله</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2021	مواصلة إنجاز قاعة الألعاب الفردية بنفزة	تغليف الأرضية	100	100						<p>2022/01/25- تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي</p> <p>2024/11/19- تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة</p> <p>2024/12/19- إعلان طلب عروض</p> <p>2025/06/04- تم تقييم العروض و إرسالها إلى الوزارة لطلب فتح</p> <p>إعتمادات الإنجاز بقيمة 112.504,400 أ.د</p> <p>2025 /09/ 23- تم فتح إعتمادات الإنجاز</p>
02	2022	إنجاز ملعب حي بوشتانة	ملعب حي	200	200						<p>عدم توفر العقار ويتم حاليا التنسيق مع المصالح الجهوية للنظر في إمكانية تخصيص عقار ضمن ملك الدولة الغابي</p> <p>2025/01/07- تمت مراسلة إدارة الغابات عن طريق السيد والي باجة لتوفير عقار بصيغة إشغال وقي لل ملك الدولة الغابي بمسح 1200 م²</p> <p>2025/05/27- جلسة تحت إشراف السيد والي باجة: تم الاتفاق على إشغال وقي لل ملك الدولة الغابي بمسح 12 هكتار</p> <p>2025 /09/ 26- عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث إقترح السيد والي باجة على القيام بإشغال وقي لل ملك الدولة الغابي الجملي حوالي 29 هأ لفائدة المجلس الجهوي و تقسيم العقارات على مستحقها من إدارات عمومية.</p>

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2020	مواصلة تهيئة دار الشباب بنقرة	تهيئة الملعب تهيئة الشبكة الكهربائية	200	200	200				الشبكة الكهربائية: %30	<p>2024/04/22- إعلان طلب عروض للمرة الثالثة غير مجدي</p> <p>2024/05/24- تم فتح العروض أسفرت عن عدد 03 مشاركات في قسط الكهرباء ومشاركة وحيدة في قسط التعشيب.</p> <p>2024/10/23- تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض بقسط وظيفي في قسط الكهرباء</p> <p>2024/11/08- تم توفير إعتمادات قسط التعشيب</p> <p>2024/12/04- تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لقسط التعشيب و القسط الشبكة الكهربائية و في إنتظار إنطلاق أشغال التعشيب</p> <p>2024 /12/ 05- تم توفير إعتمادات قسط أشغال الكهرباء و الأشغال جارية</p> <p>2025/09/08- جلسة عمل حول الاتفاق على مكونات مشروع تعشيب الملعب في حدود الإعتماد المرصود.</p>
02	2018	تأهيل مركز التخديم و الإصطيفاف الزوارع		تم رصد 2,500 دفع منها 200	تم رصد 2,500 دفع منها 200					دراسات	<p>- تم نشر إعلان مناظرة الهندسة المعمارية غير مجدية في مناسبتين. -</p> <p>2023/02/16- تمت إحالة قانون المناظرة على انظار هيئة المهندسين المعماريين لإبداء الرأي.</p> <p>2023/12/08- جلسة اللجنة الداخلية: تم الإتفاق على تعيين بالملفات للمصممين وللمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات</p> <p>-أفريل 2024: تم تعيين المصممين و سيتم الإنطلاق في الدراسات التمهيدية الموجزة</p> <p>- 23 سبتمبر 2025 النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة من طرف اللجنة الجهوية للبنائيات المدينة و سيتم موافاة مصالح الوزارة بملف في الغرض لإبداء الرأي</p> <p>26- سبتمبر 2025 عرض المشروع على أنظار لجنة التسريع في المشاريع العمومية حيث تمت الإفادة بأنه سيتم إحالة الملف على أنظار مصالح الوزارة لإبداء الرأي</p>

مشاريع التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بوادي البسيم - باجة الشمالية	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					في طور المصادقة على عقود المصممين
02	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بالمعقولة - باجة الجنوبية	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					23- 2025/09/ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة
03	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بقبلاط	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					إنطلاق الدراسة التمهيدية الموجزة 2025/09/02 معاينة العقار المبرمج للمشروع بحضور معتمدة مركز الولاية، ممثلي المجالس المحلية، ممثل برنامج التنمية المندمجة، مصالح البلدية و المعتمدة 23- سبتمبر 2025 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة إلى حين رفع بعض التحفظات
04	2018	بناء قاعة ألعاب فردية بتيباز	قاعة رياضات فردية: فضاء رياضي، حجرات ملابس			1,077					في طور المصادقة على عقود المصممين
05	2018	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقبلاط المدينة	ملعب بالعشب الإصطناعي، سور حامي			280		2024/09/18	240	50	18/09/2024 تركيز حضيرة أشغال الأشغال جارية: مرحلة التحاليل المخبرية للعشب و الحبيبات المطاطية - 2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرسالها للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة
06	2018	إنجاز ملعب حي بالعشب الإصطناعي بقرام من معتمدة قبلاط	ملعب بالعشب الإصطناعي، سور حامي			280		2024/09/18	240	50	18/09/2024 تركيز حضيرة أشغال الأشغال جارية: مرحلة التحاليل المخبرية للعشب و الحبيبات المطاطية - 2025/08/06 معاينة ميدانية للأشغال: تم أخذ عينات العشب و الحبيبات المطاطية و إرسالها للمخابر المعتمدة لدى الفيفا لإجراء التحاليل اللازمة