

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2025/10/06



الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشآت الجهوية ببزرت

مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز

مصلحة البناءات والتجهيز

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

بجهة بنزرت لشهر سبتمبر 2025

(حسب المعتمديات)

I. معتمدية بنزرت الشمالية:

✓ قطاع الرياضة:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	تهيئة المركب الرياضي 15 أكتوبر بنزرت	اعادة تعشيت الملعب الفرعي والاسيجة	650	650	-	-	20,244	829,842	جوان 2020	%95	- المقاول: Witco Sport - استئناف الاشغال بتاريخ 2024/06/10 - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/05/21
2	2019	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	تهيئة مأوى للسيارات	100	100	-	-	6,000	172,657100	-	-	-تم اسناد الصفقة للمقاوله EJT B - بصدد تسجيل الصفقة - تم فتح اعتماد (فارق في الصفقة) بتاريخ 2025/05/13 عدم استجابة المقاول النظر في إمكانية التفاوض المباشر
3	2023	تهيئة مقر المندوبية الجهوية ببزرت	محول كهربائي	150	150							بصدد تقييم انتاج المحطة الفتوضونية
4	2022	إتمام تهيئة قاعة الرياضة بالبحيرة	تغيير الأرضية وتهيئة حجرات الملابس	300	300				341,502504		%80	- انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/07/02 - المقاول: SARU وشركة التهيئة الريفية - بصدد استلام اشغال حجرات الملابس - في انتظار التزود بالغلاف الاصطناعي للأرضية
5	2021	تهيئة وصيانة المسبح البلدي	تعهد وصيانة شبكة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية للمسبح	1965	1175	220	البلدية 550	70,000	كهرباء 348,090506 سوائل 603,925500 هندسة مدنية 1013,604697	-	%100	- المقاول: SOMET - انطلاق الأشغال 2023/07/11 - مراسلة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/11/26 حول توفير اعتمادات ملحق الصفقة قسط سوائل - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/02/20
6	2023 2024	تهيئة ملعب أحمد البصري ببزرت	إعادة تعشيب الملعب تهيئة المدارج (التشققات والسقف)	600 100	600 100							- تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى بلدية بنزرت للانطلاق في الدراسات.

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019	تهيئة دار الشباب سيدي سالم	طبقة عازلة للسقف تهيئة عامة (أبواب ونوافذ)	350	350	-	-	18,256	360,257,625	-	- المقولة: EJTRAP -مدة الأشغال: 160 يوما -انطلاق الأشغال: 2021/05/07 - تم قسح الصفقة بطلب من المقاول المتخلي - تم تعيين مكتب المراقبة "Infini Co" - بصدد المصادقة على ملف طلب العروض من طرف مكتب المراقبة
2	2025	مواصلة تهيئة دار الشباب سيدي سالم	تهيئة المدخل و اتمام بناء السياج الخارجي (مكونات مؤجلة)	500	500	-	-	-	-	-	- - تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم تعيين المصممين والانطلاق في الدراسات بتاريخ 2025/07/08
3	2021	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببزرت	تهيئة جناح الفتيات + تهيئة خارجية	600	600	-	-	-	774.291.350	-	- - تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/05/07 آخر أجل 2025/06/05 - تم فرز العروض وارسال الملف للوزارة لتوفير اعتماد إضافي
4	2024	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببزرت	تهيئة المطبخ وقاعة الأكل	500	500	-	-	-	-	-	- - تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27 والانطلاق في الدراسات

II. معتمدية جرزونة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	مواصلة تهيئة قاعة حسين الباز	تهيئة حجرات الملابس + تهيئة خارجية	200	200	-	-	18,120	197,076	-	100 %	- المقولة: جمال السويدي - انطلاق الأشغال بتاريخ 2022/10/18 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/06/24 - بصدد الاستلام النهائي

2	2022	تهيئة الملعب البلدي بجرزونة	سياج داخلي	200	200	200	14,000	237,327650	02 أكتوبر 2025	05%	- اسناد الصفقة للمقاولة لؤي للخدمات - تم فتح اعتمادات الأشغال تعهدا بتاريخ 2025/05/21 - نم الانطلاق في الأشغال بتاريخ 02 أكتوبر 2025
---	------	--------------------------------	------------	-----	-----	-----	--------	------------	-------------------	-----	---

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	تهيئة المركب الشبائي بجرزونة	صيانة السور	100	100	-	-	-	81,824400	-	100%	- تم اسناد الصفقة للمقاولة STE - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/11 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2025/09/22

III. معتمدية منزل جميل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2020	تهيئة الملعب البلدي بمنزل عبد الرحمان	تنوير	250	250	-	-	15,994	394,293710	-	100%	- مدة الأشغال: 150 يوما - المقاولة: EBTS -انطلاق الأشغال 2024/07/10 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/11/29
3	2023		تهيئة الوحدات الصحية والمشرب والفضاء تحت حجرات الملابس	100	100	-	-	-	-	-	-	- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإرساله الى الولاية بتاريخ 2023/11/09 - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2021	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرمال	تهيئة مرافق التخييم والوحدات الصحية والمطابخ والمخزن والسياج	1000 700	-	-	50,000	1961,58 7075	15%	-المقاول: شركة ريناتا SOR - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/03 - الأشغال جارية
2	2018	تهيئة دار الشباب منزل جميل	ملعب كرة سلة + فضاء عروض + تكييف قاعة العروض.	100	-	-	-	108,201	90%	- انطلاق الأشغال 2023/09/01 -المقاول: Société Lac TP - خلال جلسة عمل ببلدية منزل جميل بتاريخ 2025/08/26 تم دعوة المقاول لاستئناف الأشغال في أقرب الآجال - تم استئناف الأشغال

IV معتمدية العالية :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2018	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالعالية	قاعة رياضية + حجرات ملابس + مدارج	2000	-	-	2000	-	3800,000	5%	- تم فتح العروض بتاريخ 2025/02/03 - بصدد اعداد تقرير فرز العروض - المقابلة: المؤسسة التونسية للبنىات والأشغال العامة - بصدد تركيز الحاضرة - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/09/18

V معتمدية رأس الجبل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة قاعة تنس الطاولة برفراف	صيانة السقف تهيئة حائط الاسناد وقبو القاعة	300	300							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2018	تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل	تعشيب الملعب الرئيسي	730,269	-	-	730,269	32,781	842,000	-	%60	- المقابلة: TGS - الأشغال جارية بنسق بطيء - القيام بزيارة للملعب من طرف والي الجهة من أجل استحضات الأشغال بتاريخ 2024/02/17 - تم فسخ الصفقة على حساب المقاول - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض آخر أجل 2025/02/28 - بصدد المصادقة على تقرير فرز العروض بكلفة 842 أد. - تم اسناد الصفقة لشركة "Tunigoal" - الأشغال جارية - في انتظار التزود بالعشب الاصطناعي

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات		
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			الدراسات	الأشغال
1	2020	تهيئة دار الشباب رأس الجبل	الأسقف + تهيئة مدخل المؤسسة + تهيئة المغازة + شبكة تصريف المياه + قاعة الرياضة.	100	100	-	-	-	-	-	- تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للهندسة بتاريخ 2024/11/01 - تم اعداد الدراسة التمهيدية المعمقة - بصدد المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة
2	2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بشط مامي	تصريف المياه المستعملة إصلاح الأدواش وسقف الطابق الأول	300	300	-	-	-	-	-	- تم تعيين مكتب الدراسات العالمية للهندسة بتاريخ 2024/11/01 - تم اعداد الدراسة التمهيدية المعمقة - بصدد المصادقة على الدراسة التمهيدية المعمقة
3	2020 2021	تهيئة دار الشباب بالماتلين	شبكة الكهرباء + تهيئة الهو والممرات والإدارة + تعهد الأسقف والجهة اليسرى للمؤسسة و آثار تسرب مياه الأمطار + تغيير الأبواب والنوافذ	100 100	200	-	-	-	-	-	- تمت مراجعة ملف الاستشارة بتاريخ 2024/01/03 - بصدد اعداد ملف الاستشارة - تم تعيين مكتب المراقبة للمصادقة على الملف

VI معتمدية غار الملح:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI)

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات	
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات			الأشغال
1	2018	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الجماعية بعوسجة	قاعة + حجرات ملابس + مدارج	2000	-	-	2000	-	3800,000	5%	- تم فتح العروض بتاريخ 2025/01/31 - بصدد اعداد تقرير فرز العروض - بصدد تركيز الحضيرة

• مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2	2022	تعشيب ملعب الزواوين	تعشيب + سياج + تنوير	250		250	-	-	-		تم إعداد البرنامج الوظيفي فيفري 2022 وعرضه على اللجنة الجهوية للبناءات المدنية قصد تعيين المصممين - بصدد التسوية العقارية للملعب

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع مموّلة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)			كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات	
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات			الأشغال
1	2019 2020	بناء دارالشباب الزواوين	إدارة + بهو استقبال + فضاء مبادرة + قاعة نشاط + وحدات صحية + راديو واب + فضاء ألعاب إلكترونية وفضاء موسيقى	1000	1000	-	-	70,909	1094,700	90%	- المقاول: STE ELBARKA - انطلاق الاشغال 2022/03/02 - بصدد ربط المؤسسة بمختلف الشبكات العمومية - تم استئناف الأشغال من طرف المقاول وتم عقد جلسة عمل لاستحداث نسق التقدم بتاريخ 2025/08/29 -عدم تجاوب المقاول النظر في فسخ الصفقة مع المقاول.
2	2021	تهيئة دارالشباب عوسجة	صيانة القاعة الكبرى وقاعة راديو واب	100	100	-	-	-	-	-	- تم تعيين مكتب المراقبة “Espoir Contrôle” - بصدد اعداد ملف الاستشارة - تم تعيين مكتب المراقبة للمصادقة على الملف

VII. معتمدية أوتيك :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2022	إحداث ملعب بلدي بأوتيك	ملعب + حجرات ملابس + مدارج	2050	-	-	-	150,000	1900,000	-	<p>تم ارسال البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 22 اوت 2022</p> <p>- بصدد إتمام إجراءات التخصيص مع مصالح أملاك الدولة</p> <p>- تم تخصيص العقار المقترح لاحداث الملعب بتاريخ 2025/05/06</p> <p>- تم ارسال الملف المرجعي للولاية بتاريخ 2025/06/20</p> <p>قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية</p> <p>- تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين</p>

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2020	تهيئة دار الشباب أوتيك	تعشيب الملعب	120	120	-	-			95 %	<p>- تم الانطلاق في عملية تعشيب الملعب 2023/02/03</p> <p>- تم برمجة انجاز شبك وافي في إطار ملحق صفقة</p> <p>- تمت المصادقة على ملحق الصفقة</p> <p>- تم توفير الاعتماد الإضافي الخاص بملحق الصفقة</p> <p>- في انتظار استئناف الأشغال من طرف المقاول</p> <p>- في انتظار خلاص المقاول لاستئناف الاشغال</p>

• مشاريع ممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (GIZ, PNUD, USSAID...):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	توسعة نادي الشباب الريفي بحي المنارعين غلال	قاعة + مكتب + دورة مياه	270		-	270				100 %	- بصدد القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص استقبال المنشأة للعموم

VIII معتمدية تينجة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2021	تهيئة الملعب البلدي بتينجة	تنوير	250	250	-	-	12,407	299,815	100%	- المقاول: EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/04/05 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/10/04

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				تكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2025	تهيئة دار الشباب تينجة	عزل السقف وإصلاح التشققات	100	100	-	-				- تم اعداد البرنامج الوظيفي وارسله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08

IX معتمدية منزل بورقيبة :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	دراسة إحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بمنزل بورقيبة	مضمار اصطناعي + ملعب معشب + حجرات ملابس	3000	200	-	-	200,000			-	- رفض مصالح وزارة الفلاحة تخصيص العقار -تم عرض المشروع على لجنة تسريع المشاريع المعطلة بالولاية بتاريخ 2025/07/31 والاتفاق على مراسلة وزارة الدفاع بخصوص قطعة الأرض الخاصة بها
2	2023	تهيئة قاعة الرياضة بمنزل بورقيبة	تجديد السقف والأرضية الاصطناعية	500	500							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27
3	2025	تهيئة الملعب البلدي بمنزل بورقيبة	تنوير الملعب الرئيسي	300	300							-تم اعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة وارسله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19 - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/07/08

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2018	إحداث مركز تربية واطياف بقتله	جناح إقامة + مطبخ + مخزن + مطعم + غرفة غسيل	2000	-	-	2000	-	3400	-	-	تم الاتفاق خلال جلسة عمل بالمندوبية الجهوية للثقافة بتاريخ 2025/07/30 للنظر في اعداد اتفاقية شراكة حسب تعليمات السيد الوزير على أساس دراسة مشروع متكامل لمركز رياضي شبابي وثقافي

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة دار الشباب منزل بورقيبة	إعادة تعشيب الملعب وتعليق السور وتركيز شبكات	300	300	-				-	-	- رفض بلدية منزل بورقيبة إنجاز المشروع - مراسلة الولاية بتاريخ 2023/09/19 لتفويض التجهيز لإنجاز المشروع - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين - تم إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 2025/07/03 قصد التسريع في تعيين المصممين

X معتمدية ماطر:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2019 2020	بناء قاعة الرياضات الجماعية بماطر	قاعة كبرى + مخزن + حجرات ملابس + غرفة تمرير + بهو.	150 2300	2450	-	-	170,274	2490,497	%60	- المقاول: SOTRA-GC - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/11/22 - تم فسخ الصفقة مع المقاول بتاريخ 2023/11/27 - تم حصر الأشغال المنجزة والمتبقية بتاريخ 2024/02/01 - تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/05/13 آخر أجل 2025/06/12 - عرض غير مقبول فنيا قررت لجنة الصفقات إعادة الإعلان عن طلب العروض بشروط مخففة

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
2	2018	تهيئة ملعب الطيب المهيري	تهيئة حجرات الملابس+تعشيب	1771,203700	-	-	757,160	50,000	707,160	-	%40	- المقاول: TGS - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/05/24 - تمت المصادقة على مثال وضع العشب - الأشغال متوقفة مرتبطة بأشغال التنوير - تم دعوة المقاول لاستئناف الأشغال خلال جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 2025/06/25
3			تنوير		-	-		20,000	1026,103740	-	%50	- المقاول: SKY - مدة الأشغال: 200 يوما - انطلاق الأشغال 2021/05/29 - تم فسخ الصفقة مع المقاول بتاريخ 2023/05/19 - المقاول: شركة بودية EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/02 - الأشغال جارية

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب ماطر	الطبقة العازلة/تعلية السور/بناء سياج فاصل	250	250	-	-	15,000	286,814	-	%95	- المقاول: S3TM - مدة الأشغال: 120 يوم - انطلاق الأشغال 2024/07/03 - الأشغال جارية - تم توفير اعتمادات الدفع - بصدد الاستلام الوقتي للأشغال

XI. معتمدية غزالة :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	إحداث ملعب بلدي بغزالة	ملعب رئيسي أرضية معشبة+ حجرات ملابس + سور خارجي	2150	2150	-	-	150,000	2000,000	-	-	- مراسلة أملاك الدولة بتاريخ 2024/10/11 لتخصيص باقي العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة - تم طلب اعداد اذن تزود لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/02/25 - تم مراسلة ديوان قيس الأراضي لإنجاز مثال أشغال خاصة مختلفة بتاريخ 2025/06/09 - في انتظار مدنا بمثال أشغال خاصة مختلفة لاستكمال تخصيص العقار

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2018	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الفردية بغزالة	قاعة رياضية + حجرات ملابس	1000	-	-	1000	-	1285,954	60%	- المقاول: شركة البركة - مدة الأشغال: 365 يوما - انطلاق الأشغال 2022/06/01 - خلال جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 2024/09/25 تم استحداث الأشغال ودعوة المقاول لإعداد مخطط مفصل لسير باقي الأشغال بالمشروع - استئناف الأشغال - الأشغال جارية بنسق بطيء - تم الشروع في إجراءات فسخ الصفقة مع المقاول

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب غزالة	تعشيب الملعب	100	100	-	-	-	151,995		60%	- المقاول: شركة الجدي للإنشاء - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/07 - الأشغال جارية - في انتظار التزود بالعشب الاصطناعي

XII معتمدية جومين:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع مدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الكلفة (أد)	الملاحظات
1	2025	دراسة إحداث حديقة رياضية بجومين	ملعب اختصاص (كرة قدم مصغرة-كرة سلة-كرة يد-حجرات ملابس)	70	- تم مراسلة الولاية، معتمدية وبلدية جومين بتاريخ 2024/10/09 قصد البحث عن عقار بديل - تم مقترح النظر في إمكانية الشراكة مع وزارة التربية لإحداث الحديقة في حوزة مدرسة ابتدائية

XIII. معتمدية سجنان:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	إحداث ملعب حي بلدية الحشاشنة	أرضية + تعشيب	200	200	-	-	-	-	-	-	- تم معاينة عقار مقترح من طرف البلدية وتكليف الجهة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة قصد تخصيص العقار للمشروع