

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر أكتوبر 2025

معتمدية قابس الغربية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإجاز هب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة لجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهينة دار الشباب بدورة	تهينة و تغلية السياج، تهينة بهو المؤسسة، تهينة دورات المياه	100	100	-	-	-	113 أ.د.	100%	قبول نهائي 2025/05/02
2		2019	تهينة دار الشباب بوشمة	تهينة الفضاء الرياضي الخارجي تهينة شبكة الكهرباء تهينة مدخل المؤسسة	150	150				190566 د	60 %	تم الشروع في الإنجاز 2022/11/28 في انتظار استكمال اشغال تغليف الارضية
3		2019	تهينة دار الشباب النحال	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	200	200						تم فتح العروض بتاريخ 2024/12/12 العرض الأقل ثمنا 188 أ.د تقريبا في انتظار الشروع في الانجاز
4		2022	مواصلة تهينة مركز الإقامة بشالة.		300	380						مبلغ المشروع ضمن البرنامج الوظيفي الى 1380.د عرض ملف الدراسة التمهيدية أقساط خاصة 06 ماي المشروع متوقف بسبب اشكال ربط المؤسسة بشبكة التطهير
5		2024	الدراسات الفنية لإتجاز القسط 2لمركز الإقامة الشالة		150	150						الإعتمادات مبرمجة بالمخطط التنموي 2000أ.د عرض الملف الاولى للإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/07/04

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإجاز هب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة لجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2021/12/01	2016	تهينة الملعب البلدي بشنني	إصلاح السياج الداخلي و الخارجي+ تهينة المداخل	300	300			27.2 أ.د.	485365 أ.د	100 %	مبلغ الصفقة 485365.836 د قبول وقتي للمشروع 2024/01/29
2		2021	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بشنني	إعادة التعشيب	500	500						المشروع متوقف
3		2022	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي ببوشمة	إعادة التعشيب	500	500					100 %	بدأ الاشغال 2024/05/10 قبول وقتي للأشغال 2025/09/04
4		2023	تهينة الملعب البلدي ببوشمة	تهينة السياج الداخلي للملعب	200	200						تم عرض الملف الاولى لطلب العروض بتاريخ 2025/09/06

معتمدية قابس المدينة

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإجاز هب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2022	تهينة دار الشباب محمد علي قابس		200						80%	مبلغ الإستشارة (197064 د) البديء بالأشغال بتاريخ 2025/01/16
2		2024	تهينة دار الشباب شط السلام	(الفضاء الخارجي)	100							تم عقد جلسة لتعيين المصممين بتاريخ 2025/01/08 جلسة لتعيين المصممين 2025/09/18
3		2021	دراسة مواصلة تهينة المركز الشبابي بالساتية	استكمال تهينة المبيت القديم، تهينة الطرقات والشبكات المختلفة الخارجية	40							تم القبول الوقتي للمشروع 2024/11/20
4		2022			600							
5		2025	تهينة دار الشباب محمد علي قابس	تهينة القاعة الكبرى وصيانة المدخل والأسيجة	500							تمت إحالة البرنامج الوظيفي للمشروع

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإجاز هب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بقابس المدينة	دراسات	150	150						(العرض الأقل ثمنا 4126 أ.د.) (للمرة الثانية) تم عرض والمصادقة على تقرير اسناد الصفقة ضمن جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2025/09/10 وتم سحب الملف لتحسين تقرير الفرز
2		2020		بناء قاعة	2300							
		2025			1200							
3		2021	توسيع مقر المندوبية		200						10 %	الأشغال متوقفة وتم حصر الكميات لالغاء اذن التزود في انتظار إعادة الإعلان عن الاستشارة
4		2021	دراسة إعادة بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة		70						70%	انطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/05
5		2023	بناء المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة		1000	1000						
6		2024	تهينة الملعب البلدي عمر دغمان	(تهينة السياج الداخلي للملعب الرئيسي /بناء السياج الداخلي للملعب الفرعي)	300							تم عقد جلسة لتعيين المصممين بتاريخ 2025/01/08 و اعداد اذن التزود للمراقبة الفنية ميرمج للتعيين بتاريخ 2025/09/18

معتمدية قابس الجنوبية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2018	المركب الشبابي النموذجي	الفضاء الرياضي: تهيئة ملعب مصغر	200	200						في انتظار التأشير لأعداد ملف الصفقة وتجديد الضمان

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	17/11/2016	2012	بناء مسبح مغطى		5000	5000			325691.987	5688193.889		تم فسخ الصفقة و فتح العروض 2023//07/14 بدون تسجيل مشاركات يتم الإعلان للمرة 4 عن طلب العروض حدد تاريخ فتح العروض ليوم 2025/01/13 ولم يقع تسجيل أي مشاركة في مرحلة الاعداد لابرام صفقة بالتفاوض المباشر
2		2020	تهيئة المركب الرياضي بقابس	تسييج ملعب كرة القدم و تهيئة المداخل	450	450					100 %	تم القبول الوقي للمشروع 2024/12/20
3		2020	المضمار الإصطناعي لألعاب القوى	السياج الجهة الجنوبية	350	350					70%	بدء الأشغال 2025/03/26
4		2021	تهيئة المضمار الإصطناعي لألعاب القوى (دراسة فنية)		100	100						المشروع متوقف/ تم رفض تعيين المصممين الى حين معرفة مال صفقة أنجاز المضمار تم عقد جلسة متابعة في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 2024/12/20 . تم عرض مذكرة ضمن جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لكن تم سحب الملف لمزيد المعطيات
5		2021	إعادة تشييب طبيعي للملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بقابس		500	500						قامت المصالح المركزية بزيارة معاينة لأعداد برنامج وظيفي 2025/02/06 تم عقد اجتماع بمقر الولاية بتاريخ 2025/10/10
6		2023	تهيئة الملعب البلدي بتبليو	تهيئة السياج الخارجي	200	200					90%	تم الشروع في الإنجاز بتاريخ 2025/01/02
7		2023	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل		100	100						طلبت مصالح التجهيز تعيين مصممين لتنفيذ المشروع
8		2023	مواصلة تهيئة المركب الرياضي بقابس		500	500						استكمال ع/ر 21
		2024	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بقابس	تهيئة الفضاء الرياضي /حجرات الملابس /الإثارة /المرجل	300							في مرحلة تعيين المصممين (جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/09/18)

معتمدية مارث
قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهينة دار الشباب مارث	عزل الصوت للقاعة الكبرى + مراجعة الشبكة الكهربائية + تهينة الفضاء الخارجي	150	150					40%	تمت المصادقة على الملف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/03/27 مبلغ الصفقة 338784.670 د بعد التقليل في الكميات مدة الإنجاز 270 يوم بدء الأشغال 2025/08/06
2		2019		تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	200	200						
3	09/10/2017	2016 2017 2022	تأهيل مركز التخييم و الاصطياف بالزارات		1500	1500				2140269.866		صفقة استكمال الإنجاز: بدء الأشغال 2025/07/09 مدة الإنجاز 240 يوم مبلغ الصفقة 4024646 د
					500	500			الكهرباء 53 أ.د.			
5		2020	تهينة دار الشباب بالزارات	السياج الخارجي فضاء رياضي و مدخل المؤسسة	200							

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصفقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2020	تهينة الملعب البلدي بمارث	دراسات	60						80%	انطلقت الأشغال 2023/11/07
2		2021		بناء مدارج	900							

معتمدية الحامة و الحامة الغربية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصفحة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2018	مواصلة تهيئة دار الشباب		200	200					90 %	تم التأشير على التعديلات الطارئة على الصفحة واستئناف المشروع .
2		2022	الصمباط		500	500						تم تعيين المصممين و عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط أقساط خاصة 2025/10/07
3		2024	تهيئة دار الشباب بوعطوش	صيانة و توسعة المؤسسة.	100	100						تم عقد جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/09/18 + المراقبة الفنية
4		2021	تهيئة دار الشباب محمد علي الحامة	هيئة الواجهة + تهيئة القاعة الكبرى + إضافة قاعة نشاط	150	150						تم القبول الوقي للأشغال

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصفحة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	19/12/2018	2013	بناء قاعة رياضات جماعية بالحامة		150	150					95	الأشغال متوقفة في انتظار التزود بالبساط الصفقة لا تشمل على التجهيزات الرياضية للقاعة
2		2019	دراسة تهيئة ملعب الحامة		60	60						مبلغ الصفقة 1275916.810 د مدة الإنجاز 120 يوم بدء الأشغال 01/سبتمبر 2025
3		2020 2025	تهيئة الملعب البلدي بالحامة	إعادة بناء المدرج		500						
4		2021	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي بالحامة		500							المشروع متوقف
5		2022	تعشيب ملعب لكرة القدم ببشيمة القلب		400							في انتظار اعداد ملف الدراسة المائية لقطعة الأرض

معتمدية المطوية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصققة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2023	تهينة دار الشباب بالمطوية	تهينة فضاء رياضي	200	200					60%	تم استئناف الأشغال لوضع العشب

معتمدية وذرّف

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصققة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	إحداث حديقة رياضية بالميدة		600	600				688663,442	80%	تم القبول النهائي للمشروع
2		2022			200							فحص ملف الاستشارة 2023/06/20 في مرحلة تحيين ملف الاستشارة
3		2022	تهينة الملعب البلدي بوزرف		250							طلب عروض غير مجدي تم إعادة لإعلان عن طلب العروض والفتح بتاريخ 2024/09/18 في مرحلة الفرز

معتمدية غنوش

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لصققة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2024	تهينة دار الشباب غنوش		300	300						جلسة لتعيين المصممين 2025/09/18
قطاع الرياضة												
1		2022	تهينة الملعب البلدي بغنوش		1000							فتح العروض 11/11/2025 طلب عروض غير مجدي
		2025			500							
2		2022	تهينة قاعة الرياضات الفردية		300							مبلغ العرض 299124.350د تمت إحالة الاعتمادات / في انتظار التأشير

معتمدية مطماطة الجديدة

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لفصقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	تهنية دار الشباب مطماطة الجديدة		200	200	-			-		فتح العروض للمرة الثانية 2025/03/04 مبلغ العرض بعد الفرز 185759 د تمت إحالة الاعتمادات / في انتظار التأشير
قطاع الرياضة												
1		2023	تعشيب اصطناعي للملعب		600	600						المشروع متوقف

معتمدية منزل الحبيب

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لفصقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
		2022	تهنية دار الشباب منزل لحبيب		200						100%	بدأ الأشغال 2025/02/27 القبول الوقتي 2025/09/09

معتمدية دخيلة توجان

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				كلفة الإنجاز حسب لفصقة		التقدم المالي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1		2019	دراسة بناء دار شباب بدخيلة توجان		70	70						تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة فتح العروض 2025/10/14
2		2021	بناء دار شباب بدخيلة توجان		1000	1000						