

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة

مندوبية الجهوية بقفصة

م ش إ م ت / م ت

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

بولاية قفصة سبتمبر 2025

معمدية قفصة الجنوبية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة آد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			
1	2008	بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة	إدارة - قاعات تدريس - قاعات رياضية - مسبح مغطى - ملاعب - مطبخ - مطعم	19000	19000	-	-	-	-	-	-	تم يوم 2025/02/12 اعلان طلب العروض على موقع tunepe وتم الفتح يوم 2025/03/18 تم اعداد تقرير تقييم العروض واحالته على اللجنة العليا للتدقيق ومراقبة الصفقات العمومية
2	2011	تزويد المسبح البلدي بقفصة بالطاقة الشمسية	تسخين المسبح	379	279	-	A100 NME	--	-	-	-	تم يوم 2025/10/02 عرض الملف على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية والتي اعتبرت العرض مشط و اذنت بإعادة اعلان طلب العروض
3	2016	توسيع مقر المندوبية الجهوية بقفصة	مكاتب - مأوى سيارات	19000	250	-	-	36	418		15 %	تمت اعادة اعلان طلب العروض بعد فسخ الصنفقة بتاريخ 2024/02/18 تم توفير الاعتماد جاري التعهد بالنفقة
4	2024	تهيئة الملعب البلدي محمد القمودي	تكملة السور الخارجي المحاذي لقاعة الاعاب الفردية وتعليق السور الخارجي من جهة الملعب الفرعي (حاجز حديدي)	379	200							تم تعيين مصمم في الهياكل و في مرحلة الدراسات
5	2025	تهيئة قاعة الالعب الفردية محمد القمودي بقفصة	تهيئة شاملة لاعادة الاستغلال	19000								تم ارسال البرنامج الوظيفي للسيد الوالي قفصة بتاريخ 2025/ 03/03 و في انتظار تعيين المصممين

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء دارالشباب بزروق بقفصة الجنوبية	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	1400	1000 (2012) 500 (2025)	-	-	-	-		-	بعد عرضه على اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بتاريخ 2024/02/02 تم الاتفاق على التنسيق مع المصالح المركزية الوزارة للتسريع في لابداء الراي في الملفات *تم الاتصال وطلبت المصالح المركزية نسخة من الدراسات المصادق عليها في جميع الاقساط للتثبيت *تمت مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز لطلب هذه الدراسات بتاريخ 2024/02/12 تم يوم 2024/10/03 تعويض مكتب الدراسات IAC تم يوم 2024/10/17 ارسال ملفات الدراسة التمهيدية للهندسة المعمارية و كافة الاقساط الى المصالح المركزية بالوزارة بناء على طلبهم تم يوم 03 مارس 2025 مراسلة التجهيز لتحسين الملف المالي للمشروع تمت اقتراح انجاز قسط وظيفي في حدود الاعتماد المتوفر على المصالح المركزية جاري التنسيق مع الصالح المركزية و الادارة الجهوية للتجهيز لإنجاز قسط وظيفي في حدود 1.4 م د
2	2016	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	بناء مكاتب - صيانة شاملة	200	200	-	-	40	325		15 %	تم عقد جلسة بتاريخ 11 مارس 2025 تحت اشراف السيد الوالي و تم الاتفاق على فسخ الصفقة
3	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني للمركب الشبابي بقفصة	تركيز راديو وتلفزة واب ونوادي موسيقى وبيئة – تحسين الواجهات -	200	200	-	-	-	-		-	تم يوم 2024/05/20 مد المصالح الجهوية للتجهيز بالبرنامج الوظيفي المحين
4	2021	تهيئة مركز الإقامة بقفصة	تهيئة غرف	300	300						-	تم الفتح يوم 2025/06/11 في مرحلة اعداد تقرير تقييم العروض

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	تعشيب اصطناعي	800	800	-	-	-	30	645	100 %	-تم يوم 2025/02/20 القبول الوقي
2	2021	مواصلة انجاز الملعب البلدي الجديد بالقصر	صيانة حجرات الملابس	200	200	-	-	-	-	174	100 %	تم يوم 2025/03/19 القبول النهائي
3	2020	تهيئة الملعب البلدي بلالة	بناء حجرات ملابس- تهيئة المداخل – تعلية السور الخارجي وصيانة السياج داخلي	500	100 400	-	-	-	-	-	5 %	عقد جلسة عمل يوم 2025/07/15 لاستئناف الاشغال
4	2022	تهيئة الملعب البلدي الجديد بالقصر	تنوير	300	300	-	-	-	-	-	-	في مرحلة اعلان طلب العروض تم يوم 2025/06/25 فتح العروض، ورد عرضين في الأجل وجاري اعداد تقييم العروض بالولاية

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2024	دراسة احداث دار الشباب بلالة	قاعات نشاط قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	70	70							تم يوم 2024/12/06 ارسال البرنامج الوظيفي الى السيد الوالي قصد تعيين المصممين تم يوم 2025/04/10 مد مصالح الولاية واملاك الدولة بمحضر انجاز و TPD لأرض المشروع
2	2025	تهيئة دار الشباب القصر	اعادة كتيمة المؤسسة وصيانة الوحدات الصحية وشبكة التزود بالماء وتهيئة حجرات الملابس وصيانة شاملة	100								تمت ارسال البرنامج الوظيفي للسيد الوالي قفصة بتاريخ 2025/ 03/03 و في انتظار تعيين المصممين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	إحداث ملعب بلدي بالقطار	سياج داخلي وخارجي حجرات ملابس	1150	1150	-	-	113	848	201/09/09 9	85 %	تم اعداد مقترح فسخ صفقة ثم قدم المقاول التماس للسيد الوالي و تعهد باتمام الاشغال على اثر ذلك تم يوم 2025/02/18 عقد جلسة حضيرة بالمشروع وتم التنبيه على المقاوله للإسراع في نسق الاشغال نسق بطيء للأشغال
2	2019	إتمام الملعب البلدي الجديد بالقطار	تعشيب اصطناعي	650	650	-	-	30	656	202/01/17 2	60 %	تم يوم 2023/04/06 الموافقة على الملحق الخاص بأشغال تحسين ارضية المشروع و تم توفير الاعتماد تم يوم 2025/10/06 عقد جلسة حضيرة بالمشروع لمتابعة الاشغال حيث تم الانتهاء من تحضير الأرضية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب القطار	تركيز راديو وتلفزة واب ونوادي موسيقى وبيئة – تحسين الواجهات -	200	200	-	-	-	167	-	70%	<p>الأشغال متوقفة تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2023/06/20 حيث تم تحديد 2023/07/01 لاستئناف الأشغال</p> <p>-أشغال معطلة لعدم جدية المقاول</p> <p>.. تم يوم 2024/02/05 التنسيق مع جميع الاطراف والمقاولة المسؤولة عن المشروع حيث تم التعهد على انهاء الأشغال مع نهاية شهر مارس الأشغال متعطلة</p> <p>-تم يوم 2024/08/15 عقد اجتماع حضيرة وامهال المقاول 5 ايام لاستئناف الأشغال</p> <p>تم يوم 2024/10/10 عقد جلسة عمل لمتابعة الأشغال واعطاء المقاول مهلة شهر لإتمام الانجاز</p> <p>تم اعداد مقترح فسخ صفقة ثم قدم المقاول التماس للسيد الوالي و تعهد باتمام الأشغال على اثر ذلك تم عقد جلسة حضيرة بالمشروع وتم التنبيه على المقاولة للإسراع في نسق الأشغال</p> <p>نسق بطيء في الأشغال</p>
			تعشيب اصطناعي للملعب	150	150	-	-	-	160	-	100%	تم الاستلام النهائي يوم 2024/12/23
	2025	تهيئة دار الشباب القطار	هدم و إعادة بناء جزء من السور الخارجي	85								<p>تم اعلان استشارة تبعا للاختبار الفني وتم الفتح يوم 2025/05/22 في مرحلة تقييم العروض وفي انتظار توفير اعتماد قدره 71000.000 د .</p>
			تغيير شبك حماية الملعب تقوية تنوير الملعب صيانة الوحدات الصحية	65								<p>تم ارسال البرنامج الوظيفي للسيد الوالي بتاريخ 2025/03/03 و في انتظار تعيين المصممين</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمثلوي	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	2150	2150	-	-	150	4125	/05/25 2025	58 %	انطلقت الاشغال يوم 2025/05/25
2	2023	تهيئة الملعب البلدي بالمثلوي	بناء حجرات ملابس تحت المدرج.	500	500							تمت إعادة اعلان طلب العروض للمرة الخامسة و تم يوم 2025/06/25 فتح العروض ورد عرض وحيد في الأجال و تم اعداد تقرير تقييم العروض بالولاية و بعد عرضه على لجنة الشراءات التي اعتبرت العرض مشط تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة السادسة وحدد آخر اجل 2025/10/13

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2012	بناء قاعة للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي	قاعة ألعاب فردية- حجلات ملابس- وحدات صحية	1412	1412			40	1172		90 %	في طور الاشغال
2	2023	تهيئة المركب الشبابي بالمتلوي	تهيئة المركب الشبابي بالمتلوي	310	400	-						تم تعيين مصممين بتاريخ 2023/07/03 وتم البدء في الدراسات تم يوم 2024/07/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة تم يوم 2024/11/07 المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة وكافة الاقساط والملف المالي بتقديرات 310 أد و تم المرور لإعداد ملفات طلب العروض -تمت إحالة ملف طلب العروض لمصالح المركزية بالوزارة لابداء الراي بتاريخ
			تعشيب ملعب المركب الشبابي	90								تبعا لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالنعشيب الاصطناعي بولاية قفصة و تم اعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة و تمت احالته للسيد الوالي لتعيين المصممين بتاريخ 2025/07/28 -تم عرض الملف على لجنة التعيينات بالولاية للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني لدار الشباب 2 بام العرائس	تركيز راديو وتلفزة واب ونوادي موسيقى وبيئة - تحسين الواجبات -	200	200	-	-	-	-	-	-	تم يوم 2023/11/08 المصادقة على ملف طلب العروض تم اعادة اعلان طلب العروض للمرة الثانية تم يوم 2024/07/19 فتح العروض وجاري اعداد تقرير تقييم العروض
2	2022	مواصلة تهيئة دار الشباب القديمة بام العرائس	اتمام بناء السياج الخارجي- إعادة تعشيب اصطناعي للملعب	300	-	-	-	-	-	-	-	تبعا لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالنعشيب الاصطناعي بولاية قفصة تمت إعادة اعلان الاستشارة تم يوم 2025/08/07 فتح العروض بالولاية و تم عقد جلسة بتاريخ 2025/08/28 لإعداد تقرير تقييم العروض المشروع في مرحلة اعداد تقرير تقييم العروض

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2013	مواصلة تهيئة الملعب البلدي القديم بالرديف	هدم وإعادة السياج الخارجي – تهيئة الأرضية	400	400	-	-	35	254	201/08/23 7	100 %	تم الإنجاز
			تنوير						157	16/04/18	65 %	- تم فسخ الصفقة و تم إعادة اعلان الاستشارة و تم يوم 2025/06/18 فتح العروض وتم اعداد تقرير تقييم العروض و - تم توفير فارق الاعتماد و المقدر ب86 أ د و بصدد التعهد بالنفقة
2	2010	مواصلة تهيئة الملعب القديم بالرديف	صيانة السياج الداخلي – إتمام حجرات الملابس – تهيئة خارجية	160	160	-	-	-	-	-	-	تم حل الإشكال الخاص بإحالة الاعتماد المحال لبلدية الرديف وجاري إعداد استشارة في الغرض للمرة الثانية تمت مراسلة مصالح بلدية الرديف في عديد المناسبات للتسريع في الإجراءات تم طلب عقد جلسة بحضور جميع الأطراف لحل الإشكال
3	2019	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالرديف	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور- مدارج	2450	2450	-	-	-	-	-	-	تم يوم 13 مارس 2025 عقد جلسة بالتجهيز وتم التنقيص في كلفة المشروع تم يوم 2025/3/27 عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية وتم إسناد الصفقة لمقاولة عز الدين مبارك بمبلغ قدره 5020.505.590 أ د تم التمديد في صلوحية العرضو في انتظار تجديد رخصة البناء
4	2022	إعادة تعشيب اصطناعي للملعب البلدي الجديد بالرديف	تعشيب اصطناعي	500	500	-	-	-	-	-	-	تبعا لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالنعشيب الاصطناعي بولاية قفصة تمت إعادة اعلان الاستشارة تم يوم 2025/08/07 فتح العروض بالولاية و تم عقد جلسة بتاريخ 2025/08/28 لإعداد تقرير تقييم العروض تمت يوم 2025/09/10 موافقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على اسناد الصفقة تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 2025/10/06 لتوفير فارق الاعتماد.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة دار الشباب بالرديف	بناء السياج الخارجي- تهيئة قاعة الاعلامية	-	-	100	100	-	-	-	-	تم فتح العروض يوم 2024/3/6 وجاري اعداد تقرير تقييم العروض بالولاية تم التمديد في صلوحية العرض في انتظار تجديد رخصة البناء

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهيئة الملعب البلدي بالمظيلة	السياج الخارجي	300	-	-	-	-	-	-	-	تم إعادة اعلان طلب العروض وتم الفتح يوم 2025/05/16 و ورد عرض وحيد تم توفير فارق الاعتماد و في طور التعهد بالنفقة
2	2023	اعادة تعشيب الملعب البلدي بالمظيلة	تعشيب اصطناعي	600	600	600						تبعا لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة و تم اعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة و تمت احالته للسيد الوالي لتعيين المصممين بتاريخ 2025/07/28 تم عرض الملف على لجنة التعيينات بالولاية للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة دارالشباب المظيلة	شباك لحماية الملعب –مراجعة شبكة كهرباء الملعب- تهيئة فضاء رياضي- تهيئة خارجية	100	100							<p>تم يوم 2024/02/29 النظر في ملف الدراسة الموجزة APS لم تتم المصادقة.</p> <p>تم يوم 2024/07/16 تعيين مصممين لقسط الهياكل والانطلاق في الدراسات</p> <p>تم يوم 2024/08/02 الموافقة على تعيين المصممين للمشروع</p> <p>تم يوم 2025/01/16 المصادقة على ملفات الاقساط الخاصة للمشروع</p> <p>تمت يوم 2025/06/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الفنية والملف المالي للمشروع في حدود 216أد حيث سيتم استغلال الاعتماد المرصود لمشروع تعشيب ملعب دار الشباب</p>
2	2024	تهيئة دارالشباب المظيلة	تعشيب الفضاء الرياضي للملعب	100	100							<p>تبعا لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت اشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ولوزارة التجهيز والإسكان تم حل اشكال المشاريع الخاصة بالنعشيب الاصطناعي بولاية قفصة و تم اعداد البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة و تمت احوالته للسيد الوالي لتعيين المصممين بتاريخ 2025/07/28</p> <p>تم عرض الملف على لجنة التعيينات بالولاية للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03</p>

معتمدة بلخير

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2023	تهيئة الملعب البلدي بلخير	تهيئة شاملة	300	300							<p>تم يوم 2025/05/19 الموافقة على إعادة توظيف الاعتماد لأشغال الصيانة</p> <p>تم مد مصالح ولاية قفصة بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2025/08/08 لتعيين المصممين</p> <p>تم عرض الملف على لجنة التعيينات بالولاية للنظر في مكونات المشروع يوم 2025/10/03</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب بلخير	إعادة تعشيب فضاء رياضي و تنوير و شباك حماية	200	200					-	-	<p>تبعاً لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت إشراف السيد والي قفصة بحضور مصالح المركزية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز والإسكان تم حل أشكال المشاريع الخاصة بالتعشيب الاصطناعي بولاية قفصة</p> <p>تمت إعادة اعلان الاستشارة تم يوم 2025/08/07 فتح العروض بالولاية و تم عقد جلسة بتاريخ 2025/08/28 لإعداد تقرير تقييم العروض و اعتبر العرض مشط تم إعادة اعلان طلب العروض تم يوم 2025/10/02 الفتح بالولاية وورد عرض وحيد في الأجل و جاري اعداد تقرير تقييم العروض بالولاية</p>
2	2025	تهيئة دار الشباب بلخير	تهيئة الوحدات الصحية و حجرات الملابس	100	100					-	-	<p>تم ارسال البرنامج الوظيفي للسيد الوالي و في انتظار تعيين المصممين</p>

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بالسند	قاعة- حجرات ملابس- وحدات صحية للجمهور – مدارج	1200	1200	-	-	-	-	-		تم يوم 2025/06/09 فتح العروض وورد عرض وحيد وتم اعداد تقرير تقييم العروض بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة وفي انتظار عرضه على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية تم يوم 2025/09/11 العرض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية وتم اعتبار العرض مشط تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الخامسة وحدد آخر اجل يوم 2025/10/10
2	2023	تهيئة الملعب البلدي بالسند	تنوير الملعب	300	300	-	-	-	-	-	-	تم اعداد ملف الصفقة وفي انتظار امضاء المقابلة تم يوم 2025/10/01 ارسال الملف الصفقة الى السيد الوالي للمصادقة

معمدية سيدي بوبكر

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	احداث دار الشباب بسيدي بوبكر	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	1270	1270							-تم يوم 2024/10/31 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة المعمارية. تم يوم 2025/01/16 عرض ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة والملف المالي للمشروع تمت يوم 2025/06/11 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الفنية والملف المالي للمشروع البدء في اعداد ملف رخصة البناء لإتمام ملف طلب العروض

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2019	بناء دار الشباب بز انوش	قاعات نشاط-قاعة كبرى- وحدات صحية –حجرات ملابس- سياج- ملعب	70	1170	-	-	70	1184	20/03/15 23	%45	انطلقت الاشغال بتاريخ 15 مارس 2023 وتوقفت بسبب تغيير مسار قنوات الماء الصالح للشرب من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و أستأنفت يوم 28أوت 2023 -تم التنبيه على المقاول التسريع في نسق الاشغال - تم التنبيه للمرة الثانية على المقاول للاسراع واتمام الاشغال بتاريخ 2024/07/05 تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2025/05/13 وتم التنبيه على المقاول للتسريع في نسق الاشغال

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2025	دراسة احداث ملعب بلدي بز انوش		130								و في انتظار اعداد الملف العقاري لقطعة الأرض

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2020	احداث ملعب بلدي بسيدي عيش	سياج داخلي وخارجي - حجرات ملابس- تعشيب	2000	2000	-	-	-	-	-	-	-- تم يوم 2024/02/01 ارسال ملفات الدراسات التمهيديّة الموجزة الى المصالح المركزيّة بالوزارة (البناءات والتجهيز) للاطلاع وابداء الرأي - تم يوم 2024/03/21 المصادقة على الدراسة التمهيديّة الموجزة -تمت مراسلة بلدية سيدي عيش حول تغيير الصبغة الفلاحيّة للأرض بتاريخ 06 ماي 2024 تم يوم 2024/09/12 النظر في الدراسة التمهيديّة المفصلة لقسط الهندسة المعماريّة وتم ايقاف الدراسات الى حين انجاز الرفع الطبوغرافي

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2025	تهيئة دار الشباب سيدي عيش	تنوير + شباك	100								تم يوم 2025/06/11 عرض APD قسط الطرقات والشبكات المختلفة وقسط الكهرباء على للجنة الفنية للبنايات المدنية و لم تتم المصادقه يوم 2025/09/16 الموافقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة للأقساط الخاصة والملف المالي للمشروع في طور اعداد ملف طلب العروض

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية قفصة

- المشاريع المدرجة ضمن لبرامج الجهوية للتنمية PRD

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2022	تهيئة وصيانة نادي الشباب الريفي بالشنوفية بام العرائس	تهيئة القاعة المتعددة الاختصاصات- تهيئة مدخل النادي- تهيئة مكتب المدير- تهيئة هبو الاستقبال- مراجعة شبكة الكهرباء-- دهن داخلي و خارجي- l'etnachie	50		50			42أد	%100	تم القبول الوقي يوم 2024/02/02
2	2022	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة				75					تم دمج الاعتمادين لهدم و اعادة بناء السور الخارجي و صيانة المؤسسة
3	2024	تهيئة وصيانة لنادي الشباب الريفي ببرج العكارمة	صيانة السور الخالرجي مع تهيئة شاملة	105		30					تم فتح العروض بتاريخ 2025/07/14 وورد عرض وحيد و تم اعداد تقرير تقييم العروض وتم يوم 2025/08/19 ارسال اذن التزود لمصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة و تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لإعداد استشارة اختبار في شامل للبناية بتاريخ 31 جيلية 2025

- المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية المندمجة PDI

ع/ل	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشروع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
لا يوجد مشاريع												

مشاريع المدرجة ضمن مشاريع وكالة التهذيب ولتجديد العمراني ARRU

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمه				كلفة الانجاز حسب الصنفه		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
				لا يوجد مشاريع								

المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (USSAID ,PNUD, GIZ)

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال			
1	2023	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب المطيلة في إطار برنامج "معاً" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى نادي المسرح نادي الفنون التشكيلية نادي التفكير راديو <<الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	359,160	0	0	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية		233,966	202/10/01 3	تم قبول الاشغال بتاريخ 2/07/31 024	Total TND - 359,160.320 Équipement - 122,407.320 ODC 2,787.000-
2	2022	مشروع تهيئة و تجهيز دار الشباب القصر في إطار برنامج "معاً" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و بالشراكة مع المنندوبية الجهوية للشباب و الرياضة بقفصة	نادى موسيقى مسرح قاعة اجتماعات نادي التفكير راديو الويب واستوديو التسجيل نادي الاعلامية قاعة متعددة الاختصاصات	385,097	0	0	الوكالة الامريكية للتنمية الدولية		228,200	202/09/15 1	تم قبول الاشغال 2022/09/15	Total TND 385,097.060 Training 5,011.800- -Equipement 151,884.440 -Rehabilitation 228,200.820