



المندوبية الجهوية بجندوبة

التقرير الشهري لمتابعة تنفيذ مشاريع الشباب و الرياضة بولاية جندوبة

سبتمبر 2025

معتمدية عين دراهم: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	أشغال عامة: خزان مياه ملوثة - جدار دعامة - مياه أمطار - خنادق	200	200				158.995.900	2024-07-12	%100	تم القبول الوقي.
02	2021	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	تجهيز حمام بخاري وتجهيزات مطبخ	300	300					98.163.400		*بالنسبة لقسط تجهيزات المطبخ بصدد اصدار طلب تزود.
												*بالنسبة لقسط تجهيز حمام بخاري سيتم إعادة اعلان طلب عروض للمرة السابعة .
03	2024	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	إعادة بناء السياح الخارجي	1000	1000							تمت الموافقة على تقرير التعيين المباشر لمصممي المشروع خلال جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات التي عقدت يوم 07 اوت 2025.
04	2024	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	إعادة تعشيب الملعب عدد3 بالعشب الاصطناعي	800	800							في انتظار عرض مقترح التعيين المباشر للمهندس المستشار للمشروع على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.
05	2019	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم:	(انارة الملعب –الانارة الخارجية)	210	210							*تم الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة وحدد تاريخ 03 اكتوبر 2025 كاخر اجل لقبول العروض .
06	2021	المركب الرياضي الدولي بعين دراهم:	اشغال تهيئة قاعة الرياضة (وصيانة سقف القاعة)	100	100				279.626.200			*في انتظار توفير الاعتمادات الإضافية الازمة لتهيئة السقف. *تم توجية نسخة من الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهياكل

												بكلفة محينة الى إدارة البناءات و التجهيز بالوزارة لابداء الراي.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهيئة مركز التخييم المريح	مطعم وقضاء تخييم	600	600							في انتظار عرض مقترح التعيين المباشر للمهندس المستشار للمشروع على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.
02	2020	إتمام تهيئة مركز الإقامة بعين دراهم	جناح الإقامة والمسكن الوظيفي	1700	1700							في انتظار الموافقة على مقترح التعيين المباشر للمهندس المستشار للمشروع من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة العمومية.
03	2020	تهيئة دار الشباب حمام بورقيبة	فضاء رياضي	150	150							*في طور إعداد الرفع الطبوغرافي *سيتم عرض الاختبار الفني على انظار اللجنة الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 أكتوبر 2025.

معمدية فرنانة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بفرنانة	إعادة بناء حجرات الملابس	300	300				465.908.800	2023/06/15	100%	تم قبول المشروع ووقع تدشين المنشأة من قبل السيد الوزير بتاريخ 07 ماي 2025.
02	2012	بناء حجرات ملابس ومستودع خاص برياضة التجديف ببني مطير	تم تغيير المشروع إلى ملعب حي	300	300				397.599.870			*بالنسبة للقسط عدد 01 هندسة مدنية تم عرض مقترح إعادة طلب عروض للمرة الرابعة بالنسبة لهذا القسط على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية بعد رفض المقاوله امضاء الصنفقة وقد

												حضي بالموافقة ، في انتظار اعداد ملف طلب عروض محين من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز. <u>* بالنسبة للقسط عدد 02 :تهيئة وتعشيب الأرضية:</u> بصدد ابرام الصفقة من قبل المقاوله.
03	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بفرنانة	السياج الخارجي	300	300							في انتظار عرض مقترح التعيين المباشر للمهندس المستشار للمشروع على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.
04	2022	ملعب حي بلدية الجواودة	ملعب حي	200	200							نظرا لاستحالة توفير العقار بالمنطقة البلدية الجواودة تم اقتراح تغيير المشروع بمنطقة بن بشير التي تفتقر للمنشات الرياضية في انتظار موافقة مصالح الوزارة والولاية.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	هيئة دارالشباب بفرنانة	فضاء رياضي	150	150				178.779.910	26.05.2022	100%	تم القبول الوقي يوم 10 ديسمبر 2024.
02	2019	هيئة دارالشباب فرنانة	الجيل الثاني	200	200				269.444.560	17.09.2024	50%	الاشغال متواصلة.
03	2020	هيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير	هيئة المبيت صيانة وتعهد الأسقف ومراجعة الشبكة الكهربائية	200	200							تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة.
04	2022	هيئة مركز التخييم والاصطياف بني مطير		500	500							

معتمدية وادي مليز: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	2019	تنوير الملعب البلدي بوادي مليز	تنوير	300	300						368.997.461	*تم تسلم المقاولة للإذن الإداري ببدء الاشغال، تم الاتفاق مع المقاولة لتأجيلها الى حين انتهاء الموسم الرياضي تفاديا لتوقف الأنشطة الرياضية بالمنشأة. - *تمت دعوة المقاولة لاستئناف الاشغال.
----	------	-----------------------------------	-------	-----	-----	--	--	--	--	--	-------------	--

معتمدية جندوبة الجنوبية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة قاعة الرياضة جندوبة	السقف وتهيئة حجرات الملابس	300	300							في انتظار فتح الاعتمادات وإعادة عرض تقرير تقييم العروض بعد مناقشة الأسعار على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية.
02	2023	مواصلة تهيئة القاعة الرياضية جندوبة	تحيين كلفة المشروع وفق الدراسة	300	300				1.014.079.920			
03	2021	مواصلة تهيئة مقر المندوبية	إضافة مكاتب	100	100						100%	*تم القبول الوقي بتاريخ 29 اوت 2025.
04	2022	إعادة تعشيب الملعب الفرعي بجوار المركب الرياضي	إعادة تعشيب	500	500				524.215.100	10 جانفي 2024	100%	تم القبول الوقي يوم 06 سبتمبر 2024. سيتم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2025/10/09
05	2022	ملعب حي ببلدية سوق السبت	ملعب حي	200	200							في طور اعداد الرفع الطوبوغرافي.
06	2021	تهيئة ملعب للكرة الطائرة	تهيئة ملعب	200	200					191.474.755	100%	بصدد القبول الوقي للمشروع.
07	2024	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي	عشب طبيعي	200	200							في انتظار عرض مقترح التعيين المباشر للمهندس المستشار للمشروع على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية.

معتمدية جندوبة الجنوبية: قطاع الشباب:

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	--------------------------	--	-----------

	سنة البرمجة			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	
01	2018	دار الشباب جندوبة شارع البيئة	تغليف الأرضية الصلبة للملعب تعلية السياج وشباك حامية	200	200				305.830.250		70%	تم تحضير الأرضية وتبليطها بنسبة 100% في انتظار استكمال بقية الاشغال وتوفير التجهيزات الرياضية المطلوبة.
02	2019	تهيئة دار الشباب 2 مارس جندوبة	تهيئة السياج	100	79.6				121.865.520	2024/10/04	75%	تم توجيه تنبيه للمقاوله المكلفة بالأشغال نظرا لتوقف الاشغال.
03	2019	دار الشباب جندوبة شارع البيئة	الجيل الثاني	200	200				132.828.990			تم الغاء الاستشارة الأولى والغاء طلب التزود المتعلق بها، في انتظار إعادة اعلان استشارة في الغرض.
04	2025	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بجندوبة	احداث قاعة متعددة الاختصاصات	600	600							تم اعداد الرفع الهندسي بتاريخ 02 سبتمبر 2025. في انتظار ضبط البرنامج الوظيفي.

معتمدية جندوبة الشمالية: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفه		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	بناء قاعة للألعاب الفردية بجندوبة الشمالية.	دراسة	50	50							* في طور إتمام إجراءات التخصيص. * في انتظار الموافقة على مقترح التعيين المباشر للمهندس المستشار للمشروع من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة العمومية. .
02	2020	بناء قاعة للألعاب الفردية	بناء	800	800							
03	2025	بناء قاعة للألعاب الفردية	بناء	600	600							

معتمدية جندوبة الشمالية: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفه		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	2019	تهئية دار الشباب الهادي بن حسين بجندوبية الشمالية	تهئية ملعب	154.700.000	154.700.000	154.700.000					85%	في انتظار بسط العشب الاصطناعي بعد مصادقة المصالح الفنية بالوزارة على نوعية الحبيبات المطاطية وخاصيات العشب.
----	------	---	------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	-----	---

معتمدية غار الدماء: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهئية ملعب غار الدماء	السياج وحجرات الملابس	600	600				697.748.468	16 جانفي 2024	50%	الاشغال متواصلة بنسق بطيء (تم توجيه تنبيه أول للمقاولة)
02	2022	ملعب حي ببلدية القلعة. المعدن فرقصان	ملعب حي	200	200							بصدد إعداد الرفع الطوبوغرافي لقطعة الأرض المخصصة للمشروع واتمام إجراءات التخصيص.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهئية مركز التخميم والاصطياف عين	تهئية السوروتغليف أرضية الملعب متعدد الاختصاصات	500	500				460.887.000 السور	2023/03/16	100%	تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 23 أفريل 2025.
02	2022	سلطان غار الدماء	إتمام الفضاء الرياضي	300	300							بصدد مراجعة كراس الشروط.
03	2020	مواصلة تهئية مركز التخميم والاصطياف عين سلطان	تركيز كاميرات	200	200				287.974.300	27/06/2023	100%	تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 23 أفريل 2025.

معتمدية بلطة بوعوان: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	انجاز ملعب بلدي ببلطة بوعوان	تهية الأرضية حجرات ملابس وسياج خارجي	1600	1600				1.632.489.850	2019/02/20	100%	تم تدشين الملعب من قبل سيد الوزير بتاريخ 07 ماي 2025.
02	2020	تعشيب الملعب البلدي ببلطة بوعوان	تعشيب الأرضية	600	600				778.654.850	2023/11/10	100%	تم تدشين الملعب من قبل سيد الوزير بتاريخ 07 ماي 2025.

معمديةً طريقة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	بناء قاعة رياضية بطريقة	قاعة متعددة الاختصاصات	2650					3.225.422.940	2017/07/10	%50	في انتظار دراسة ملف طلب العروض لاستكمال بقية الاشغال .
02	2020	إعادة تعشيب الملعب البلدي	إعادة تعشيب	500	500				585.163.300	2024/01/24	%100	تم القبول الوقي بتاريخ 07 اوت 2025.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة مركز الإقامة طبرقة	فضاءات للتنشيط وإتمام السياج	600	600			40	576.582.989	26.11.2018	%40	تم فسخ الصفقة وبصدد تحديد الكميات المنجزة ونوعيتها والتحفظات المدونة قصد المرور الي إعادة طلب العروض لاستكمال المشروع. *بصدد اعداد استشارة للقيام باختبار فني لتحديد مطابقة الاشغال المنجزة طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة من عدمه.

معمديةً بوسالم: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تعشيب اصطناعي للملعب الصلب ببوسالم .	تعشيب اصطناعي	600	600				579.774.780			تم استئناف الأشغال بتاريخ 05 جويلية 2025.
02	2022	إعادة تعشيب الملعب البلدي بوسالم	تعشيب طبيعي	500	500							تمت إحالة الدراسة التمهيدية المفصلة محينة لقسط السوائل الى مصالح التجهيز.
03	2024	إعادة السياج الخارجي وتهيئة ملعب للكرة	سياج و ملعب للكرة الطائرة	400	400							بصدد تعيين مصممين للمشروع.

										الطائرة بجوارقاعة الرياضة.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دارالشباب بوسالم	إنجاز قاعة عوضا عن ملعب معشب والجيل الثاني	350	350				526.267.980			في انتظار فتح الاعتمادات وإعادة عرض تقريرترقييم العروض بعد مناقشة الأسعار على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية.

التنمية المندمجة القسط الثالث

معتمديّة طريقة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بعين الصبح طريقة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		450			في طور ابرام الصنفقة.

02	2018	ملعب حي بالحوامدية طبرقة	ملعب حي	291			وزارة التنمية	375.000.000	2025/02/14		في طورالمصادقة على امثلة الإنجاز (plan d'execution)
----	------	-----------------------------	---------	-----	--	--	---------------	-------------	------------	--	--

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	دارشباب من الجيل الثاني بعين الصباح طبرقة	دار شباب	972			وزارة التنمية		1341			في طور ابرام الصنفقة.

معمدّية جندوبة الجنوبية: قطاعي الرياضة والشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بالسعادة جندوبة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		312.000.000	2025/02/20	5%	في انتظار فض اشكال متعلق بتحويل عمود كهرباء متواجد بمكان المشروع من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
02	2018	نادي شباب ريفي بقرية السعادة جندوبة	نادي شباب ريفي	946			وزارة التنمية		619.000.000	2025/12/20		في انتظار فض اشكال متعلق بتحويل عمود كهرباء متواجد بمكان المشروع من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
03	2018	ملعب حي بمعلة جندوبة	ملعب حي	291			وزارة التنمية		319.714.240			في طور اعداد امثلة الإنجاز (plan d'execution)

معمدّية بوعوّان: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب حي بالبلدية ببوعوان	ملعب حي	291			وزارة التنمية		303.000.000	2025/02/14	5%	المقاوله انطلقت في الاشغال.

معتمدية جندوبة الشمالية: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	ملعب جي بسوق الجمعة	ملعب جي	291			وزارة التنمية		385	2025/02/14		في طور المصادقة على امثلة الإنجاز (plan d'execution)
02	2018	قاعة رياضية بسوق الجمعة	قاعة ألعاب فردية	1119			وزارة التنمية					بصدد مناقشة بعض الفصول المتعلقة بالمشروع مع العارض.

معتمدية وادي مليز: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة 2 ملاعب فرعية بالملاعب البلدي	تهيئة ملعبين	250			وزارة التنمية		317.000.000	2025/02/14	10%	انطلقت الاشغال بتاريخ 03 جويلية 2025.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية جندوبة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	تهيئة ملعب الكرة الحديدية ببوعوان	تغطية الملعب وتهيئة الأرضية	350	350			19.738	323.032	12.09.2014	%85	<p>نظرا لما أصبحت تشكله البناية من أخطار على المواطنين من حولها، كما أن خبير المحاكم قدر إصلاحها بما قيمته 610 أ.د. أي ضعف مبلغ الإنجاز، وأن سقوط البناية وتهاويها يمكن أن يحدث في أي لحظة، المطلب الوحيد للجهة هو هدم البناية ورفع الركام لإزالة الخطر المحدق بالمنطقة، وتمكين الجمعية من استغلال الأرضية كما هي إلى أن يتم إيجاد حلول أخرى، وخلال جلسة العمل عن بعد مع السيد الوزير، أذن بإحالة الملف إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لاتخاذ إجراء استعجالي في شأن البناية، والإذن بمواصلة المسار القضائي بالتوازي مع مسار إجراء تنفيذ المشروع بالتأكيد على الهدم وإزالة الخطر المحدق بالمواطنين والمارة والمنطقة بصفة عامة.</p> <p>وفي إطار متابعة زيارة السيد الوزير للجهة عقدت جلسة تحت اشرافه يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بمقر الوزارة حضرها أعضاء الهيئة المديرية لجمعية النسر الرياضي للكرة الحديدية ببوعوان وتعهد خلالها بمتابعة الملف مع المكلف العام بنزاعات الدولة والحرص على تنفيذ المشروع في أفضل الأجل.</p> <p>تم إحالة ملف المشروع من قبل مصالح الولاية للمكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بطلب منه.</p>