

القيروان في: 30 سبتمبر 2025



الجمهورية التونسية  
وزارة شؤون الشباب والرياضة  
المندوبية الجهوية بالقيروان

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

## لشهر سبتمبر 2025

مشاريع

وزارة الشباب والرياضة

## معتمدية القيروان الجنوبية: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2015	مركز ألعاب القوى (مركز تكوين وإعداد رياضي النخبة)	تعشيب الملعب والري الآلي	300	300				346		100%	تم القبول الوقي بتاريخ 20 ماي 2024 والأشغال الخاصة بصيانة العشب الطبيعي متواصلة بنسق بطيء وقد تمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاوله للتسريع في إتمام عمليات الصيانة وتم إستأناف أشغال الصيانة بنسق جيد.
	2019											
	-2020 2022			2000+150	+150 2000							تمت إعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 2025/10/21.
02	2011	مواصلة ملعب علي الزواوي (2014/2011)	تهيئة حجرات الملابس وصيانة عامة	492	492				449	سنة 2015	65%	تم فسخ الصنفه بين بلدية القيروان والمقاوله المكلفه بالإنجاز، وتم إعداد تقرير الاختبار التكميلي الثاني للبناء وبصدد اعتماد نتائجه لإعداد طلب عروض جديد. وتمت مراسلة بلدية القيروان بتاريخ 2025/09/29 في الغرض قصد التسريع في إعلان طلب العروض.
03	2012	تعشيب اصطناعي للملعب الفرعي 2 علي الزواوي	تعشيب اصطناعي	585	585				585	2022-04-19 تم إستئناف الأشغال بتاريخ 19مارس 2024	100%	تم القبول الوقي لأشغال التعشيب الاصطناعي.
04	2020	قاعة الجودو المنصورة	صيانة عامة	150	24+45+150				219	2024/10/21	100%	تم القبول الوقي بتاريخ 30 جوان 2025.

05	2022	احداث ملعب حي بلدية رقادة	ملعب معشب اصطناعي 20م/40م	200	200						في إنتظار مصادقة مكتب المراقبة لإعلان طلب العروض .
----	------	------------------------------	------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

معتمدية القيروان الجنوبية:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			
01	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان	تقوية الهيكل الحامل وبناء مقر لدور الشباب المتنقلة	600	600	أد600 728 أد تغطية عجز			أد1328	15-02-2024	95%	الأشغال متواصلة بنسق بطيء جدا. وقد تم عقد جلسة عمل بتاريخ 28ماي2025 حيث تم تسلم نوادي التنشيط وتم التنبيه على المقاوله بضرورة التسريع في نسق الإنجاز لبقية الأشغال. وتم عقد جلسة عمل في الغرض بتاريخ 2025/09/30.
	2013		تهيئة المطبخ	600	600				أد345		100%	تم القبول الوقي بتاريخ 2019/05/24 وفي إنتظار القبول النهائي. تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان لإجراء القبول النهائي بعد توظيف جميع مكونات المطبخ.
02	2025	تهيئة دار الشباب بالمنصورة	تهيئة عامة	300	300							بصدد تعيين المصممين وإجراء الدراسة الجيوتقنية. وتمت مراسلة مصالح ولاية القيروان بتاريخ 2025/08/28 للتسريع في المطلوب.

## معتمدية القيروان الشمالية: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	تهيئة المسبح البلدي بالقيروان قسط 2018/2016/2013	تقوية الهيكل الحامل إعادة السقف وتجديد تجهيزات الضخ وتصفية المياه	100 400 600	1300				1776	2020/01/23	15%	إنطلقت الأشغال بنسق بطيء من قبل المقاول. وتمت مراسلة بلدية القيروان بتاريخ 2025/09/29 لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع في نسق الإنجاز.
02	2016	تهيئة ملاعب كرة السلة	تسييج الملعبين	200	200				249	2023/02/01	100%	تم القبول الوقي بتاريخ 27 سبتمبر 2024.
	2022	المجاورة لقاعة الرياضة عزيز ميلاد	إعادة الأرضية وبناء جدار وتهيئة عامة	300	300				240		100%	تم القبول الوقي بتاريخ 2024/10/28.
03	2010	توسعة المدارج بملعب حمدة العواني	توسعة المدارج	1500	1500				1517	2010/6/9	75%	تم مدنا بنظير من إذن قضائي باستئناف الاشغال بتاريخ 2024-07-17 بعد أن كانت متوقفة بقرار من المحكمة الابتدائية بالقيروان منذ تاريخ 06 أكتوبر 2017. تم فسخ الصنف بالتراضي بتاريخ 2025/06/16 وتم عقد جلسة عمل يوم الإربعاء 2025/06/ 25 لمعينة وحصر الأشغال التي تم إنجازها وإعداد جدول في الكميات والمقارنة للأشغال المتبقية. وتمت مراسلة بلدية القيروان بتاريخ 2025/09/29 للتسريع في المطلوب.
04	2021	قاعة الرياضة عزيز ميلاد	تغيير السقف (صيانة الطبقة العازلة)	350	350				67 أ.د		100%	إنتهت الأشغال وتم إجراء عملية القبول الوقي إلى حين إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من عدم تسرب مياه الأمطار.

(المقترح إستغلال الإعتمادات المتبقية للتهيئة الخارجية للمسبح البلدي حوالي 283أد بطلب من بلدية القيروان مع تعهدها بالمشاركة بمبلغ 700أد على حساب ميزانية 2026))												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معتمدية القيروان الشمالية:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
05	2009 2010 2011	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالقيروان	بناء نادي تنشيط حجلات ملابس – ملاعب رياضية –مشربة وتهيئة خارجية (أقساط2و3) (2009و2010و2011)	750	750				690		65%	تم فسخ الصنف بين بلدية القيروان والمقاوله المكلفه بالإنجاز وتم إعلان طلب عروض في مرة أولى كانت نتيجته غير مثمرة وبصدد إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثانية. وقد تمت مراسلة بلدية القيروان بتاريخ 2025/09/29 للتسريع في المطلوب.
	2024		استكمال تهيئة المركب الشبابي بالقيروان	700	700							تم التنسيق مع مصالح إدارة التخطيط والتقييم لإرجاء تعيين المصممين إلى حين صدور نتيجة الدراسات الخاصة بتكملة القسطين الثاني والثالث.

## معتمدية نصر الله: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	<a href="#">إعادة تأهيل مسبح نصر الله</a>	<a href="#">تجديد وتهيئة المسبح</a>	1500	1500							تم إعلان طلب عروض وحدد آخر أجل ليوم 2025/10/28.
03	2021	<a href="#">تهيئة الملعب البلدي بنصر الله</a>	<a href="#">سياج داخلي و تهيئة عامة وملعب معشب صغير</a>	66+300 عجز							50%	الأشغال متواصلة بنسق عادي. وبصدد إعداد تقرير تقييم العروض لأشغال هدم وإعادة بناء جزء من السياج الخارجي.

## معتمدية نصر الله: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	<a href="#">تهيئة دار الشباب بنصر الله</a>	<a href="#">تهيئة القاعة الكبرى وعدد 03 مكاتب</a>	150	150							بصدد الإنطلاق في إنجاز الأشغال. وقد تمت مراسلة مصالح ولاية القيروان في الغرض بتاريخ 2025/09/29.

## معتمدية السبيخة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2020	<a href="#">مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالسبيخة</a>	<a href="#">اتمام بناء السياج الخارجي</a>	300	300							تم التنسيق مع المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة بخصوص توظيف الاعتماد المذكور لإنجاز حجرات ملابس تحت المدارج التي هي الآن بصدد الإنجاز على حساب ميزانية وزارة التنمية (التنمية المندمجة). وقد تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/08/28 للانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بإحداث حجرات ملابس تحت المدارج.

## معتمدية السبيخة: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	<a href="#">تهيئة دار الشباب دار الجمعية</a>	<a href="#">ملعب معشب صغير وصيانة عامة</a>	200	200							تم التفاوض المباشر وبصدد فتح الإعتمادات. تم إجراء اختبار في للبنية وبصدد عرضه على أنظار اللجنة الفنية للبنائات المدنية بالتجهيز.

## معتمدية العلا: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب بالاعلا	تعشيب ملعب رياضة وتهيئة خارجية	150	150				234 أ.د	2018/09/05	10 %	تم فسخ الصنفقة مع المقاول السابق، وتم إعلان الاستشارة وتم فتح وتحويل الاعتمادات من قبل المصالح المركزية وبصدد إعداد الإذن بالتزود للانطلاق في الإنجاز. وقد تمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/09/29 قصد استحداث الإجراءات اللازمة.
02	2017											

## معتمدية الشارقة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة الملعب البلدي بالشارقة	تنوير الملعب	250	250					2025/01/20	%100	إنتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي بعد أن يتم تركيز محول كهربائي من قبل بلدية الشارقة. وقد تمت مراسلة بلدية الشارقة بتاريخ 2025/09/29 للتسريع في المطلوب.
02	2021		تهيئة حجرات الملابس	150	150							تمت إعادة إعلان طلب العروض بعد تخلي المقاول عن الصفقة وكانت نتيجته غير مثروتم إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر أجل ليوم 2025/09/30.
	2025			300	300							
04	2022	احداث ملعب حي بلدية الشرايطية (الشوايحية) القصور	ملعب معشب اصطناعي 20م/40م	200	200					2025/08/20	%20	إنطلقت الأشغال بتاريخ 2025/08/20..

## معتمدية الشارقة: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2021	تهيئة دار الشباب الشارقة	توسعة دار الشباب	300	300							تم التنسيق مع المصالح المركزية وتم فتح وتحويل الاعتمادات وبصدد الإنطلاق في الإنجاز بعد أن تم الاتفاق على إرجاء عنصر التعشيب وتمسك المقاول بالعرض.

03	2020	تهيئة دار الشباب ببنر الوصفان	ملعب معشب صغير و تهيئة عامة	250	250	250						إنطلقت الأشغال وإمتنع مكتب المراقبة عن مواصلة متابعة الأشغال وبصدد تعيين مكتب مراقبة جديد لمتابعة الإنجاز. وتمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض بتاريخ 2025/09/29..
----	------	-------------------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	---

معتمدية حفوز:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بحفوز	قاعة للرياضات الجماعية وحجرات ملابس	150	150							تم تجاوز الإشكال العقاري وتم تعيين المصممين بتاريخ 2024/11/19 وتم إعداد الدراسة التمهيدية الموجزة وبصدد عرضها على اللجنة الفنية للبنائيات المدنية. وتمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض بتاريخ 2025/09/29.
02	2024	إعادة تعشيب الملعب البلدي بحفوز	إعادة تعشيب الملعب البلدي	700	700							بصدد تسجيل الصنف والإنطلاق في الإنجاز.

معتمدية حفوز:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب حفوز	ملعب معشب صغير وتهيئة	150	150					07/06/2022	100%	إنتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 2025/05/14.

## معتمدية الشبيكة: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2022	تهيئة دار الشباب الشبيكة	اعادة تعشيب الملعب وتهيئة وتبليط	200	200					2025-04-08	%85	الأشغال متواصلة بنسق جيد وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 85%. إنتهت أشغال تهيئة البناية بصفة كلية وبصدد إتمام أشغال تعشيب الملعب.

## معتمدية عين جلولة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2021	تهيئة الملعب البلدي بعين جلولة	إعادة بناء السياج الخارجي	90 +70 أ.د عجز	90 +70 أ.د عجز				160	2025/01/14	70%	الأشغال متواصلة.

## معتمدية عين جلولة: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2013	إعادة بناء دار الشباب بعين جلولة قسطين 2012 و 2013	بناء قسط أول:سيبار كافي ونوادي	800	800				691	24/02/2016	100%	الأشغال متوقفة منذ سنة 2017 وقد تم التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص دخول المؤسسة حيز الإستغلال والقيام بإجراءات تسوية الوضعية القانونية للمقاول المكلف بالإنجاز بإعتباره لم يفي بجميع التزاماته في علاقة بتنفيذ كل بنود الصنف. وتم القبول الوقي بتاريخ 2024/02/14. كما تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بخصوص إعداد إستشارة في

الأشغال الغير المنجزة. وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 2025/08/27 بمقر ولاية القيروان وبحضور كافة الأطراف لحلحلة الموضوع.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معتمدية بوحجلة:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب ببوحجلة	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب لدار الشباب بوحجلة.	200	200						100 %	إنتهت الأشغال وتم القبول الوقي للمشروع بتاريخ 2024/10/10.
02	2025		تهيئة داخلية وخارجية	150	150							تم إعداد البرنامج الوظيفي وبصدد تعيين المصممين. وتمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض بتاريخ 2025/09/29.

معتمدية بوحجلة:قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	قاعة الألعاب الفردية ببوحجلة	صيانة عامة	250	250					2025/01/29	80%	الأشغال متواصلة بنسق بطيء وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 80%.
02	2022	إحداث ملعب حي بلدية جيبنة	ملعب معشب اصطناعي 20م/40م	200	200					2024/10/07	100%	إنتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 2025/06/10.

معتمدية حاجب العيون:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
	2022	<a href="#">أحداث ملعب حي بلدية الشواشي</a>	ملعب معشب اصطناعي 20م/40م	200	200							تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/09/29 حول التسريع في إعلان طلب العروض.
	2024	<a href="#">مواصلة تهيئة الملعب البلدي بحاجب العيون</a>	<a href="#">بناء سياج خارجي يشمل الملعب و القاعة و دار الشباب</a>	250	250							تم إعداد البرنامج الوظيفي وتم تعيين المصممين بتاريخ 2024/08/20. ويصدد إعداد الدراسة التمهيدية الموجزة وقد تم التنسيق بتاريخ 2025/05/16 مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز حول تعيين مهندس معماري للتنسيق مع مهندس الهياكل. وتمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض بتاريخ 2025/09/29.

معتمدية حاجب العيون:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	2019	<a href="#">تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب</a>	<a href="#">نادي تلفزة و راديو واب و موسيقى و نوادي أخرى و تهيئة عامة</a>	200	200	200	44+344	100 %	إنتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 16 جانفي 2025. وبصدد القبول الوقي لبقية الأشغال الإضافية.
----	------	---	---	-----	-----	-----	--------	-------	---

### معتمدية منزل المهيري:قطاع شباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	<a href="#">تهيئة دار الشباب بمنزل المهيري</a>	<a href="#">تهيئة خارجية و توسعة</a>	300	300							تم إعداد البرنامج الوظيفي وتم تعيين المصممين بتاريخ 2024/08/20. وبصدد إعداد الدراسة التمهيدية الموجزة وقد تمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان بتاريخ 2025/09/29 بخصوص دعوة المصممين للتسريع في المطلوب.

### معتمدية منزل المهيري:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018 + 2023	<a href="#">إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري</a>	<a href="#">حجرات ملايس وسياج داخلي</a>	1700 + 1000	2700						100 %	تم إتمام الأشغال وبصدد القبول الوقي.
			<a href="#">سياج خارجي</a>							13/03/2025	70 %	الأشغال متواصلة وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 70%.

										ملعب معشب اصطناعي			بصدد تركيز الحاضرة للانطلاق في الإنجاز.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	---

معتمدية الوسلاتية:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة قاعة الوسلاتية	صيانة عامة وتهيئة	200	200					2023/04/27	100%	تم القبول الوقي بتاريخ 2024-01-19. وقد تمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان بتاريخ 2025/09/29 بخصوص دعوة المقاول لرفع التحفظات والتسريع في عملية القبول النهائي للمشروع.
02	2024	مواصلة تهيئة قاعة الوسلاتية	تغيير الغلاف الأرضي	200	200							بصدد نشر إعلان طلب العروض.

معتمدية الوسلاتية:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	20202018	تهيئة دار الشباب الوسلاتية	إعادة بناء	450	450							سيتم استغلال الاعتمادات المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة لاحداث المشروع (2.3 م د). وتم إعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2024/11/20 وكانت نتيجته

غير مثمرة لعزوف المقاولات عن المشاركة. وبصدد التفاوض المباشر.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# مشاريع التنمية المندمجة

## مشاريع التنمية المندمجة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	المعتمدة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
						الأشغال	الدرا سات			
01	2019	القبروان الشمالية	فضاء رياضي بالغابات	ملعب صغير -قاعة رياضة صغيرة - حجرات ملابس-مشرية	598	1575.5				تم تحديد جلسة ليوم 2025/10/03 للانطلاق في الإنجاز.
02	2019									
03	2019	الشبيكة	بناء قاعة للرياضات الفردية تهينة ملعب بنادي الشباب الريفي سيدي علي بن سالم	قاعة رياضات فردية-حجرات ملابس إحداث ملعب معشب اصطناعي صغير	970	1381			30%	انطلقت الأشغال.
04	2019									
05	2019	السبيكة	تهينة الملعب البلدي بالسبيكة إحداث ملعب كرة قدم بالعلم	إحداث مدارج ملعب أرضية صلبة	900	1246			17%	انطلقت الأشغال بتاريخ 2025/05/13 بصدد الإنجاز بنسق بطيء جدا وتمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض بتاريخ 2025/09/29.
06	2019									
07	2019									
08	2019	حفوز	تهينة ملعب حي بأولاد خلف الله	احداث ملعب معشب اصطناعي صغير	130	182		09/22 2025/	5%	انطلقت الأشغال بتاريخ 2025/09/22.
09	2019	العللا	تهينة الملعب البلدي بالعللا	بناء مدارج	1000					بصدد إعادة إعلان طلب العروض للمرة الرابعة
10	2019		تهينة ملعب حي بأولاد عمر	ملعب أرضية صلبة	250	286		07/02 2025/	10%	انطلقت الأشغال بتاريخ 2025/07/02

11	2019		تهينة فضاء رياضي بالذهبيات العلا	ملعب صغير -قاعة رياضة صغيرة - حجرات ملابس	450	600		بصدد إعلان طلب العروض بعد تسوية الوضعية مع مالك العقار الذي تراجع في البداية عن الهبة والآن بصدد إنجاز الدراسة الجيوتقنية. وتمت مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض بتاريخ 2025/08/28.
12	2019	بوحجلة	تهينة الملعب البلدي ببوحجلة	بناء مدارج -حجرات ملابس	1000	1640	50%	الأشغال متواصلة بنسق جيد.
13	2019	عين جلولة	بناء قاعة للرياضات الفردية بعين جلولة	قاعة رياضات فردية-حجرات ملابس	970 (الكلفة المحينة 1500)			بصدد إعلان طلب العروض وتمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/09/29 للتسريع في إنجاز المطلوب.
14	2019	منزل المهيري	بناء قاعة للرياضات الفردية بمنزل المهيري	قاعة رياضات فردية-حجرات ملابس	970	1772	70%	الأشغال متواصلة
15	2019		إحداث ملعب حي بسيدي سعد	احداث ملعب معشب اصطناعي صغير	130	187	70%	الأشغال متواصلة
16	2019	الشراردة	بناء قاعة للرياضات الفردية بالشراردة	قاعة رياضات فردية-حجرات ملابس	836	1460	85%	الأشغال متواصلة بنسق بطيء

مشاريع التنمية المندمجة:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	المعتمدية	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة		كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.		الدراسات	الأشغال			
01	2019	الوسلاتية	إحداث دار شباب من الجيل الثاني	دار شباب من الجيل الثاني -مبيت- ملاعب رياضية	2.3 م د						تم التفاوض المباشر والذي أفضى إلى عرض مشط. علما وأن الصنف المطلوب هو BOC3. وبصدد إعادة طلب العروض.