



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بالقصرين
المنشوب

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية (دراسات و أشغال)

بولاية القصرين الى غاية 30 سبتمبر 2025



| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم المادي | الملاحظات |
|-------|-------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2013 | إعادة تعشيب أرضية الملعب البلدي | قسط التنوير (انارة) | 150 | 150- | ----- | --- | ---- | 188 أد | 20 أكتوبر 2020 | 90% | - تبعا للجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 تم الاتفاق على حصر الكميات التي لم تنجز في اجل أقصاه 2025/02/10. مع تكليف الممثل القانوني لولاية القصرين لرفع قضية في السرقات للشبكة التي طالت الملعب في علاقة بالتنوير. |
| | 2017 | | إعادة تعشيب الأرضية (عشب اصطناعي) | 500 | 500 | ----- | ----- | ---- | | 2/09/14 024 | 55% | *تم فسخ صفقة بتاريخ 2025/04/30 04 جوان 2025 انطلق المصممون في الحصر الكميات التي لم تنجز لاعادة طلب عروض جديد بتاريخ 2025/07/11 في انتظار نشر طلب العروض |
| 02 | 2012 | بناء القاعة المغطاة | مدارج*حجرات ملابس*ملعب مغلف تغليف اصطناعي*وحدات* صحية* | 2390 | 2390 | ----- | ----- | 160 | 2236 | 08 جويلية 2015 | 80% | *تم إعلان طلب عروض للمرة الثانية وجاري تقييم العروض (مناقشة الاثتان مع المقاوله) تم طلب مؤيدات من الوزارة للنظر في فتح الاعتماد و تم موافاة الوزارة بها بتاريخ 2025/08/26 |
| | 2025 | | | 500 | 500 | ----- | ----- | | | | | |

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | الكلفة حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم المادي | الملاحظات |
|-------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------|---------|----------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 02 | 2024 | مواصلة تهيئة مركز الإقامة سيطرة | تهيئة البناية | 300 | 300 | | | | | | | في انتظار تعيين المصممين |
| 03 | 2024 | دراسة إحداث دار شباب بالشرائع | نوادي نشاط*قاعة كبرى*مكاتب | 70 | 70 | | | | | | | في انتظار -تعيين المصممين |

معمديّة جدليان

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصنف | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2021 | تنوير الملعب البلدي جدليان | تنوير الملعب | 250 | 250 | --- | ---- | ----- | --- | | | -إعادة طلب العروض للمرة الثالثة تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الآجال حرصا على انجاز المشروع تم مراسلة المصالح المركزية للنظر في تغطية مبلغ عجز مدرج بالصفحة تم تغطية مبلغ العجز في انتظار العرض على انظار اللجنة |
| 02 | 2024 | تهيئة الملعب البلدي جدليان | تهيئة حجرات الملابس | 300 | 300 | | | | | | | - في انتظار -تعيين المصممين |

قطاع الشباب:

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصنف | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--|--|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2016 | تأهيل دار الشباب جدليان ضمن مؤسسة جيل ثاني | ملعب معشب فضاء استقبال راديو واب تلفزة واب قاعة ألعاب قاعة موسيقى | 350 | 350 | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | 2025/06/17 انطلقت المقاوله في تركيز حضيرة المشروع برمجة تاريخ 2025/10/10 انطلاق الاشغال |

معتمدية العيون

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2011-2012-2017 | بناء حديقة رياضية بالعيون | ملاعب رياضية وحجرات ملابس | 749.5 | 123 اد مبلغ عجز | ---- | ---- | --- | 03/01 ---2024 | | 99-% | -تم القبول الوقتي للمشروع و تم بتاريخ 2025/07/10 تسلم الهندسة الى البلدية |

قطاع الشباب:

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2016 | مواصلة تهيئة دار الشباب العيون | *تهيئة داخلية وخارجية *تغيير الأبواب الرئيسية *طلاء المؤسسة من الداخل والخارج. *بناء شبكة لتصريف مياه الأمطار | 150 | 150 | --- | --- | --- | --- | فيفري 2022 | 70 % | -تعهد المقاولة باستكمال الأشغال في ظرف شهر من تاريخ اليوم الجمعة 03 نوفمبر 2023 تبعا لجلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين . -تم إصدار قرار تنبيه عدد2 من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز خلال بداية شهر جانفي 2024 للمقاولة -تعهد المقاول بتاريخ 03/18 2024/ كتابيا بتسليم المؤسسة في ظرف شهرين . -تم المصادقة على مقترح فسخ صفقة -جاري حصر الكميات من قبل المصممين |

[illegible]

| ع/ ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفقة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|---------|----------------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------------|------------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2018 | اتهام تهيئة الملعب البلدي بتالة (حجرات الملابس) | تهيئة حجرات الملابس | 300 | 300 | 300 | ---- | ---- | --- | ---- | 65% | -الأشغال متواصلة |
| 02 | 2022 | مواصلة تهيئة الملعب البلدي تالة | التنوير | 300 | 300 | 300 | ---- | ---- | --- | ---- | --- | -تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الآجال حرصا على انجاز المشروع . -إعادة طلب عروض بدراسة جديدة بعد فسخ عقد المهندس الاستشاري. |
| 03 | 2012 | إحداث حديقة رياضية بسيدي سهيل | ملاعب رياضية —حجرات ملابس —سور خارجي | 500 | 500 | 500 | ---- | ---- | --- | ---- | --- | -توفر رصيد عقاري و تم مراسلة الوزارة بتاريخ 2024/05/28 لإعداد البرنامج الوظيفي |

| 01 | 2014-2015 | إحداث ملعب بلدي بحيدرة | ملعب +حجرات ملابس +مدارج +سياج خارجي و داخلي | 1300 | 1.3 | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 2025 | | | 1800 | 1.8 | --- | --- | 100 | --- | --- | <p>تم توفير 1.8 مليون دينار ضمن ميزانية الاستثمار بعنوان استكمال انجاز قسط الهندسة المدنية و التعشيب تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 الإذن بالنظر في طلب العروض الأخير (لتمسك المقاوله من عدمها بالعرض الفني الأخير)</p> <p>في انتظار عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية بعد تمسك المقاوله جاري اعداد ملفات الصفقة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاوله لتسجيلها .</p> |

معمديّة سبيلة

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| | 2020 | بيان المشروع | تنوير الملعب (قسط 2020) | 250 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -توقف انطلاق الأشغال في انتظار إعداد ملحق أشغال إضافي لضرورة أشغال |

معمديّة فوسانة

قطاع الشباب:

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| | 2025 | | فضاء رياضي معشب | 200 | 200 | | | | | | | تم موافاة مصالح الولاية بالبرنامج الوظيفي لتعيين المهنيين |

معمديّة الزهور

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2011-2015 | تهيئة ملعب الاختصاص بالزهور | ملعب مصغر معشب اصطناعيا | 300 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | في انتظار نشر طلب العروض للمرة الثانية بعد تحيين الدراسة لانجاز قسط وظيفي |

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصنف | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------------------|----------|----------------------|---------------|---|
| | | | | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | الدراسات | | | |
| 01 | 2013 | بناء مسبح مغطى | قسط الهندسة المدنية | 5400 | | | 400 | 4981 | | 2017/10/10 | 70 % | - أشغال متوقفة منذ سنة و نصف و المقاولة تطالب بتحسين الأسعار و تقدمت بطلب و تم موافاة المصالح المركزية بملف لإبداء الرأي و تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 16 جوان 2022 و بتاريخ 26 سبتمبر 2022 مناقشة المطلوب و تم خلال موافاة الوزارة بالملف من قبل مصالح الولاية خلال بداية شهر أكتوبر 2022. تم توجيه مراسلة من مصالح المركزية للسيد والي القصرين خلال شهر ديسمبر 2022 لتحديد المسؤوليات و عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للمصفقات العمومية لإبداء الرأي. تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 09 مارس 2023 زيارة حضيرة المشروع و المقاولة متمسكة بالتعويض و تحين ملف الصنف . - زيارة حضيرة المشروع من قبل السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي القصرين بتاريخ 04 أوت 2023 مع تعهد السيد المدير الجهوي للتجهيز بعرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للمصفقات العمومية لإبداء الرأي في اجل لا يتعدى 15 يوم .جاري الإجابة على بعض التوضيحات بطلب من |
| | 2018 | | قسط السوائل | 2247.5 | | | | 2266.5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------|--|---------------|----|
| مراقبة المصاريف العمومية لقسطين السوائل و الهندسة المدنية تبعا لجلسة 2024/12/13 2023/10/13 و في انتظار إعادة العرض على أنظار اللجنة . -جلسة عمل بمقر وزارة الشباب بتاريخ 2024/01/19 تحت اشراف السيد الوزير و السيد والي القصرين و الاطارات الجهوية و المركزية و المقاولين -توصلت مصالح ولاية القصرين باجابة من المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 2024/04/29 و في انتظار عرض الملحوظة على انظار اللجنة و جاري عرض الملف على انظار اللجنة -زيارة السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي القصرين و الاطارات الجهوية و المركزية إلى حضيرة المشروع و الاتفاق على عودة الأشغال بداية شهر ديسمبر 2024 . *تم إعلان اختبار فني لجميع الأقساط و تم مراسلة مصالح المركزية (التخطيط و التقييم) من قبل مصالح ولاية القصرين بتاريخ 2025/01/22 لفتح اعتمادات خلاص مكتب المراقبة. تم المصادقة على مقترح فسخ صفقة مقاول الهندسة المدنية 30 افريل 2025 و التعهد لتعيين مقاول قسط هندسة مدنية جديد قبل موفى شهر أكتوبر 2025 مع استئناف اشغال قسط السوائل من قبل المقاوله المكلفة بتاريخ 23 جوان 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| تم الاتفاق خلال جلسة متابعة تسريع المشاريع العمومية على اجل أقصاه | | | | | | | | | 2500 | احداث مضمار اصطناعي بولاية القصرين | | 2012- 2013 | 02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--------|-------------------------|--------------------------------|------|----|
| | | | | | | | | 1000 | | | 2018 | |
| | | | | | | | | | | | 2018 | |
| | 60% | | | | | | | 200 اد | تهيئة عامة +إعادة السقف | تهيئة قاعة الرياضة بالقصرين | 2016 | 05 |

نهاية شهر جويلية 2025 لإعداد ملف
اولي لطلب العروض
-إصدار تنبيه لمقاولة قسط السوائل
لعدم استئناف الاشغال خلال التاريخ
المتفق عليه
-استئناف اشغال قسط السوائل بتاريخ
04 اوت 2025
-تقرير الاختبار الفني للمسيح جاهز و
في انتظار عرضه على اللجنة الجهوية
للبنائيات المدنية بحضور السادة
المصممين لاعتياده و اعداد الحصر

عدم تمسك المقاولة
إعادة طلب العروض

تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ
2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي
من بلدية المكان في اقرب الآجال
حرصا على انجاز المشروع .
تم الاتفاق خلال جلسة العمل بتاريخ
2025/02/20 تحت اشراف السيد
كاتب عام الولاية و السيد نوفل بالحاج
رحومة مدير البناءات و المصممين و
التجهيز على تاريخ 2025/04/05
لاعداد ملف طلب العروض

-تم استئناف تدريجي للأشغال بعد
توقف لأكثر من ستة اشهر

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 2013 | اعادة تعشيب المركب الرياضي (عشب طبيعي | اعادة تعشيب طبيعي لارضية الملعب | 350 اد | | | | | | | تم الاستعانة بمهندس مختص في التعشيب بالمركب الدولي للتربصات بعين دراهم و تم في الغرض زيارة ميدانية للمركب الرياضي بالقصرين بتاريخ 2025/01/20 و قد قدم بعض التوصيات في علاقة بصيانة العشب الطبيعي بحضور مصالح بلدية القصرين المدينة و المقاوله التي عهدت إليها الصيانة الدورية للملعب من قبل البلدية . كما أوصى المهندس بضرورة الاخذ بعين الاعتبار تغيير العينات من العشب خلال التدخل القادم ضمن ميزانية الاستثمار للوزارة -تم التاكيد خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 على ضرورة قيام بلدية المكان للقيام بها يتعين في أسرع الآجال باعتبار تحويل اعتماد الدراسات منذ ديسمبر 2023 جاري القيام بتعيين المصممين من قبل بلدية القصرين بعد التوصل بالبرنامج الوظيفي المحين | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 03 جويلية 2025 تم تعيين مصممين لاعداد الدراسات | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

قطاع الشباب:

| ع/ ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفقة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم المادي | الملاحظات |
|---------|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 02 | 2024 | تهيئة المركب الشبابي القصرين | صيانة مبني المركب | 400 | 400 | | | | | | | جاري إعداد البرنامج الوظيفي |

معمدية القصرين الجنوبية

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصنف | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2009 | توسعة المركب الرياضي القصرين | بناء مدارج + حجرات ملابس +وحدات صحية + تهيئة منصة صحفيين | 2600 | 2600 | -- | -- | -- | 2350 | 2009 | 90 % | <p>-تم زيارة المركب الرياضي من قبل السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي القصرين بتاريخ 04 أوت 2023 مع تعهد السيد المدير الجهوي للتجهيز باستحداث كل الإجراءات المتعلقة بحصر الكميات المتبقية وإعلان طلب عروض جديد</p> <p>- إصدار قرار تنبيه من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز للمصممين لمد الإدارة بالمطلوب خلال بداية شهر جانفي 2024.</p> <p>-تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2024/09/23 دعوة الإدارة الجهوية لاتخاذ القرارات اللازمة ايزاء المصممين الذين لم يوافقو الإدارة بحصر الكميات</p> <p>-تم مراسلة مصالح الوزارة(إدارة التخطيط و التقييم) لفتح الاعتماد الخاص بالقيام باختبار فني للمدارج.</p> |
| 02 | 2012 | دراسة إحداث مركب دولي للتربصات | | 1000 | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <p>تم خلال جلسة 2023/10/19 بمقر ولاية القصرين الإذن بإعادة مثال أشغال مختلفة جديد و محين و موافاة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالقصرين و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنسخة منه للمتابعة مع وزارة أملاك الدولة مع ضرورة ايلاء تغيير صبغة العقار الاهمية اللازمة .</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| تم موافاة سلطة الاشراف الوزارة من قبل السيد والي القصرين بقائمة تقديرية للربط بالشبكات المختلفة و الكهرباء و الماء الصالح للشراب تبعا لطلب الوزارة تم مراسلة المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 24 جانفي 2025 لبرمجة زيارة ميدانية لمعابنة العقار المخصص حيث انه يمكن انجاز قسط وظيفي على مساحة هامة | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

قطاع الشباب:

| ع/ ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفقة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم المادي | الملاحظات |
|---------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------------|------------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2017 | مركز الإقامة بالشعائبي | بناء السياج تهيئة خارجية | 300 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 % - | يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 انطلقت الاشغال . أشغال متوقفة تم تنزيل الملحق لأشغال إضافية من قبل مصالح الوزارة في انتظار استئناف الأشغال المعطل استئنافها في علاقة بتحديد حدود المؤسسة باعتبار بناء السور مكون من مكونات المشروع |
| 02 | 2021 2023 | دراسة إحداث دار شباب بوزقام | دراسة إحداث دار شباب | 1200 | 1200 | --- | -- | -- | -- | -- | 46 % - | تم إعلان طلب عروض بمنظومة الشراءات عن بعد بتاريخ 2024/04/30 --انطلقت الاشغال بتاريخ 2025/02/27 |

معمدية فيرانة

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2011-2016 | بناء قاعة للألعاب الفردية | قاعة كبرى *حجرات ملابس *وحدات صحية *مكتب | 852.2 | 852 | --- | --- | --- | 754.6 | --- | | تم الاتفاق خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 على النظر في ملف طلب العروض الأخير بعد توفير الوزارة لاعتماد إضافي ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2025 *جاري اعداد ملفات الصفة جاري تسجيل ملفات الصفة من قبل المقاوله المكلفه بالانجاز |
| | 2025 | | | 900 | 900 | | | | | | | |
| 04 | 2023-2012 | دراسة إحداث حديقة رياضية بتلايت | ملعب رياضية وحجرات ملابس | 800 50 | 850- | --- | --- | --- | --- | --- | 05 % - | -جاري تسجيل ملفات الصفة من قبل المقاوله -في انتظار التأشير على الاذن الإداري انطلقت الاشغال . |

قطاع الشباب:

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|---------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|--|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2011-2012-2013-2020 | إعادة بناء دار الشباب فيرانة | نوادي نشاط +جناح اداري +ملعب معشب +فضاء خارجي | 697 300 | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | تم نشر طلب العروض بتاريخ 202/12/25 جاري اعداد ملفات الصفة جاري تسجيل ملفات الصفة |

معمدِيّة ماجل بالعبّاس

قطاع الرياضة

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفقة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|---------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| | | | تنوير الهلعب | 250 | 250 | --- | --- | | --- | -- | | -في انتظار انطلاق الاشغال . |

قطاع الشباب:

| ع / ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصفقة | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم الهادي | الملاحظات |
|-------|-------------|--|--|--------------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2018 | مواصلة تهيئة دار الشباب الهاجل بالعباس | استكمال انجاز السور الخارجي والمدخل *راديو واب *تلفزة واب *فضاء مبادرة | 500 | 500 | --- | --- | ----- | ----- | ----- | --- | -تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2024/01/28 النظر في طلب العروض الأخير (تمسك المقاوله من عدمها) تبعا لبرمجة اعتهاد ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2025 . *في انتظار نشر إعادة طلب العروض للمرة الثانية تقرير تقييم العروض |
| | 2025 | | | 300 | 300 | | | | | | | |

معمديّة حاسي الفريد

قطاع الرياضة

| ع/ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصنف | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم المادي | الملاحظات |
|-----|--------------|-------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 01 | 2023 2012 | بناء حديقة رياضية | ملعب مصغر معشب اصطناعي + ملعب كرة يد + ملعب كرة سلة + حجرات ملابس | 500 300 | 800 | ---- | ---- | ---- | --- | 2024/04/26 | 50% | -تم نشر طلب العروض وقد حدد آخر اجل لقبول العروض 18 افريل 2023 . تم إضافة اعتماد ضمن ميزانية التنمية للاستثمار ب 300 أ.د. -تم تغطية مبلغ عجز مدرج بالصفقة من قبل الوزارة أشغال متواصلة |

قطاع الشباب:

| ع/ر | سنة البرمجة | بيان المشروع | المكونات | الإعتمادات المرسمة | | | | كلفة الإنجاز حسب الصنف | | تاريخ انطلاق الأشغال | التقدم المادي | الملاحظات |
|-----|-------------|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------------------|---------|----------------------|---------------|---|
| | | | | الكلفة أ.د. | مساهمة الوزارة | مساهمة الجهة | مصادر أخرى | الدراسات | الأشغال | | | |
| 02 | 2020 | تهيئة دار الشباب حاسي الفريد | بناء سور الخارجي | 100 | 100 | --- | --- | ---- | --- | 2/09/18 024 | 18% | -تم إعلان استشارة للمرة الثانية و حدد أخر اجل لقبول العروض 2023/10/06 . -انطلقت الأشغال بتاريخ 2024/09/18. *أشغال متوقفة: مقترح فسخ صفقة من قبل الادارة الجهوية للتجهيز بالقصرين و تم إحالته للسيد والي القصرين طلب التماس من المقاوله للنظر في استئناف الأشغال. تم فسخ الصفقة 2025/06/17 جلسة بحضيرة المشروع لحصر الكميات التي لم تنجز . في انتظار نشر الاستشارة بعد فسخ صفقة و حصر الكميات |

ملعب الأحياء

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-----|--|--|--|---|
| 01 | إحداث ملعب حي بلدية الشرايع | 2022 | 200 | | | | المقابلة بصدد تسجيل ملفات الصفقة |
| 02 | إحداث ملعب حي بلدية النور | 2022 | 200 | | | | تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي. |
| 03 | إحداث ملعب حي بلدية الرخمت | 2022 | 200 | | | | تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي. |
| 04 | إحداث ملعب حي بلدية عين الخمايسية | 2022 | 200 | | | | تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي. |