

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بالمهدية

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر سبتمبر 2025

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014	بناء مقر المنشآت الرياضية بالمهدية	دراسة	70	70	-	-	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 31 ماي 2022 -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7 جويلية 2022. -تمت موافقتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 22 سبتمبر 2022 -تمت إحالة مقترح تعديل البرنامج الوظيفي بتاريخ 5 أكتوبر 2022 لإدارة البناءات والتجهيز. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 14 نوفمبر 2022. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 نوفمبر 2022. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الملف المرجعي. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين الى الولاية بتاريخ 31 ماي 2023 قصد عرضه على اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تمت دعوة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 جوان 2023 الى إعادة عرض الملف على أنظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 26 جويلية 2023 لفائدة أسستاس. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 11 اوت 2023 للقيام بالمسح الطبوغرافي. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 27 أكتوبر 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين تحيين كلفة انجاز المشروع. -تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 7 نوفمبر 2023 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي محين. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز للمرة الثانية بتاريخ 5 ديسمبر 2023 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي محين. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز للمرة الثالثة بتاريخ 1 فيفري 2024 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي محين. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 فيفري 2024 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 29 فيفري 2024 -تم استكمال الملف المرجعي وفق جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2024 وتم تعيين المصممين وبصدد اعداد الدراسات. -تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم من قبل الولاية بتاريخ 17 فيفري 2025 و بتاريخ 1 اوت 2025 قصد فتح اعتمادات الدراسات (78 أد)

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2022	فئة المركب الرياضي البشير عطية بالمهدية	تنوير الملعب الرئيسي	300	300	-	-	-	426636.688	10%	-	- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 14 فيفري 2022 -تم إحالة البرنامج الوظيفي للإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 3 مارس 2022. -تم تعيين المصممين بتاريخ 30 مارس 2022. -تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة مع التحيين بتاريخ 1 جوان 2022 وبصدد اعداد ملف طلب العروض. - تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 28 جويلية 2023 كأخر اجل. -تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2023 مع ورود عرض وحيد (344 اد) وبصدد تقييم العرض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الكهرباء العصري) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 19 سبتمبر 2023 -تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 أكتوبر 2023 لإعلامها بضرورة الغاء تنوير الملعب الفرعي وعدم احتساب الاداءات على القيمة المضافة للكاشفات الضوئية. -تمت إحالة برنامج وظيفي محين الى الولاية بتاريخ 4 ديسمبر 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 8 ديسمبر 2023. -تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 19 ديسمبر 2023 قصد دعوة المهندس المستشار الى اعتماد الملاحظات المذكورة بمراسلة الوزارة. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 28 فيفري 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 28 فيفري 2024 مع ورود عرض وحيد (652 أد) -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 17 ماي 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 17 ماي 2024 مع ورود عرض وحيد (426 أد) -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الكهرباء العصري) 426 اد ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2024. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 12 اوت 2024. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 سبتمبر 2024.

–تم إحالة ملفات الصفقة بعد المصادقة بتاريخ 21 نوفمبر 2024 الى الإدارة الجهوية للتجهيز ووبانتظار إتمام إجراءات تسجيل الصفقة.

–تسلم الما قول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 24 جانفي 2025.

[illegible]

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
05	2019	قائمة مركز تكوين واعداد رياضي النخبة بالمهدية	قائمة الادواش و محل التسخين و تعلية السياج و احداث مخزن و قائمة المدخل و الرواق و المجموعات الصحية و مأوى للسيارات و الحافلة	500	500	-	-	760.470,393	22.612,603	2023/12/25	98%	-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 22 جانفي 2019 قصد القيام باختبار فني. -تم اعداد طلب تزود ثاني بتاريخ 29 أكتوبر 2019 لفائدة الشركة العالمية للمراقبة الفنية للقيام بالاختبار. -تم تأجيل النظر بملف الاختبار الفني ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 26 فيفري 2020. -تم تأجيل النظر بملف الاختبار الفني ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 10 جوان 2020. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار الفني بتاريخ 8 جويلية 2020. -تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 20 جويلية 2020 -تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 5 اوت 2020 -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أوت 2020 وبصدد اعداد الدراسات. -تم اعداد طلب تزود لفائدة اسيستاس بتاريخ 17 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز بتاريخ 2 ديسمبر 2020 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 23 ديسمبر 2020. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة 7 أبريل 2021 -تم فتح العروض يوم 9 ديسمبر 2021. -تم فتح العروض يوم 29 أبريل 2022 -تمت الموافقة على تقييم العروض ضمن جلسة لجنة الصفقات بتاريخ 24 جوان 2022 (شركة البناء والاشغال والخدمات). -تم طلب فتح الاعتمادات من قبل الوزارة بتاريخ 15 أوت 2022. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة لعزوف المقاول في المجاز الاشغال وحدد يوم 15 فيفري 2023 كأخر اجل لقبول العروض. (775 أد) - تمت الموافقة على تقييم العروض ضمن جلسة لجنة الصفقات بتاريخ 4 ماي 2023 (شركة الأهرام للبناء بالساحل) -تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية (153 أد) من الوزارة بتاريخ 24 ماي 2023. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 اوت 2023. -انطلقت الاشغال بتاريخ 25 ديسمبر 2023

[illegible]

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
06	2020	احداث مسبح مغطى بالمهدية	الدراسات	400	400							– تمت مراسلة الادارة الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 6 جانفي 2020 قصد تحويلنا بالعقار. –تمت احالة البرنامج ج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 جانفي 2020. –تمت الموافقة على القيام بمناظرة معمارية ضمن اللجنة الداخلية بتاريخ 20 ماي 2020. –تم اعداد طلب تزود بتاريخ 12/08/2020 للقيام بالحملة الجيوتقنية لهيدروجيو صنداج. –تم اعداد طلب تزود بتاريخ 12 أوت 2020 للقيام بالمسح الطوبوغرافي لفائدة أحمد عدوي. –تم اعداد طلب تزود بتاريخ 12 أوت 2020 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة فريتاس. –تمت الموافقة على أحكام المناظرة بتاريخ 21 أكتوبر 2020 –تم الاعلان عن مناظرة معمارية بتاريخ 20 نوفمبر 2020 –تم الإعلان عن نتائج المناظرة بتاريخ 17 فيفري 2021 –تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 24 نوفمبر 2021. –تم فتح العروض يوم 25 ماي 2022. –تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (AMA Construction) بتاريخ 25 أوت 2022 –وبانتظار فتح الاعتمادات (مدة الإنجاز 360 يوم). –تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 سبتمبر 2022. –تمت مراسلة الولاية من طرف إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 19 أكتوبر 2022 قصد مراجعة تقرير تقييم العروض. –تم عقد جلسة عمل بتاريخ 18 نوفمبر 2022 وتم الاتفاق على ضرورة اعادة صياغة تقرير تقييم العروض وعرضه على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات. –تم اقتراح إعادة طلب العروض ضمن جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 فيفري 2023 بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية. –تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 16 جانفي 2023 وتم دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز الى تحيين ملف طلب العروض مع حذف عنصر المحول الكهربائي. –تمت إحالة ملف طلب العروض لإدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 27 فيفري 2024 لبدء الرأي. –تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 2 أفريل 2024 قصد موافاتنا برأيها –تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ماي 2024 قصد موافاتنا برأيها أو تحديد جلسة عمل –تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز الى الولاية بتاريخ 4 جوان 2024.
			2022			6000	6000					
07	2024		الاشغال	2500	2500							

												-تم فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 6 جوان 2023 مع مشاركة عرض (263 أد) وبصدد تقييم العرض.
												-تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى ((ste Esquisse de Bâtiment ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023.
												-تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية بتاريخ 19 سبتمبر 2023
												-تم فتح الاعتمادات بتاريخ 27 أكتوبر 2023 وبصدد اعداد ملفات الصفقة.
												-تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2023.
												-انطلقت الاشغال بتاريخ 4 أبريل 2024.
												-تم طلب اعتمادات إضافية بتاريخ 23 اوت 2024 بكلفة قدرها 27 اد.
												-انتهت الاشغال و تم التصريح بالقبول الموقي بتاريخ 2 أكتوبر 2024 .

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2023	تهيئة دار شباب شبية	-	200	200	-	-	-	-	2025/08/18	20 %	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2023. -تم تعيين مهندس معماري ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 13 افريل 2023. -قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموزع ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2023. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 8 ديسمبر 2023 للقيام بالحملة الجيوتقنية. -قررت اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 2024 الموافقة مع ضرورة التحين على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة. -تمت الموافقة مع التحيين على ملف طلب العروض الاولي ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 24 افريل 2024. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 29 افريل 2024 قصد القيام بالمراقبة الفنية لفائدة (SOMACET) -تمت الموافقة مع التحيين على ملف طلب العروض الاولي ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 31 ماي 2024. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 11 سبتمبر 2024 كأخر اجل. -انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 11 سبتمبر 2024 مع عدم ورود عروض. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 02 أكتوبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 2 أكتوبر 2024 مع ورود عرض وحيد (264 اد). -تم إعادة طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 26 نوفمبر 2024 كاخر اجل.

													-تم فتح العروض بتاريخ 26 نوفمبر 2024 مع ورود ثلاث عروض اقلها بكلفة 198 اد و بانتظار تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "شركة الدهنو الصيانة بالساحل" بكلفة قدرها 228 اد شريطة توفير الاعتمادات ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2025. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 3 فيفري 2025 (228 اد) -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 10 افريل 2025 و يصدد اعداد ملفات الصفقة -تمت إحالة ملفات الصفقة بتاريخ 7 جويلية 2025 الى الإدارة الجهوية للتجهيز لاعداد اذن اداري في بداية الإنجاز. -تسلمت المقاوله الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 18 أوت 2025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		احداث ملعب كرة قدم معشب بالسعد من معتمدية المهدية	ملعب كرة قدم معشب	200	-	-	200	-	-	2024/03/20	100%	تم تحويل العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 13 أكتوبر 2021 تم تعيين المصممين بتاريخ 10 نوفمبر 2021. تم ارجاء النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة الى حين تحيين الملف ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 31 أوت 2022. تمت الموافقة ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022 على الدراسة التمهيدية المفصلة وبصدد اعداد ملف طلب العروض. تم فتح العروض يوم 16 فيفري 2023 وبصدد تقييم العروض (ورود عرضين أقلهما 148 أ.د). تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 25 ماي 2023 كآخر اجل. تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 25 ماي 2023 مع مشاركة ثلاثة مقاولين (اقل عرض 198 اد) انطلقت الاشغال بتاريخ 20 مارس 2024 تم الاستلام الوقي بتاريخ 3 مارس 2025

معمديّة رجيش

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	بناء قاعة للرياضات الجماعية بر رجيش	دراسة	150	150	-	-	-	-	-	-	- قامت البلدية بتخصيص عقار بمسح 5000 م² بتاريخ 02 جانفي 2018. - تمت مراسلة بلدية رجيش والإدارة الجهوية لأمولاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2018/02/05 قصد التحصل على جميع المؤيدات والانطلاق في إجراءات التخصيص. - تمت مراسلة الولاية بتاريخ 12 مارس 2018 قصد اعداد اذن بالتزود لإنجاز أشغال خاصة مختلفة. - تم إعداد اذن بالتزود لاستخراج مثال الاشغال الخاصة المختلفة بتاريخ 8 جوان 2018 - تمت مراسلة الولاية بتاريخ 11 اكتوبر 2018 قصد دعوة ديوان قيس الاراضي للمناجزة. - تمت مراسلة ادارة الشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 7 نوفمبر 2018 قصد تخصيص العقار. - تمت مراسلة الادارة الجهوية لأمولاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 22 نوفمبر 2019 قصد تحويزنا بالعقار. - تم تحويز وزارة الشباب والرياضة بالعقار بتاريخ 26 مارس 2021 - تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 5 أفريل 2021 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 7 ماي 2021

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	إحداث المركب الشبابي بوجيش	دراسة	150	150	-	-	-	2.996,814,301	20/05/27 20	98%	- تم اختيار المهندسين من طرف لجنة تحكيم الناطرة المعمارية بتاريخ 03 أبريل 2017. - تم اختيار مجمع المهندسين المستشارين للأقساط الخاصة بتاريخ 29 مارس 2017. - تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة للأقساط بتاريخ 12 ديسمبر 2017. - تم القيام بالدراسات للقسط الأول فقط وتمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز قصد ادماج القسطين في طلب عروض موحد بقيمة 2700 أ.د. - تم تعيين المصممين للقسط الثاني بتاريخ 27 أبريل 2018. - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 18 سبتمبر 2018. - تم فتح العروض بتاريخ 18 سبتمبر 2018 وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض. - تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وحدد يوم 27 ديسمبر 2018 كأخر أجل لقبول العروض. - تم فتح العروض بتاريخ 27 ديسمبر 2018. - تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى مقاولات المهدي سالم بتاريخ 12 فيفري 2019. - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 25 فيفري 2019. - تم فتح الاعتمادات بتاريخ 11 أبريل 2019. - تم فتح العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2019 وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض. - تمت الموافقة على اسناد الصفقة بتاريخ 8 نوفمبر 2019 (شركة الازدهار للأشغال العامة)
02	2018	مركز اقامة ومطبخ وقاعة اكل ونوادي تنشيط وإدارة		2700	2700	-	-					

												-تم طلب فتح الاعتمادات الاضافية بتاريخ 25 نوفمبر 2019. -تمت احالة ملفات الصفقة الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 مارس 2020. -انطلقت الأشغال بتاريخ 27 ماي 2020. -تمت إحالة التنبيه الثاني للمقاول بتاريخ 22 سبتمبر 2022. -تم العدول عن فسخ الصفقة وتمت دعوة المقاول الى إتمام المجاز الاشغال في أجل 45 يوما. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 31 ماي 2024 قصد فتح اعتمادات الربط بشبكة الكهرباء والغاز. -تم فتح اعتمادات الربط بتاريخ 21 جوان 2024. -تعهدت المقاولاة على انهاء الاشغال في ظرف شهر من تاريخ 2024/09/17. -تعهدت المقاولاة في إتمام الاشغال في أجل 21 يوما من تاريخ انعقاد جلسة معاينة (2024/10/31). - تم امهال المقاولاة 15 يوما من تاريخ 2 سبتمبر 2025 للقيام برفع الاخلالات و النظر في الاستلام الوقفي للمشروع
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2024	هيئة الفضاءات الرياضية بالمركب الشبّابي برجيش		600	600	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي المقترح الى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 12 مارس 2024 لإبداء الراي. -تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافاتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 6 ماي 2024 قصد موافاتنا برأيها بالبرنامج الوظيفي المقترح. - تمت موافاتنا بملاحظات إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 1 جويلية 2024 والمتمثلة أساسا بضرورة إنجاز اختبار في على البناية القديمة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 3 جويلية 2024 قصد إنجاز اختبار في للبناية القديمة. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالاختبار الفني بتاريخ 6 ديسمبر 2024.

									-تم اعداد طلب تزود بتاريخ 23 ماي 2025 لفائدة شركة اكسال كترول للقيام بالاختبار الفني و تمت إحالته الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 28 ماي 2025.	
04	2024	قبة دار الشباب رجيش	تجديد الشبكة الكهربائية وقبة عامة للمؤسسة (نجارة -دهن -جبس..) توسيع المؤسسة من الهيكله الخفيفة	150	150	-	-	-	-	- - تم موافقتنا براى إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2 افريل 2024. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى ولاية المهديّة بتاريخ 4 افريل 2024 - تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهويّة للتجهيز بتاريخ 16 افريل 2024. - تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي بتاريخ 13 جوان 2024 - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 أكتوبر 2024 لفائدة SOMACET للقيام بالمراقبة الفنية. - تم تعيين المصممين بتاريخ 8 اكتوبر 2024 و بانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي الموجز الى حين اعداد اختبار فني على البناية.

قطاع الرياضة

												- تمت مراسلة البلدية عن طريق الولاية للمرة الرابعة بتاريخ 03 سبتمبر 2024 قصد اقتراح عقار.
												-تم اقتراح عقار من طرف البلدية بتاريخ 24 أكتوبر 2024 وتمت مراسلة الإدارة الجهوية لأموال الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 25 أكتوبر 2024 قصد موافاتنا ببطاقة وصفية للعقار المقترح. -تمت موافاتنا بالبطاقة الوصفية للعقار المقترح من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 22 نوفمبر 2024 حيث تبين ان العقار على ملك الدولة الخاص. -تم طلب تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 31 جانفي 2025.

													-تم فتح العروض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 مع ورود عرض وحيد تم اقضاؤه. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 3 ماي 2023 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 3 ماي 2023 مع مشاركة عرض وحيد بمبلغ 481 أد -قررت لجنة الشراءات في بتاريخ 27 جوان 2023 إعادة الإعلان عن طلب العروض -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة وحدد يوم 25 سبتمبر 2023 كآخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 25 سبتمبر 2023 مع قبول عرض وحيد (437 اد) وبصدد التقييم. -تم عقد جلسة مناقشة الأسعار المشطة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 التي افضت الى التقليص في العرض المقدم الى 409 أد -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة قرطاج للأشغال الكبرى) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2023. -تم طلب فتح الاعتمادات الاضافية بتاريخ 21 نوفمبر 2023 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023 -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 19 جانفي 2024 قصد الانطلاق في الاشغال. -انطلقت الاشغال بتاريخ 20 فيفري 2024 -تمت الموافقة على ملحق صفقة إضافة بعض الفصول ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2024 (19980.100د) -تم التصريح بالاستلام الوقفي بتاريخ 25 فيفري 2025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

معتمدية الشابة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

02	2020	هيئة الملعب البلدي بالشابة	توسيع المدارج واستبدال السياج الداخلي للملعب	500	500	500	-	-	53.500,577	584.420 ,067	60 %	11/29 2021	- تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 11 فيفري 2020. - تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 فيفري 2020. - تم تعيين المصممين بتاريخ 19 فيفري 2020 وبصدد اعداد الدراسات. - تمت الموافقة <u>ة على الدراسة التمهيدية المفصلة</u> بتاريخ 13 ماي 2020. - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 27 ماي 2020 لفائدة STE TOPO للقيام بالمسح الطوبوغرافي. - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 27 ماي 2020 لفائدة مكتب المراقبة (فريتاس) للقيام بالمراقبة الفنية. - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 15 جويلية 2020 كأخر أجل. - تم فتح العروض بتاريخ 15 جويلية 2020 وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض. - تم اعادة طلب العروض وحدد يوم 28 سبتمبر 2020 كأخر اجل لوجود شطط في الاثمان. - تم فتح العروض بتاريخ 28 سبتمبر 2020. - تمت اعادة طلب العروض وحدد يوم 11 جاني 2021 كأخر اجل. - لم يتم ارسال أي عرض في الآجال. - تتم فتح العروض يوم 8 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. - تمت الموافقة على اسناد الصفقة بتاريخ 18 جوان 2021 لشركة الصفاء" - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 جويلية 2021 - تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 22 جويلية 2021 لتقديم مزيد التوضيحات. - تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية ومدها بالوثائق المطلوبة بتاريخ 24 أوت 2021 - تم ارسال ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 8 أكتوبر 2021 - انطلقت الأشغال بتاريخ 29 نوفمبر 2021 - تم تنبيه المقاول من بتاريخ 4 فيفري 2022 قصد الإسراع في الإنجاز - تم إحالة التنبيه عدد 2 للمقاول بتاريخ 21 سبتمبر 2022 - تمت إحالة تنبيه الى المقاول بتاريخ 29 أكتوبر 2023 قصد الإسراع في الإنجاز - تم فسخ الصفقة بتاريخ 27 ديسمبر 2023. - تم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بالأشغال المتبقية و حدد يوم 4 فيفري 2025 كآخر اجل لقبول العروض. - تم فتح العروض بتاريخ 4 فيفري 2025 مع ورود عرض وحيد 571 اد. - سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية تبعا لرأي لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 11 افريل 2025. - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 22 ماي 2025 كآخر اجل - انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 22 ماي 2025 مع عدم ورود عروض - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 23 جوان 2025 - انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الثالثة بتاريخ 23 جوان 2025 مع عدم ورود عروض. - تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة و حدد يوم 8 أكتوبر 2025 كآخر اجل.
----	------	----------------------------	--	-----	-----	-----	---	---	------------	--------------	------	---------------	---

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

03	2023	هيئة الملعب البلدي بالشابة	تصريف مياه الأمطار بالمضمار واستبدال السّياج الدّاخلي للملعب	250	250	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 26 جانفي 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 فيفري 2023. - قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2 مارس 2023 عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الملف المرجعي. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالمسح الطبوغرافي بتاريخ 2 اوت 2023 -تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 سبتمبر 2023 للقيام بمراقبة فنية لفائدة شركة SOMACET. -تم إحالة طلب التزود الخاص بالمسح الطبوغرافي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 سبتمبر 2023. -تم تعيين المصممين ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2024. -تم تأجيل النظر بالملف التمهيدي المفصل ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2024. -قررت اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2024 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع ضرورة التحيين ضمن اشغال اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 13 نوفمبر 2024. -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 29 افريل 2025 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 29 افريل 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم (292 أد). -تم عقد جلسة مناقشة الأسعار بتاريخ 29 جويلية 2025
----	------	----------------------------------	--	-----	-----	---	---	---	---	---	---	--

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			

01	2019	مهيئة دار الشباب الشابة	مهيئة (الجيل الثاني)	200	200	200	-	-	-	241373.650	-	-	-	تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 31 جويلية 2019. - تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2019. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 27 نوفمبر 2019. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الهندسة المعمارية بتاريخ 15/ 2020/01. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي للأقساط الخاصة بتاريخ 22 جويلية 2020. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 28 ديسمبر 2020 كأخر اجل. -تمت الموافقة على إعادة طلب العروض لوجود شطط في الاثمان بتاريخ 16 فيفري 2021. -تم فتح العروض بتاريخ 5 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم ارجاء النظر بملف تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2021. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 31 ماي 2022 قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الاشغال. -تم فتح العروض للمرة الثالثة يوم 25 أكتوبر 2022 وبصدد تقييم العروض (عرض وحيد 437 أد) -قررت لجنة الشراءات في جلستها بتاريخ 6 جانفي 2023 إعادة طلب العروض للمرة الرابعة (عرض مشط). -انعقدت لجنة الفتح يوم 22 فيفري 2023 مع عدم ورود عروض. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة و حدد يوم 12 افريل 2023 كأخر اجل لقبول العروض. -انعقدت لجنة فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 12 افريل 2023 مع عدم ورود عروض. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة السادسة و حدد يوم 22 جوان 2023 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 22 جوان 2023 مع ورود عرضين أقلهم 360 أد و بصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (ste Esquisse de Bâtiment) ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2023. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 19 سبتمبر 2023 -تمت مراسلة الولاية من قبل إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 5 أكتوبر 2023 لإعلامها بضرورة التقيد بأشغال التهيئة والاستغناء عن تعشيب الملعب المصغر. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل الولاية بتاريخ 1 ديسمبر 2023 قصد توفير الفارق. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 22 جانفي 2024. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 جانفي 2024 -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 20 جوان 2024 كآخر اجل. -انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 20 جوان 2024 مع عدم وجود مشاركة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 16 جويلية 2024 كأخر اجل. -انعقدت لجنة الفتح بتاريخ 16 جويلية 2024 مع عدم ورود عروض و سيتم إعادة طلب العروض . -تم إعادة طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 29 اوت 2024 كآخر اجل. -انعقدت لجنة فتح العروض بتاريخ 29 اوت 2024 مع عدم وجود مشاركة. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 27 سبتمبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 27 سبتمبر 2024 مع ورود عرض وحيد (400 أد) -تمت الموافقة على إعادة طلب العروض ضمن لجنة الشراءات بتاريخ 15 نوفمبر 2024. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الخامسة وحدد يوم 18 ديسمبر 2024 كأخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الخامسة بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع ورود عرضين أقلهم 241 أد. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة عمراني الجويني للبناء) بكلفة قدرها 241373.650 د و ذلك ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2025 شريطة توفير الاعتمادات. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 27 ماي 2025. -تمت مراسلة المقاوله من قبل الولاية بتاريخ 11 جويلية 2025 قصد دعوته لتقديم ضمان وقي يتضمن مدة صلوحية ب120 يوما.
----	------	-------------------------	----------------------	-----	-----	-----	---	---	---	------------	---	---	---	---

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2020	مبنى مركز التخميم والإصطيف الدويرة الشابة	مبنى المطبخ وقاعة الأكل والوحدات الصحية ومبنى الإدارة و الفضاء الخارجي و صيانة الشبكة الكهربائية و الادواش بالمبيت	700	700	-	-	39246.628	882.606,000	-	80%	- تمت احوالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 11 فيفري 2020. -تمت احوالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 14 فيفري 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 19 فيفري 2020 وبصدد اعداد الدراسات. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 15 جوان 2020 لفائدة (فريتاس) للقيام بالمراقبة الفنية. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 22 جويلية 2020 مع التحيين. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 28 أكتوبر 2020. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 2 ديسمبر 2020 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 6 جانفي 2021 -الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للأقساط الخاصة بتاريخ 24 فيفري 2021 - تم فتح العروض بتاريخ 1 ديسمبر 2021. -تم فتح العروض يوم 5 ماي 2022. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "الشركة المتوسطة للتكييف والبناء بتاريخ 25 أوت 2022 و بانتظار فتح الاعتمادات (مدة الإنجاز 240 يوم). -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 سبتمبر 2022 -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بتاريخ 12 جانفي 2023 الى الإدارة الجهوية للتجهيز قصد دعوة المقاوله للانطلاق في الإنجاز. -انطلقت الاشغال بتاريخ 10 ماي 2023. -تم ارسال تنبيه عدد 1 للمقاوله بتاريخ 1 جانفي 2024 للإسراع بالإنجاز. -تم ارسال تنبيه عدد 2 للمقاوله بتاريخ 9 فيفري 2024 للإسراع بالإنجاز.

معتمدية أولاد الشامخ

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	هيئة الملعب البلدي أولاد الشامخ	التنوير	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 30 جانفي 2025 قصد موافقتنا بالبرنامج الوظيفي للمشروع. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 28 فيفري 2025 قصد اعتماد البرنامج الوظيفي الخاص بتنوير الملعب البلدي بشريان ضمن المشروع. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 13 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد الملف المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025.

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	هيئة دار الشباب أولاد الشامخ	هيئة الشبكة المائية وصيانة الأبواب الخارجية والشبكة الكهربائية والتوافذ	200	200	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة الولاية بتاريخ 12 فيفري 2025 قصد القيام باختبار في على هيكله البناية. -تم الإعلان عن استشارة للقيام باختبار في وحدد يوم 15 افريل 2025 كآخر اجل. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالقيام باختبار في بتاريخ 12 ماي 2025. -تم اعداد طلب التزود للقيام باختبار في بتاريخ 23 جوان 2025 لفائدة شركة اوريان اکت للمراقبة و الاشراف.

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		احداث ملعب حي معشب بالمحارزة الشمالية	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-تم ابرام عقد هبة للعقار وبانتظار إتمام إجراءات تخصيصه لفائدة وزارة الشباب والرياضة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 27 جانفي 2025 قصد تخصيص العقار المقترح لفائدة وزارة الشباب و الرياضة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بالمهدية بتاريخ 30 جويلية 2025 قصد تخصيص العقار المقترح لفائدة وزارة الشباب و الرياضة (TPD)
02		احداث ملعب حي معشب بأولاد الشامخ 7	ملعب معشب	200	-	-	200	-	266.842,060	2024/08/15	60 %	-قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية عدم التعهد بالمشروع الى حين استكمال الاجراءات العقارية وذلك بتاريخ 20 سبتمبر 2019. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 4 مارس 2020. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 12 أوت 2020. -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 11 نوفمبر 2020. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 2 ديسمبر 2020 -تم فتح العروض بتاريخ 5 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم فتح العروض يوم 19 نوفمبر 2021. -تم فتح العروض بتاريخ 8 نوفمبر 2022 -قررت لجنة الشراءات في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جانفي 2023 إعادة طلب العروض للمرة الرابعة. -تم فتح العروض للمرة الرابعة يوم 20 فيفري 2023 مع مشاركة 4 مقاولين (أقل عرض 255 أ.د). -تمت الموافقة ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2023 على اسناد الصفقة الى (شركة الوهرة للأشغال) وبانتظار فتح الاعتمادات. -تسلم المقاول الاذن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 15 اوت 2024
03		احداث ملعب حي معشب بالشحيحات من معتمدية اولاد الشامخ	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 22 جانفي 2024 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2024 التعهد بالمشروع وبانتظار استكمال الملف المرجعي. -تم تعيين المصممين بتاريخ 21 جانفي 2025 و بانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الإنجاز.
04		احداث ملعب حي معشب بأولاد عمر من معتمدية اولاد الشامخ	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 8 نوفمبر 2023 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المحين الى الولاية بتاريخ 21 نوفمبر 2023. -تم التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 -تم تعيين المصممين بتاريخ 20 جوان 2024 وبصدد إتمام الإجراءات للانطلاق في الدراسات. -تمت الموافقة على مقترحات التعيين ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 8 اوت 2024

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكركر	تصريف مياه الأمطار وصيانة حجرات الملابس وتهيئة ملعب فرعي	200	200	-	-	-	4.859	-	-	- تم إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 22 جانفي 2021 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 5 فيفري 2021. -تم تعيين المصممين بتاريخ 10 فيفري 2021 -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 12 أفريل 2021 للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة سيسناس. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 9 جوان 2021. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الشبكات المختلفة وتأجيل النظر بالنسبة لقسط السوائل بتاريخ 6 أكتوبر 2021. -تمت الموافقة على قسط السوائل بتاريخ 15 ديسمبر 2021. -تبعاً للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 21 جانفي 2022 تم إيقاف انجاز المشروع برنامجه الأولي نظراً للخطر الذي تنله شبكة الضغط العالي على رواد الملعب. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 22 جويلية 2022 قصد برمجة جلسة عمل. -تمت إعادة مراسلة الولاية بتاريخ 30 جانفي 2023 قصد برمجة جلسة عمل. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 9 فيفري 2023 و سيتم الدعوة الى استئناف الدراسات -تمت مراسلة إدارة التخطيط و التقييم بتاريخ 12 جانفي 2024 قصد ابداء الرأي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثانية بتاريخ 4 مارس 2024 قصد ابداء الرأي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الثالثة بتاريخ 2 افريل 2024 قصد ابداء الرأي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الرابعة بتاريخ 8 ماي 2024 قصد ابداء الرأي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم للمرة الخامسة بتاريخ 27 أوت 2024 قصد ابداء الرأي بالبرنامج الوظيفي المقترح. -تمت مراسلتنا بتاريخ 4 أكتوبر 2024 من قبل إدارة التخطيط والتقييم لإعلامنا ان توظيف الاعتمادات مرتبط بزوال الخطر الناتج عن مسار الضغط العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز. -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 17 أكتوبر 2024 قصد الاذن بعقد جلسة عمل بحضور جميع الأطراف المتداخلة في الشأن. -دعا السيد والي المهدية الى عقد جلسة عمل تضم كل الأطراف ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 12 مارس 2025.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2023	فهيئة الملعب البلدي بيومرداس	صيانة الشبكة الكهربائية وتهيئة المضمار	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 16 مارس 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 مارس 2023. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 13 أفريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي. -تم طلب فتح الاعتمادات الخاصة بالمسح الطبوغرافي بتاريخ 14 سبتمبر 2023 (1071 د). -تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 26 سبتمبر 2023 للقيام بمراقبة فنية لفائدة شركة SOMACET. -تمت إحالة طلب تزود الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 31 أكتوبر 2023 للقيام بالمسح الطبوغرافي. -تم تعيين المصممين ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2024 و بانتظار استكمال الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل ودعت المصممين الى تقديم ملف محين في غضون 10 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. - قررت اللجنة الفنية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2025 عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل. -تمت الموافقة على الدراسات ضمن اشغال اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 25 افريل 2025. -تمت الموافقة على الملف الاولي لطلب العروض ضمن جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 4 اوت 2025. -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 6 أكتوبر 2025 كآخر اجل.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
4	2025	مواصلة تهيئة الملعب	حجرات الملابس	450	450	-	-	-	-	-	-	- تمت التوصية بإعادة الاختبار الفني للمدارج ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 12 مارس 2025.

										البلدي		
										بيومرداس		
-تم إعادة اعداد تقرير اختبار في ثاني يوصي بهدم و إعادة بناء المدارج و حجرات الملايس.												

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الأشغال	الدراسات	الأشغال			
01		احداث مركز تخييم وتربصات ببوهلال العلي القبلية من معتمدية يومرداس	مركز اقامة و ادارة	1500	-	-	1500	-	-	-	-	-تم التحويل الوقي للعقار بتاريخ 6 جانفي 2023. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي للولاية بتاريخ 12 جانفي 2023 و تمت احوالته من طرف الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 جانفي 2023. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2 مارس 2023 الموافقة على التعهد بالمشروع والانطلاق في اعداد الملف المرجعي. -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 7فيفري 2024. -تمّت الموافقة على مقترحات تعيين المصممين ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 2024/08/08 وبصدد استكمال الإجراءات اللازمة للانطلاق في الدراسات.
02		احداث ملعب حي بعمادة بوهلال العلي الشمالية من معتمدية يومرداس	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	-ضرورة موافقة وزارة التربية على التخلي على العقار لإنجاز المشروع وعند التعذر البحث عن بديل عقاري لإنجاز المشروع -تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 3 افريل 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ. د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب حي بالرواضي من معتمدية بومرداس	ملعب معشب	200	-	-	200	-	-	-	-	قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 13 افريل 2023 التعهد بالمشروع في انتظار استكمال الملف المرجعي. - تم بتاريخ 17 جانفي 2024 تعيين مهندس مستشار وبصدد إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. -تم إيقاف الدراسات نظرا للطبيعة الجغرافية للعقار مع دعوة صاحب المشروع الى اقتراح عقار جديد و ذلك ضمن اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2024. -تم طلب تخصيص العقار بتاريخ 7 فيفري 2025
04		احداث قاعة ألعاب فردية ببومرداس	فضاء رياضي وحجرات ملابس	900	-	-	900	-	1.522,519,730	-	1%	- تم القيام بمناظرة معمارية بتاريخ 22 أكتوبر 2020 -تمت الموافقة على الملفات التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 أفريل 2021. -تم فتح العروض يوم 1 ديسمبر 2021. -تم فتح العروض يوم 6 ماي 2022. -تم فتح العروض يوم 19 سبتمبر 2022 وبصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على اسناد الصنفقة الى 'شركة constructeur' بتاريخ 26 ديسمبر 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 25 ماي 2023 بالإدارة الجهوية للتجهيز و تم التمسك بعدم التقليل بالبرنامج الوظيفي. تمت الموافقة على فتح الاعتمادات ضمن اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 2024/07/02. وتم بتاريخ 2024/08/09 مراسلة شركة المقاولات لتقديم ما يفيد تمسكها بعرضها المالي لكنها لم تقدم ما يفيد ذلك -تم بتاريخ 2024/09/17 مراسلة الإدارة الجهويّة للتجهيز للتقديم ملف طلب عروض جديد لإعادة الإعلان عن المنافسة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 20 نوفمبر 2024 كأخر اجل لقبول العروض. -تم فتح العروض بتاريخ 20 نوفمبر 2024 مع ورود عرضين اقلهم (1374 اد) وبانتظار تقييم العروض

معتمدية سيدي علوان

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			
01	2019	تعشيب الملعب البلدي بسيدي علوان	تعشيب	600	600	-	-	-	520.926,100	02/12/2019	100%	- تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 13 نوفمبر 2018. - تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 5 ديسمبر 2018. - تم تعيين المصممين بتاريخ 17 ديسمبر 2018. - تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 6 فيفري 2019 - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 17 أفريل 2019 للمراقبة الفنية لمكتب المراقبة (أسيسناس) - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 17 أفريل 2019 للقيام بالمسح الطبوغرافي لفائدة (عزالدين بن عمار) - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 جوان 2019 كآخر أجل. - تمت مراسلة الوزارة من طرف الولاية بتاريخ 23 ماي 2019 لإبداء الرأي بملف طلب العروض. - تمت موافاة الولاية بملاحظات ادارة البناءات والتجهيز حول طلب العروض بتاريخ 24 جوان 2019. - تمت مراسلة الادارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 9 جويلية 2019 قصد الافادة بخصوص الملاحظات المذكورة بمراسلة ادارة البناءات والتجهيز. - تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 22 اوت 2019 قصد الاجابة على الملاحظات المذكورة بمراسلة ادارة البناءات والتجهيز اضافة الى المطالبة بفتح الاعتمادات الضرورية. - تمت موافاة الادارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بملفات الصنف مصادق عليها بتاريخ 18 اكتوبر 2019 قصد الانطلاق في الاشغال. - تم فتح الاعتمادات بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

												-تم فتح العروض بتاريخ 17 جويلية 2025 مع ورود (4) عروض أقلها 116 أ.د. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 8 سبتمبر 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 8 سبتمبر 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم 139 اد وبصدد إتمام عملية التقييم -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة و حدد يوم 16 أكتوبر 2025 كآخر اجل.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفه		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
03		احداث ملعب مصغردو ارضية صلبة بأولاد بوييم	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-		2/04/01 024 293.894,014	45 %	-تم تحوير وزارة الشباب والرياضة بالعقار بتاريخ 30 مارس 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أفريل 2021 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021 -تم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 22 جوان 2021. -تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 4 مارس 2022 -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 14 أفريل 2023 كآخر اجل -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة اللجمي وبن عياد) وذلك ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2023. -انطلقت الاشغال بتاريخ 1 افريل 2024
04		احداث ملعب حي بعمادة زردة	ملعب ذا ارضية صلبة	90	-	-	90	-				
05		احداث ملعب حي بعمادة وادي قلات	ملعب ذا ارضية صلبة	90			90					

معتمدية شربان

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تعشب الملعب البلدي بشربان	تعشب الملعب	600	600	-	-	6.044,000	693554.900	2025/01/17	10 %	-تمت موافاة الولاية بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 23 فيفري 2022. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 16 مارس 2022. -تم تعيين المصممين بتاريخ 13 أفريل 2022. -تم اعداد اذن بالتزود بتاريخ 2 سبتمبر 2022 للقيام بالمسح الطبوغرافي. -تم ارجاء النظر في APD ضمن جلسة الفنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2022. -تمت الموافقة مع التحيين على APD ضمن اللجنة الفنية بتاريخ 17 فيفري 2023 -تمت إحالة ملف طلب العروض للوزارة بتاريخ 5 جويلية 2023 قصد ابداء الراي. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز الى الولاية بتاريخ 2 أكتوبر 2023. -تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 6 أكتوبر 2023. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 أكتوبر 2023 قصد مناقشة الملاحظات الواردة من طرف إدارة البناءات والتجهيز. -تم إحالة محضر جلسة العمل الى إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 7 نوفمبر 2023 لإبداء الراي والإفادة. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 قصد ابداء الراي والإفادة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل ولاية المهدية بتاريخ 1 ديسمبر 2023 قصد موافاتها بمعطيات فنية. -تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 11 جانفي 2024 قصد اختيار فرضية من الفرضيات المطروحة.

											-تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 9 جانفي 2024 لخلحلة الإشكاليات المطروحة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيد والي المهدية بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد تعيين ملف طلب العروض. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 30 أفريل 2024 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 30 افريل 2024 مع مشاركة (3) شركات أقل عرض (681 أد) -وافقت لجنة الصفقات ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2024 على اسناد الصفقة الى شركة (جلوا سور) 693 اد. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 5 جويلية 2024. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قصد استكمال عملية تسجيل الصفقة والانطلاق في الإنجاز. -تسلمت المقاوله الاذن الإداري للانطلاق في الإنجاز بتاريخ 17 جانفي 2025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2024	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بشريان	التنوير	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 29 جانفي 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. -تمت إعادة مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 4 مارس 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. -تمت مراسلة إدارة البناءات و التجهيز للمرة الثالثة بتاريخ 2 افريل 2024 قصد موافاتنا بالبرنامج الوظيفي. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 3 ماي 2024 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ماي 2024 -تم تعيين المصممين بتاريخ 13 جوان 2024 وبانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 أكتوبر 2024 لفائدة SOMACET للقيام بالمراقبة الفنية. -تم تعيين المصممين بتاريخ 8 اكتوبر 2024 و بانتظار إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الدراسات.

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
03	2025	هيئة دار الشباب شربان	هيئة الفضاء الرياضي و هيئة القاعة متعددة الاختصاصات و هيئة عامة	200	200	-	-	-	-	-	-	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2025 -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهنية بتاريخ 10 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد المثل المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي المنقح الى الولاية بتاريخ 23 سبتمبر 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بناءا على جلسة لجنة التعيين المباشر المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2025.

معمديّة البرادعة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	إحداث ملعب	دراسات	150	150	-	-	119.450,779	1.818,920,769	2022/12/8	100%	- تمت موافقتنا بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 3 أفريل 2018. - تم اعداد طلب تزود بتاريخ 2 نوفمبر 2018 قصد القيام بالمراقبة الفنية لفائدة أسيستاس. - تمت احالة البرنامج الوظيفي المحين الى الولاية بتاريخ 5 ديسمبر 2018. - تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 12 جوان 2019. - تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل للهندسة المعمارية بتاريخ 17 جويلية 2019. - تمت الموافقة على الملفات التمهيدية للأقساط الخاصة بتاريخ 18 سبتمبر 2019. - تمت مراسلة الوزارة من طرف الولاية بتاريخ 17 ديسمبر 2019 قصد دراسة طلب العروض. - تم عقد جلسة عمل مع المصالح المركزية بتاريخ 24 فيفري 2020. - تمت احالة ملف طلب العروض الى ادارة البناءات والتجهيز بتاريخ 26 جوان 2020.

[illegible]

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2023	إتمام انجاز الملعب البلدي بالبرادعة	تعشيب	1000	1000	-	-	-	1234007.400	2025/04/15	1%	-تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 24 فيفري 2023 قصد اعداد ملف طلب العروض في الاشغال المتبقية (1000 أد) -تمت دعوة المهندس المستشار لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 13 افريل 2023 الى اعداد ملف طلب عروض القسط الثاني، -تم تأجيل النظر بالملف الاولي لطلب العروض ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 20 أكتوبر 2023.

[illegible]

قطاع الشباب

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	2022	هيئة دار الشباب البرادعة	هيئة هيكلية البنائية وفق الاختبار الفني	500	500	500	-	-	5.876,000	-	-	- بانتظار نتيجة الاختبار الفني - تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار في بتاريخ 2 سبتمبر 2022. - تمت عدم الموافقة على تقرير الاختبار الفني ضمن جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 24 مارس 2023. - تمت الموافقة مع التحيين على ملف الاختبار الفني ضمن أشغال اللجنة الفنية بتاريخ 7 جوان 2023. - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 23 أكتوبر 2023 - تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 نوفمبر 2023. - تم ارجاء النظر الى حين استكمال الملف المرجعي (مكتب المراقبة) ضمن اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المعقودة بتاريخ 13 ديسمبر 2023. - تم اعداد طلب تزود للقيام بالمراقبة الفنية لفائدة شركة SOMACET - تم تعيين المصممين بتاريخ 20 جوان 2024 و بصدد إتمام الإجراءات للانطلاق في الدراسات.
----	------	--------------------------------	---	-----	-----	-----	---	---	-----------	---	---	---

معتمدية قصورالساف

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	فواضل اعتمادات	ملعب فرعي لكرة اليد بقصور الساف	احداث ملعب فرعي	333	333	333	-	-	-	7.627,500	396505.300	202/01/01 4	50 %	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 1 مارس 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021. -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 21 ماي 2021 لفائدة شركة هيدروجيوصنداج الحملة الجيوتقنية -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل بتاريخ 9 جوان 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 11 أوت 2021. -تم فتح العروض يوم 22 ديسمبر 2021 . -وافقت لجنة الشراءات بتاريخ 22 فيفري 2022 على اسناد الصفقة الى اللجمي بن عياد -تمت مراسلة السيد والي المهدية بتاريخ 10 جويلية 2023 من طرف السيد رئيس الديوان قصد اعلامه بعدم تأييد المجاز ملعب فرعي بالموقع المقترح -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 23 سبتمبر 2023. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي للإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 9 أكتوبر 2023 -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 27 أكتوبر 2023 الموافقة على المجاز المشروع واعداد الملف المرجعي وتعيين مكتب دراسات. -تم اعداد طلب تزود للمسح الطبوغرافي بتاريخ 12 ديسمبر 2023. -تم اعداد طلب تزود للحملة الجيوتقنية بتاريخ 12 ديسمبر 2023 . -قررت اللجنة الفنية عدم الموافقة على الملف التمهيدي المفصل وتأجيل النظر ضمن جلسة اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2023. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 19 جانفي 2024. -تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 27 فيفري 2024 كأخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 27 فيفري 2024 مع مشاركة 5 مقاولين واقل عرض بلغ 327 أ.د. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "مقاولات يوسف العكاري" ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2024. -تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها بالى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 10 ماي 2024 -انطلقت الاشغال بتاريخ 1 جويلية 2024
02	احداث مدارج فرعية	احداث مدارج	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 %	-تمت إحالة الأمثلة الهندسية المقدمة من قبل بلدية قصور الساف الى مصالح إدارة البناءات و التجهيز بتاريخ 17 جوان 2025 لابداء الراي. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات و التجهيز الى بلدية قصور الساف بتاريخ 8 اوت 2025

قطاع الشباب:

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				أ.د.	الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

01	2019	هيئة الشباب قصور الساف (الجيل الثاني)	هيئة	350	350	—	—	22.929,353	518.174,140	2024/03/14	45 %	- تمت احالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 21 فيفري 2019. -تمت الموافقة على البرنامج الوظيفي وتعيين المصممين بتاريخ 13 مارس 2019. -تم تأجيل النظر في الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 22 ماي 2019 الى حين القيام بالاختبار الفني -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 30 جويلية 2019 للمسح الطوبوغرافي لفائدة STE TECHNIQUES TOPO -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 30 جويلية 2019 للمراقبة الفنية WTI GC -تم اعداد طلب تزود للقيام باختبار في بتاريخ 13 سبتمبر 2019 لفائدة شركة سيقماء للمراقبة. -تمت الموافقة على تقرير الاختبار بتاريخ 8 جويلية 2020. -تمت مراسلة الادارة المركزية بتاريخ 14 جويلية 2020 قصد افادتنا بخصوص رصد اعتمادات اضافية للمشروع. -تمت احالة البرنامج الوظيفي المحين بتاريخ 24 سبتمبر 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 28 أكتوبر 2020 -تم ارجاء النظر بملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 3 فيفري 2021. -تم ارجاء النظر بملف التمهيدي الموجز ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 24 مارس 2021. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 5 ماي 2021 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي المفصل لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 16 جويلية 2021. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بتاريخ 25 أوت 2021. - تم فتح العروض يوم 28 جانفي 2022 -تم فتح العروض يوم 4 ماي 2022. -تمت إعادة طلب العروض للمرة الثالثة وفتح العروض يوم 13 سبتمبر 2022. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة الصغير للبناء) بتاريخ 22 نوفمبر 2022 -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 13 ديسمبر 2022. -تمت إحالة ملاحظات مراقب المصاريف العمومية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 14 أفريل 2023 قصد الإجابة على النقاط المثارة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية بتاريخ 3 اوت 2023 قصد تحيين ملف طلب العروض وإعادة الإعلان للمرة الرابعة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 30 أكتوبر 2023 كأخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 30 أكتوبر 2023 مع ورود 3 عروض اقلها 509 أد. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "شركة بن نصر اخوان للاشغال العامة" ضمن لجنة الصفقات المتعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2023. -انطلقت الاشغال بتاريخ 14 مارس 2024. -تم طلب فتح اعتمادات إضافية بتاريخ 27 سبتمبر 2024 (131 أد) -تمت الموافقة على ملحق الصفقة الخاصة بإضافة فصول جديدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024
----	------	--	------	-----	-----	---	---	------------	-------------	------------	---------	---

ع/د	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	-------------------------	--	-----------

	سنة البرمجة		الهدم وإعادة بناء سياج بدار الشباب قصور الساف	الهدم و إعادة بناء سياج	الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي
01	2025				89	89	-	-	-	-	-	-
تم طلب فتح اعتمادات بكلفة قدرها 88952.500 د بتاريخ 19 ماي 2025 قصد هدم و إعادة بناء السياج و تم فتح الاعتمادات و دعوة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 23 جويلية 2025 لإعداد استشارة في الغرض. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 26 أوت 2025 كآخر اجل. تم فتح العروض بتاريخ 26 اوت 2025 مع مشاركة عرضين اقلهم 67 أد و بصدد إتمام عملية التقييم.												

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة	كلفة الإنجاز حسب الصفقة	التقدم المادي	الملاحظات
-----	--------------	----------	--------------------	-------------------------	---------------	-----------

	سنة البرمجة		الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال		
01	احداث ملعب كرة قدم مصغر معشب بأولاد صالح	ملعب معشب	200	-	-	200	-	257.330,220	2023/01/26	100%	- تم تعيين المصممين بتاريخ 20 سبتمبر 2019. -تم ارجاء النظر بالدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 11 ديسمبر 2019. - تم ارجاء النظر بالدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 22 جانفي 2020 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 19 فيفري 2020. -تم فتح العروض بتاريخ 2 سبتمبر 2020. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 29 ديسمبر 2020 كأخر اجل. -تمت الموافقة على إعادة طلب العروض لوجود شطط في الاثمان ضمن جلسة لجنة الشراءات بتاريخ 16 فيفري 2021. -تم فتح العروض يوم 4 مارس 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم فتح العروض يوم 15 جوان 2021 وبصدد تقييم العروض. -تم إعادة الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 15 جويلية 2021 كأخر اجل. -تم إفتح العروض يوم 8 أكتوبر 2021. -تم فتح العروض يوم 5 جانفي 2022. -وافقت لجنة الشراءات بتاريخ 22 فيفري 2022 على اسناد الصفقة الى شركة Island Lown Services (150 يوم). -انطلقت الاشغال بتاريخ 26 جانفي 2023. -وتمّ بتاريخ 2024/10/02 تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي. -وتمّ بتاريخ 2024/10/09 أخذ عينات من العشب والحبيبات البلاستيكية بهدف تحليلها. وسيتمّ إثر ذلك تركيب العشب -تم الاستلام الوقي للاشغال بتاريخ 19 مارس 2025.

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			
01	2013	تعشيب ملعب ملولش	تهيئة أرضية اللع ب وضع العشب الاصطناعي	750	750	-	-	-	538.536,900	2023/01/04	100 %	- انطلقت الأشغال بتاريخ 2015/09/14 (شركة محمود عمران للمقاولات) - تم فسخ الصفقة بتاريخ 5 مارس 2018 -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 25 سبتمبر 2018 كأخر أجل. -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 25 جانفي 2019 -انطلقت الاشغال بتاريخ 22 فيفري 2019. -تم فسخ الصفقة بتاريخ 30 جانفي 2020. -تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 17 جويلية 2020 كأخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 17 جويلية 2020. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة العشب السريع والخدمات) بتاريخ 17 سبتمبر 2020. -تم الاتفاق على أن تنطلق الاشغال بتاريخ 11 جانفي 2021 -تم فسخ الصفقة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 -تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 17 مارس 2022 كأخر أجل. -تم فتح العروض بتاريخ 17 مارس 2022. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 19 ماي 2022. -تم طلب فتح الاعتمادات الإضافية بتاريخ 27 ماي 2022. -تم فتح الاعتمادات لتاريخ 29 جوان 2022. -تمت إحالة الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 17 أكتوبر 2022. -انطلقت الأشغال بتاريخ 4 جانفي 2023. -تم التنبيه على المقاول بتاريخ 25 أفريل 2023 قصد الاسراع في الإنجاز. -تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 21 جوان 2023 تعهد من خلالها المقاول على تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي في شهر سبتمبر لسنة 2023. -تم التنبيه على المقاول للمرة الثانية بتاريخ 6 أكتوبر 2023 قصد تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي في اجل أقصاه 10 أيام. -تعهد المقاول ضمن جلسة المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2024 الى إتمام الاشغال في موفى شهر أوت 2024. -تسلمت المقابلة شهادة الاعفاء الجبائي الخاص بالعشب الاصطناعي بتاريخ 20 اوت 2024 و بانتظار تزويد الحاضرة - تم تزويد الحاضرة بالعشب الاصطناعي بتاريخ 23 سبتمبر 2024 و بانتظار استكمال كمية الحبيبات المطاطية. -تم رفع عينات من العشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية بتاريخ 3 فيفري 2025 للقيام بالتحاليل اللازمة. -تم التصريح بالقبول الوفي للمشروع بتاريخ 27 جوان 2025.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			
02	2024	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بملولش	استكمال السياج وتهيئة حجرات الملابس	300	300	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة السيد والي المهدي بتاريخ 29 جانفي 2024 قصد اعداد اذن بالتزود لاستخراج مثال اشغال خاصة مختلفة لتحديد حدود الملعب. -تمت مراسلة مدير ديوان قيس الأراضي من طرف والي المهدي بتاريخ 2 فيفري 2024 قصد اعداد الكلفة التقديرية محينة لاستخراج مثال اشغال خاصة مختلفة. -تمت مراسلة إدارة التخطيط والتقييم من قبل السيد والي المهدي بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد فتح اعتمادات لانجاز مثال اشغال خاصة مختلفة. -تمت إحالة طلب التزود الى ديوان قيس الأراضي بتاريخ 22 فيفري 2024 قصد اعداد TPD -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 31 ماي 2024 قصد حث ديوان قيس الأراضي لاعداد TPD -تمت مراسلة الولاية بتاريخ 9 جويلية 2024 قصد دعوة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الى تحيين الأمثلة المقدمة وفق الحدود الفعلية لقطعة الأرض. -تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي من قبل الولاية بتاريخ 6 اوت 2024 قصد تحيين الأمثلة. -تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي من قبل الولاية بتاريخ 19 ديسمبر 2024 قصد تحيين محضر انجاز الاشغال الخاصة بملعب ملولش. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 19 ماي 2025 . -تمت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 30 ماي 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 اوت 2025 التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد الملف المرجعي.

قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	توسيع دار الشباب مملولش		150	150	—	—					— تمت مراسلة الولاية بتاريخ 2018/02/05 قصد القيام باختبار فني على هيكله البنية. — تم إعداد طلب تزود للقيام باختبار فني لفائدة Sotuprec بتاريخ 18 سبتمبر 2018 — تمت إحالة البرنامج الوظيفي بكلفة 300 اد للولاية بتاريخ 17 جوان 2020. — تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 24 جويلية 2020. — قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2020 عدم التعهد بمشروع التهيئة للتقيدات الموجودة في الانجاز. — تمت مراسلة الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 قصد اضافة اعتمادات جديدة. — تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج) — تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للقيام بالمسح الطوبوغرافي (أحمد عدوي) — تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 3 نوفمبر 2020 للمراقبة الفنية (اسيستاس) — تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 16 فيفري 2021 — تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 4 مارس 2021. — تم تعيين المصممين بتاريخ 24 مارس 2021 — تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بحملة جيوتقنية (هيدروجيو صنداج) — تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للقيام بالمسح الطوبوغرافي (أحمد مكسي) — تم اعدادا طلب تزود بتاريخ 18 ماي 2021 للمراقبة الفنية (اسيستاس) — تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموزج بتاريخ 1 سبتمبر 2021 — تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل بتاريخ 1 ديسمبر 2021 — تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 19 جانفي 2022. — تم فتح العروض يوم 28 جويلية 2022. — قررت لجنة الصفقات بتاريخ 2 نوفمبر 2022 عدم الموافقة على تقرير تقييم العروض. — تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 17 أفريل 2023 كأخر اجل. — تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 17 افريل 2023 مع ورود عرضين اقلهما (566 أد) — دعت لجنة الصفقات بتاريخ 10 جويلية 2023 الى مناقشة بعض الأسعار المشطة. — تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 17 اوت 2023 — تم تعديل مبلغ الصفقة والموافقة عليه ضمن لجنة الصفقات بتاريخ 26 أكتوبر 2023 (شركة القسمطيني للاشغال والطرق) — تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 16 نوفمبر 2023. — تم فتح الاعتمادات بتاريخ 12 ديسمبر 2023. — تمت إحالة ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2023. — تسلم المداول الاذن الإداري لانطلاق الاشغال بتاريخ 19 مارس 2024
02	2021	مواصلة قهينة دار شباب مملولش	هدم دار الشباب الموجودة مع احداث قاعات نشاط و قاعة إعلامية و مكتب مدير و مجموعات صحية و فضاء لعب	200	200			38316.376	530.548,737	2/03/19 024	%80	
	2023			200	200							

قائمة المشاريع الشبابية والرياضية ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الكلفة أ.د.	الأشغال	الدراسات			
01		بناء قاعة رياضية فردية بملولش	بناء قاعة رياضية فردية	900	-	-	900	1.299,000,640	-	-	-	-تم ارجاء النظر بالمشروع الى حين تقديم ما يفيد الملكية للعقار وذلك ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 8 ماي 2019. -تم ارجاء النظر في المشروع للنظر في امكانية النظر في التعيين المباشر ضمن جلسة اللجنة الداخلية بتاريخ 28 اوت 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 7 أكتوبر 2020. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 16 ديسمبر 2020. -تم الإعلان عن طلب العروض وحدد يوم 3 جانفي 2021 كأخر أجل. -تم فتح العروض يوم 18 فيفري 2022. -تم فتح العروض يوم 5 جويلية 2022. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 22 ديسمبر 2022 كأخر أجل. -تم فتح العروض بتاريخ 22 ديسمبر 2022 وبصدد تقييم العروض (ورود عرضين أقلهما 1299 أد). -وافقت لجنة الصفقات بتاريخ 10 مارس 2023 على اسناد الصفقة الى (شركة القسمطيني للأشغال والطرق) -تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز وتم التمسك بعدم التقليل بالبرنامج الوظيفي -تمت الموافقة على توقيع الفارق وبصدد إتمام الإجراءات الضرورية للانطلاق في الإنجاز. -اعرب المقاول عن رفضه انجاز الصفقة نظرا لارتفاع الأسعار -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 15 جويلية 2025 كآخر اجل. -تم فتح العروض بتاريخ 15 جويلية 2025 مع ورود ثلاث عروض اقلها 1684 أد و بصدد إتمام عملية التقييم.

													-تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 3 نوفمبر 2025 كآخر اجل.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معمديّة الجم

قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالجلم	إعادة تعشيب	500	500	-	-	3.730	2023/12/7	60 %	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 20 جانفي 2019. -تمت إحالة البرنامج الوظيفي للتعويض من طرف الولاية بتاريخ 30 جانفي 2019. -تم إرجاء النظر الى حين توفير اعتمادات اضافية أو تحيين البرنامج الوظيفي ضمن جلسة اللجنة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 6 فيفري 2019. -تم طلب اعتمادات اضافية من طرف السيد والي المهديّة بتاريخ 26 فيفري 2019. -تمت مراسلة الولاية من قبل ادارة التخطيط والتقييم بتاريخ 30 اكتوبر 2019 حيث تعهدت الوزارة بتحيين الكلفة وفقا لتقدم الدراسات. -تم تعيين المصممين بتاريخ 4 ديسمبر 2019 وبصدد اعداد الدراسات. -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل ضمن الجلسة الفنية بتاريخ 26 فيفري 2020. -تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية بتاريخ 10 مارس 2020 لفائدة الشركة العالمية للمراقبة الفنية. -تمت إحالة ملف طلب العروض للمصالح المركزية بتاريخ 21 جويلية 2020 لبدء الرأي. -تمت إحالة ملف طلب العروض للمصالح المركزية بتاريخ 3 ديسمبر 2020 لبدء الرأي. -تمت موافاة الإدارة الجهوية للتعويض برأي مصالح الوزارة في الملف بتاريخ 28 جانفي 2021 -تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 19 افريل 2021 وموافقهم بالمبررات. -تمت مراسلة الولاية من قبل الوزارة بتاريخ 21 جوان 2021 قصد القيام بالتعمق في الدراسة. -تمت مراسلة الوزارة من قبل الولاية بتاريخ 15 جويلية 2021 ومدها بإجابة التعويض -تمت مراسلة الولاية من طرف الوزارة بتاريخ 4 أكتوبر 2021 -تمت إحالة إجابة الوزارة الى التعويض بتاريخ 20 أكتوبر 2021 -تم فتح العروض يوم 9 فيفري 2022. -تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى "الشركة الكبرى للاشغال والطرق" بتاريخ 14 أفريل 2022 وبانتظار فتح الاعتمادات. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 10 ماي 2022 -تم فتح الاعتمادات وبصدد اعداد ملفات الصفقة. -تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 5 جوان 2023 كأخر أجل. -تم فتح العروض للمرة الثانية بتاريخ 5 جوان 2023 مع مشاركة أربع (4) مقاولين اقل عرض 694 أد وبصدد تقييم العروض. -تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض وبصدد اعداد ملفات الصفقة.

[illegible]

[illegible]

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة			تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات			

01	2019	احداث دار الشباب التالسة	احداث	دراسات: 70	70	-	-	-	-	-	-	-تمت مراسلة معتمدية الجم بتاريخ 21 ماي 2018 قصد تقديم مقترح لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع. -تمت مراسلة بلدية التالسة بتاريخ 8 أوت 2018 قصد تقديم مقترح لقطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للمشروع. - تم تذكير بلدية التالسة ومعتمدية الجم بتاريخ 23 جانفي 2019 لتقديم مقترح لقطعة الارض التي سيتم تخصيصها للمشروع. -تمت موافاتنا بتاريخ 19 فيفري 2019 بالبرنامج الوظيفي الاولي للمشروع. -تمت مراسلة البلدية من طرف الولاية بتاريخ 22 مارس 2019 قصد توفير عقار. -تمت موافاتنا بمقترح قطعة ارض من طرف بلدية التالسة بتاريخ 6 جانفي 2022 وتم رفضه لوجود العقار خارج المنطقة البلدية (صبغة فلاحية). -تمت إعادة مراسلة بلدية التالسة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 قصد توفير عقار لإنجاز المشروع.
----	------	--------------------------	-------	---------------	----	---	---	---	---	---	---	---

قائمة المشاريع الشبابية والرياضة ضمن برنامج التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	وزارة التنمية	الدراسات	الأشغال			
01		احداث نادي شباب برياض بوهلال	بناء مجمو عات صحية وقاعة اعلامية وقاعات نشاط	450	-	-	450	-	639.946,300	-	30%	-تم تأجيل النظر بالمشروع ضمن الجلسة الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 20 ماي 2020. -تم تعيين المصممين بتاريخ 16 ديسمبر 2020 -تم ارجاء النظر بالملف التمهيدي الموجز بتاريخ 7 أفريل 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي الموجز بتاريخ 23 جويلية 2021 -تمت الموافقة على الأقساط الخاصة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 وبصدد اعداد ملف طلب العروض.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكون ات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

2013	دراسة	100	100	-	-	- تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة الخاصة بالتعشيب بتاريخ 15 ديسمبر 2017 - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 12 أبريل 2018. - تمت موافاة الوزارة بملف طلب العروض لإبداء الرأي بتاريخ 2 ماي 2018. - تم اعداد طلب تزود للمراقبة الفنية لفائدة شركة قرطاج كنترول بتاريخ 28 ماي 2018.. - تم الاعلان عن طلب العروض وحدد يوم 19 أكتوبر 2018 كآخر أجل لقبول العروض. - تم فتح العروض بتاريخ 19 أكتوبر 2018. - تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى (شركة سمير كسوس) بتاريخ 3 جانفي 2019. - تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 9 جانفي 2019. - تم فتح الاعتمادات بتاريخ 11 فيفري 2019. - انطلقت الاشغال بتاريخ 15 أبريل 2019. - تم فسخ الصفقة بتاريخ 17 أوت 2021 وبصدد اعداد ملف طاب العروض. - تم الغاء قرار فسخ الصفقة بتاريخ 21 سبتمبر 2021 - تم التنبيه على المقاوله بتاريخ 24 نوفمبر 2021 - تم فسخ الصفقة بتاريخ 10 مارس 2022 وسيتم إعادة طلب العروض في الاشغال المتبقية. - تم الاعلان عن طلب عروض إتمام الأشغال وحدد يوم 30 جانفي 2023 كآخر أجل. - تم فتح العروض بتاريخ 30 جانفي 2023 مع عدم ورود عروض على الخط. - سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثانية بناء على قرار لجنة الصفقات بتاريخ 10 مارس 2023 - تمت إعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد يوم 9 ماي 2023 كآخر أجل. - انعقدت لجنة الفتح للمرة الثانية بتاريخ 9 ماي 2023 مع عدم تسجيل مشاركة. - تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد يوم 4 جويلية 2023 كآخر أجل - تم إعادة الاعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وحدد يوم 8 أوت 2023 كآخر أجل. - تم الاعلان للمرة الثانية عن طلب عروض بالتفاوض المباشر و حدد يوم 19 جانفي 2024 كآخر اجل مع مراسلة المقاولات المختصة في التعشيب. - تم فتح العروض العروض ضمن صفقة بالتفاوض المباشر بتاريخ 6 فيفري 2024 مع مشاركة عرضين اقلها (1038 أد) - تم ارجاء النظر بالملف ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024. - تمت الموافقة على اسناد الصفقة الى شركة (البحري بن عياد) بمبلغ قدره 1051 أد) ضمن لجنة الصفقات المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2024. - تمت إحالة ملفات الصفقة مصادق عليها الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهدية بتاريخ 3 أكتوبر 2024 قصد استكمال عملية تسجيل الصفقة و الانطلاق في الإنجاز. - تم عقد جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بحضور جميع الأطراف المتداخلة بتاريخ 13 جانفي 2025 و تمت دعوة مصممي المشروع الى تحديد التدخلات الإضافية التي وجب التدخل فيها بالملاعب على اثر عمليات السرقة لمحتوياته (نوافذ اليمينوم نوافذ و أبواب حديدية و معدات كهربائية ...) الى جانب تدهور حالة ارضية الملعب و قد قامت المقاوله المتعهدة بالإنجاز بطلب إيقاف الأجال المحتسبة - تمت إحالة طلب اعتمادات إضافية (353 أد) لاستكمال المشروع الى مصالح الوزارة بتاريخ 4 افريل 2025 (تم تعليق اجال تنفيذ المشروع منذ 12 ديسمبر 2024) - تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من طرف الولاية بتاريخ 19 اوت 2025 قصد دعوها الى اعداد ملحق للصفقة.
		1600	1600	-	-	
2018	إحداث ملعب بلدي بمبيرة					
01		1.005.131.800	2024 /12/ 12	%1		

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة			تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات			

01	2021	قبة دار الشباب هيرة	سياج حديدي وإعادة العشب	150	150	150	-	-	7042.000	227455.100	2025/07/24	20%	-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 26 جانفي 2021 -تم تعيين المصممين بتاريخ 3 مارس 2021 -تمت الموافقة على الملف التمهيدي المفصل مع التحيين بتاريخ 26 ماي 2021 -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة مكتب المراقبة اسيستاس -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة هيدروجيوصنداج -تم اعداد طلب تزود بتاريخ 18 جوان 2021 لفائدة أحمد أمير المكسي -تم اعفاء المهندس المستشار من دراسة المشروع بتاريخ 15 ديسمبر 2021 -تمت الموافقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة مع التحيين بتاريخ 31 أوت 2022. -تمت إحالة ملاحظات إدارة البناءات والتجهيز الى الولاية بتاريخ 13 أكتوبر 2023. -تمت إحالة ملاحظات الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 أكتوبر 2023. -تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 أكتوبر 2023 قصد مناقشة الملاحظات الواردة من طرف إدارة البناءات والتجهيز. -تم إحالة محضر جلسة العمل الى إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 7 نوفمبر 2023. -تمت مراسلة إدارة البناءات التجهيز للمرة الثانية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 قصد ابداء الرأي -تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة بتاريخ 9 جانفي 2024 لحلحلة الإشكاليات المطروحة. -تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيد والي المهديّة بتاريخ 9 فيفري 2024 قصد تحيين ملف طلب العروض. -تم الإعلان عن طلب العروض و حدد يوم 16 أفريل 2024 كآخر اجل -تم فتح العروض بتاريخ 16 افريل 2024 مع ورود عرضين اقلهم 218 اد. -تمت الموافقة على اسناد الاشغال الى شركة (witco sports) بكلفة قدرها 227 اد ضمن لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2024. -تم طلب فتح الاعتمادات بتاريخ 28 نوفمبر 2024. -تم تقديم تمسك المكاوّل بالعرض وطلب فتح الاعتمادات بتاريخ 27 فيفري 2025 -تم فتح الاعتمادات بتاريخ 10 افريل 2025. -تمت إحالة ملفات الصفقة الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 3 جوان 2025 -تسلم المكاوّل الاذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 24 جويلية 2025
	2025	قبة دار الشباب هيرة	قبة عامة	300	300	300							-تمت إحالة البرنامج الوظيفي الى الولاية بتاريخ 28 فيفري 2025 تمّت إحالة البرنامج الوظيفي من الولاية الى الإدارة الجهوية للتجهيز بالمهديّة بتاريخ 10 مارس 2025 قصد عرضه على انظار اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية. -قررت اللجنة الداخلية للبناءات المدنية التعهد بالمشروع و الانطلاق في اعداد المثال المرجعي ضمن جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2025.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية المهدية

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بكرة كرو	2021	200	-تم إيقاف انجاز المشروع ببرنامجه الأولي نظرا للخطر الذي تثلله شبكة الضغط العالي على رواد الملعب.	- تمت مراسلتنا بتاريخ 4 أكتوبر 2024 من قبل إدارة التخطيط و التقييم لإعلامنا ان توظيف الاعتمادات مرتبط بزوال الخطر الناتج عن مسار الضغط العالي للشركة التونسية للكهرباء و الغاز .	دعى السيد والي المهدية الى عقد جلسة عمل تضم كل الأطراف ضمن جلسة عمل اللجنة الجهوية لمعاية المنشآت الرياضية المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 12 مارس 2025.
02	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بومرداس	2025	450	-تم اعداد تقرير اختبارين فنيين (2) للمدارج وحجرات الملابس بالملعب البلدي بومرداس والذي ينصان على ضرورة الهدم وإعادة البناء.	-تم اقتراح مشروع هدم وإعادة بناء المدارج وحجرات الملابس ضمن ميزانية التنمية لسنة 2026 بكلفة قدرها 1700 اد.	- المقترح استغلال الاعتمادات المتوفرة (450 اد) في انجاز دراسة احداث مدارج جديدة وحجرات ملابس أو استغلالها في بناء حجرات ملابس جديدة.

2- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	احداث دارالشباب التاليسة	2019	70 (دراسات)	عدم توفر عقار بالجهة لانجاز المشروع		-التسريع في اقتراح عقار لإنجاز المشروع