

الجمهورية  
التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشآت الجهوية بالمنوبة

مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز

مصلحة التجهيز

أ- ب

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر سبتمبر 2025

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2014	إتمام تهيئة المركب الرياضي بالدندان	إتمام السياج الخارجي	127 (إستغلال فواضل إعتمادات)						أكتوبر 2024	100%	- مشروع يتم إنجازه من طرف البلدية - تم توفير الإعتمادات الإضافية المقدر ب 54 أد - إنطلقت الاشغال بشهر أكتوبر 2024 - تم القبول الوقي يوم 2025/7/11.
02	2017	ملعب الحمام	تهيئة شاملة للملعب - ملعب كرة اليد (أرضية صلبة) - تنوير الملعب - ملعب كرة السلة	250	250	250			281.688.530	20/12/26 23	%100	-تم إسناد الصفقة لشركة "الوهرة للأشغال العمومية" بمبلغ قدره 281688,530د (لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 08 نوفمبر 2023) - إنطلقت الأشغال بتاريخ 2023/12/26. - تم القبول الوقي بتاريخ 3 أفريل 2025
03	2017 2018 2025	بناء مسبح مغطى	بناء مسبح مغطى بالمركب الرياضي بمنوبة	7682 -5100-400) -422-1400 (360 5000	12.322	360						- تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار الهيئة العليا لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/10/29. وقد تم إعلان طلب عروض غير مئمر وطلب تحيين كراس الشروط . - تمت تحيين ملف طلب العروض بتاريخ جانفي 2025 - وقع إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 22 جويلية 2025 - تم فتح العروض بتاريخ اوت 2025 - في طور تقييم العروض
04	2020 2024	قاعة الرياضات الجماعية	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بمنوبة	150 2500	150 2500							- تم عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام على أنظار اللجنة الجهوية الفنية للباءات المدنية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة على الملفات افنية . وتم تأجيل المصادقة على الملفات المالية إلى حين التنسيق مع صاحب المشروع . وتمت إحالة الملف الفني للوزارة لإبداء الرأي وتوفير الإعتمادات الإضافية منذ شهر جانفي 2025.
05	2023	مقر المندوبية الجهوية بمنوبة	بناء مستودع	300	300							-تم تعيين المصممين بتاريخ 17 ماي 2025.

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019	دارالشباب منوبة	تهيئة دارالشباب "الجيل الثاني"	200	200				352.424.450	2024/07/04	100%	- تم إسناد الصفقة لشركة "SCBS" - تم القبول الوقي يوم 2025/02/26.
02	2021	إحداث فضاءات رياضية بالمركب الشبابي بمنوبة	- ملعب متعدد الإختصاصات - عدد 02 ملاعب تنس - مشرّبة - تهيئة خارجية	600	600				674.557.212	2024/09/24 مدة الأشغال 270 يوم	60%	- تم إسنادالصفقة لشركة ( SCBS). حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/04/16 - الأشغال متوقفة من تاريخ 2025/07/12 إلى حين تعيين مكتب مراقبة
03	2021 2022	دارالشباب الدندان	تهيئة دارالشباب الدندان وتجديد الشبكة الكهربائية	250 150					482.192.700	2024/01/31	100%	- اتم إسناد الصفقة لشركة "خالد ويبيلد" بمبلغ قدره 482.192.760 (لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 01 ديسمبر 2023). إنتلاق الأشغال يوم 2024/01/31 الإنتلاق الفعلي للأشغال يوم 2024/03/01 - تم القبول الوقي بتاريخ 2024/10/23

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات أد	الأشغال			
01	2019 2024	دار الشباب وادي الليل	تأهيل دار الشباب للجيل الثاني	300 250	550							<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إعداد صفقة بالتفاوض المباشر.</li> <li>- تم الموافقة على إسناد الصفقة لشركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 443.884.958 .</li> <li>- بصدد القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الأشغال</li> </ul>
02	2023 2025	دار الشباب القباعة	تهيئة دار الشباب	100 600	700							<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إعداد اختباري للبنية .</li> <li>أفضت نتائج الاختبار إلى كلفة جملية قدرت بحوالي 560 اد</li> <li>بصدد اعداد ملف طلب العروض بداية من 2025/03/05.</li> <li>تم تنقيح البرنامج الوظيفي منذ شهر ماي 2025</li> <li>في إنتظار تعيين مهندس معماري لمواصلة الدراسة .</li> </ul>

## معتمدية دوار هيشر :

### 1- قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان الـمشروع	المكونـ ات	الإعتمادات المرسمـة				كلفتـة الإيجاز حسب الصفتـة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظـات
				الكلفتـة أـد	مـساهمة الوزارة أـد	مـساهمة الجهـة	مصادر أخرى	الدراسـات أـد	الأشغال			
01	2023 2025	قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي بدوار هيشر	تهيئة قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي	150 100	250							- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/27 بكلفة جمالية للهيئة قدرت ب 252.309.750 . - تمت المصادقة على ملف طلب العروض بتاريخ جويلية 2025 . تم الإعلان عن طلب العروض .

### 2- قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات أد	الأشغال			
01	2018	دار الشباب دوار هيشر	إتمام تسييج الشباب وتعشيب الملعب	300	300				462.746.800	2024/08/16 2024/10/24	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إسناد الصفقة لشركة بن همام للأشغال بمبلغ قدره 462.746.800.</li> <li>- الأشغال متوقفة بسبب عدم إيفاء المقاوله بتعهداتها.</li> <li>- وتم توجيه تنبيه أول للمقاوله</li> <li>- تم إستئناف الأشغال بتاريخ 18 / 06 / 2025 بنسق بطيئ</li> <li>- تم توجيه تنبيه ثاني للمقاوله لعدم إلزامها بتعهداتها .</li> </ul>

## معتمدية الجديدة :

### 1- قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2020	تهيئة الملعب البلدي بالجديدة	-	200	200						بصدد تحديد مكونات المشروع. (مشروع مرتبط ببناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة).
02	2020 2022	بناء قاعة الرياضات الجماعية	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة	150 2300	2450						في مايخص الإشكال العقاري أفادت الإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة أن الموقع المقترح لبناء القاعة الرياضية محمي من الفيضانات ونحن في انتظار مصالح إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز لإبداء رأيها بخصوص ما جاء بمكتوب الإدارة العامة للسدود. - تم عقد جلسة عمل بولاية منوبة بتاريخ 11 جوان 2025 بحضور جميع الاطراف وتم الإنفاق على تعيين البرنامج الوظيفي والإنطلاق في تعيين المصممين .

**-2-قطاع الشباب :**

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2013 2015 2025	مركز التريضات بالحبيبية	تهيئة وصيانة المركز  تسييج المركز	60 450 500	1010							<p>- تم إعداد إختبارفني للبناية أفضت نتائجه إلى كلفة جملية لتهيئة وإصلاح البناية قدرت بحوالي 1200 أد .</p> <p>- تم تخصيص كامل العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة.</p> <p>- في طور تعيين المصممين بالنسبة لعنصر التهيئة .</p> <p>- تمت إسناد صفقة التسييج لشركة الأشغال والبناء (الإعتمادات قدرت بحوالي 126.350.413د.)</p> <p>- بصدد القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الاشغال</p>

## معتمدية طبرية:

### 1- قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2023	قاعة الرياضات الفردية بالنسيم	تهيئة قاعة الرياضات الفردية	200	200			18.472.أد كلفة الإختبار				- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/12/19 بكلفة جملية للهيئة قدرت ب 489.685.000 وتمت إحالة الإختبار للوزارة لتوفير الإعتمادات الإضافية .
02	2025	الملعب البلدي بطبرية	تعهد الإنارة بالملعب	50	50							منحة خصوصية من طرف الوزارة مشروع يتم إنجازه من طرف البلدية .

## معتمدية البطان :

### قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2023 2025	دارالشباب البطان	تهيئة دارالشباب	100 150	250			12,555.أد (اختبارفي)				- انطلاق دراسة الإختباريوم 2023/12/12. - تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/14 بكلفة جملية للهيئة قدرت ب 266.262.500. - تمت المصادقة على ملف طلب العروض بتاريخ جويلية 2025 . -تم الإعلان عن طلب العروض سبتمبر 2025.



ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019 2020 2025	المركب الرياضي ببرج العامري	إحداث قاعة رياضات فردية ببرج العامري	50 800 600	1450							- تم تحديد المداخل بالتنسيق مع بلدية المكان. -تم تحيين الكلفة من طرف الوزارة - تم تعيين المصممين منذ شهر ماي 2025
02	2021	تهيئة الملعب البلدي ببرج العامري	تعليق السياج وتهيئة المداخل	300						2025/07/01		- تم إعداد صفقة بالتفاوض المباشر. - تم فتح العروض يوم 2025/02/25. - تمت الموافقة على عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 463.905.908 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2025/3./25 شريطة توفير الإعتمادات الإضافية .. - إنطلاق الاشغال يوم 2025/07/01 -تأخر في إنطلاق الأشغال لتثبت من الملف الفني .

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2022	تهيئة دارالشباب ببرج العامري	- إعادة تهيئة أرضية الملعب -إعادة بناء جزء من السور الخارجي - حماية المؤسسة من مياه الأمطار	200						2024/07/05	100%	- تم القبول الوقي بتاريخ 2025/01/10.
	2025		- إصلاح سقف البناية -صيانة الشبكة الكهربائية	100								- تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025 في مرحلة تعيين المصممين.
02	2024	تهيئة دارالشباب الحفصية	تهيئة شاملة للبناية	200								تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 8فيفري 2024 تم النظر في الملف المرجعي للمشروع في إطار اللجنة الجهوية الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/03/12 - تم تعيين المصممين منذ 27 ماي 2025

## 1- قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2025	تهيئة الملعب البلدي بالمركبة	تعهد وصيانة الإنارة	150	150							تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالتها لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025. - تم الإتفاق على إعداد اختبار للشبكة الكهربائية.

## 2- قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أد	مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال			
01	2019 2020 2021	دار الشباب المرقية	هدم وإعادة بناء	200 300 500	1000							- تم قبول الملف الفني للدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام مع عدم تسجيل تحفظات على الملف المالي المقدر ب 1751.501.500 بتاريخ 24/12/2 - تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام بتاريخ 10 أبريل 2025 وتم إعطاء الإذن للمصممين بتحضير قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المرصودة للمشروع وذلك بطلب من المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة . - في مرحلة إعداد ملف طلب العروض في حدود الإعتمادات المتوفرة .
02	2019	دار الشباب البساتين	تأهيل دار الشباب الجيل الثاني	200	200				252.180,040 (120 يوما)	2023/12/20	100%	-تم القبول الوقي بتاريخ 2025/03/05.

## المشاريع الجهوية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

اسم المشروع	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية	كلفة الصفقة (أ.د.)	موعد انطلاق الأشغال	مدة أشغال المقابلة	تاريخ انتهاء الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز	ملاحظات
تهيئة مبينات الذكور (EF).	850	2017	1122.066,577	2022/10/03	120 يوما SBES		100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- المصادقة على تقرير تقييم العروض من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2022/01/14.</li> <li>- توفير الإعتمادات الإضافية المقدرة بحوالي 418 أ.د.</li> <li>- إنطلاق الأشغال يوم 2022/10/03.</li> <li>- فتح الإعتمادات الخاصة بملحق الصفقة والمقدرة بـ 8.870 أ.د.</li> <li>- توقف الأشغال بالنسبة للمبيت E و اقتراح إعداد اختبار فني للبنية بسبب الأضرار الهامة التي لحقت بها نتيجة إزالة (Etanchéité) خلال تنفيذ الصفقة الأولى.</li> <li>- تمت المصادقة على الإختبار الفني للمبيت E وتم إعتماده</li> <li>- تم توفير إعتمادات إضافية بقيمة 107.338.000 (ملحق صفقة عدد 2)</li> <li>- تمت المصادقة على ملحق الصفقة عدد 2 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/04/30.</li> <li>- تم القبول الوقي يوم 2025/02/27.</li> <li>- لم يتم ربط المشروع بالغاز الطبيعي لعدم إصلاح آلة التسخين (chaudière) من طرف إدارة المعهد.</li> </ul>

<p>- فسخ الصفقة مع مقاوله « ECONET » بتاريخ 22 أوت 2023.</p> <p>- تم إعادة الإعلان عن طلب العروض .</p> <p>- آخر أجل لقبول العروض يوم 2025/04/05</p> <p>- في طور تقييم العروض</p> <p>- تمت مناقشة الأسعار مع مقاوله الهاني للخدمات وسيتم إعادة عرض تقرير تقييم العروض على لجنة الصفقات قيمة الصفقة 688636.900 د</p> <p>- في طور القيام بالإجراءات المستوجبة للإنطلاق في الأشغال.</p>	%80		270 يوما	2019/01/02	2987.000.000	2015 2017 2025	150 2500 500	إعادة مضمار ألعاب القوى و الملعب المعشوب.
<p>- تم توفير الإعتمادات الإضافية</p> <p>- تم إعادة عرض ملف تقييم العروض على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024 /06/25 وتمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة العياري للأشغال العامة بكلفة قدرت ب1.438 اد</p> <p>- إنطلقت الاشغال يوم 15 أوت 2024</p> <p>تم القبول الوقي للأشغال جويلية 2025.</p>	%100			15 أوت 2024		2016 2021 2023	50 800 180	تهيئة شبكة الطرقات بالمعهد العالي قصر السعيد (القسط II)

<p>- في مرحلة طلب العروض</p>						2019	2500	<p>تهيئة المسبح (مشروع يتم إنجازه من طرف الوزارة)</p>
<p>تم فتح الإعتمادات الإضافية المقدرة بـ 280.472.000 (تغطية فارق الصفقة 1.160)</p> <p>- تأجيل انطلاق الأشغال (جلسة الحضيرية بتاريخ 11 جويلية 2023) إلى حين موافاة صاحب المشروع المفوض بتقارير مفصلة حول الوضع القائم بالمبنيين من طرف مصممي المشروع وذلك لدراستها و أخذ القرار بخصوص إعداد اختبار في للبناء من عدمه.</p> <p>- في طور إعداد الاختبار الفني للبناء من طرف المهندس المستشار "وسيم خذر"</p> <p>- تم عرض الاختبار على انظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/04/17</p> <p>- أفضت نتائج الاختبار إلى كلفة قدرت بحوالي 1.323.637.000</p> <p>- تم مد المصمم بـ نتائج الاختبار ودعوتهم بمد الإدارة بملاحظاتهم ومدى تأثير نتائج الاختبار على الدراسة الأصلية بتاريخ 24/05/27.</p> <p>- تم تحيين الدراسة بزيادة في الإعتمادات تفوق 50%</p> <p>- في طور عرض الدراسة المنقحة على أنظار هيئة المتابعة والمراجعة لإبداء الرأي .</p> <p>- تم إعطاء الإذن من طرف لجنة الصفقات لإعداد ملحق صفقة بتاريخ 19 أوت 2025 بطلب من الهيئة .</p>			270 يوما			2019 2025	880 1000	<p>تهيئة مبيتات الذكور (AB)</p>

إعادة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية وقاعة الرياضات الفردية وقاعة تقوية العضلات	150 2250  690 (الفارق في الإعتمادات حسب نتيجة طلب العروض)	2015 2016  جانفي 2022  2025					20%	<p>- تمت مراسلة الولاية لاعتماد الإختبار الفني وإعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2023/10/06</p> <p>- تم توجيه مراسلة من طرف إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/03/27 إلى السيد والي منوبة لموافاة الوزارة بمذكرة تفسيرية تتضمن جدول مقارنة بين التدخلات المدرجة في الصنف الأولي والتدخلات المشمولة بالإختبار.</p> <p>- تم إجراء جلسة بولاية منوبة بتاريخ 26 جوان 2024 تحت إشراف السيد والي منوبة بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وتم استدعاء المصممين يوم 1 جويلية 2024 لبحثهم على تحيين الدراسات باعتماد الإختبار في اقرب الأجل .</p> <p>- تغيب جميع المصممين عن إجتماع 1 جويلية.</p> <p>- عدم استجابة مصممي المشروع لطلب الإدارة باعتماد الإختبار وتنقيح الدراسات .</p> <p>- تم عقد جلسة برئاسة السيد والي منوبة مع المهندس المعماري للمشروع بتاريخ 24/10/31 وتم الإتفاق على</p> <p>- امكانية العدول على قرارات فسخ عقود الدراسات والنظر في كيفية إستئناف المصممين للدراسات .</p> <p>- تم عقد جلسة بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 أفريل 2025 لتدارس عقود الدراسات ولكن تم تسجيل غياب ممثلي مكاتب الدراسات .</p> <p>- تم تفعيل قرارات فسخ العقود بالنسبة لمكاتب الدراسات الخاصة بالهياكل والشبكات المختلفة وتم الإبقاء على المهندس المعماري للمشروع.</p> <p>- في مرحلة تعيين مهندس مستشار هياكل لتعويض المتخلين .</p>
---	---	--	--	--	--	--	-----	--

<p>تحديد قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المرصودة (1600أد أشغال).</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2024/06/24 بعد تعديل صنف المقاول من صنف 3 إلى صنف 2.</p> <p>- تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة التعاونية للبناء والخدمات بمبلغ قدره 2077.664.460</p> <p>- في مرحلة تحضير ملف الصفقة</p> <p>- إنطلقت الاشغال بتاريخ 2024/12/26</p>	55%	365 يوم				<p>2019</p> <p>2020</p> <p>2023</p> <p>2025</p>	<p>70</p> <p>1200</p> <p>400</p> <p>500</p>	<p>- دراسة بناء مقر إدارة المعهد</p> <p>- بناء مقر إدارة المعهد</p>
<p>- تمت الموافقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر بعد الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة (طلب عروض غير مثمر).</p> <p>حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/2/29</p> <p>- تم الإعلان عن طلب عروض بالتفاوض المباشر وتم فتح العروض بتاريخ 2024/05/23</p> <p>- تمت إسناد الصفقة لشركة Africaine Batiment et Services بمبلغ قدره 1009.637.769د</p> <p>- تم اخلاء المبينات من الأغراض وانطلقت في الأشغال يوم 2025/7/21.</p> <p>- الأشغال متواصلة</p>	15%	210 يوم				<p>2020</p> <p>2022</p>	<p>350</p> <p>300</p>	<p>تهيئة مبينات الفتيات</p>



<p>- أفضت نتائج تقييم العروض إلى كلفة قدرت بـ1212169.700د.</p> <p>- انطلاق الأشغال يوم 2023/07/31.</p> <p>- تم إعداد القوائم التقديرية لأشغال إعادة وصيانة الطبقة العازلة للبناية (وذلك لعدم إدراجها بالدراسة الأصلية للمشروع)</p> <p>- تم إعداد ملحق صفقة عددا 1 بمبلغ قدره 270.546.500</p> <p>- تم بتاريخ 2024/3/1 عقد جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة اسعار ملحق الصفقة</p> <p>- بالحضيرة بتاريخ 03/2 تم إيقاف الاشغال 2024</p> <p>- تم توفير إتمادات ملحق الصفقة وتمت المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات بتاريخ 24/05/21</p> <p>-إعادة إنطلاق الأشغال يوم 2024/06/10</p> <p>-تم القبول الوفي يوم 2025/02/27.</p> <p>- تم ربط المشروع بالغاز الطبيعي بعد توفير شهادة صلوحية شبكة الغاز الطبيعي للمعهد.</p>	100%				1212169.700د	2020 2021 2023	400 400 420	تهيئة المطعم الجامعي
--	------	--	--	--	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

## مشاريع التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة أد	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال	الأشغال			
01	2019	قاعة الرياضات الفردية الشويقي	إحداث قاعة الرياضات الفردية	1200	1200							تمت تسوية الملف العقاري. في طور تعيين المصممين
02	2019	فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي بطبرية	تهيئة فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي	1800	1800						15%	تمت إسناد الصنف لمقاول سدراري للبناء والدهن وانطلقت الأشغال يوم 2025/7/9 .
03	2020	- ملعب حي المهرين	تركيز الشباك الحامية								100%	إنطلاق الأشغال بالنسبة للملعب حي المهرين بتاريخ 2025/07/2 -تم القبول الوقي بتاريخ 20 اوت 2025

## المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلية الإنجاز حسب الصيغة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أأ	مساهمة الوزارة أأ	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أأ	الأشغال			
01	2020	إحداث ملعب في بمنطقة النفيز بيرج العامري ومنطقة في النصر بالمرقاقية	ملعب في معشب اصطناعي وسياج حديدي	500		البرنامج الجهوي للتنمية				2025/04/30	20%	- تم إسناد الصيغة - إنطلقت الأشغال بتاريخ 04/30 2025/ بالنسبة للمعب النفيز - إنطلاق الأشغا بملعب في النصر 2025/10/1
02	2022	ملعب في بالدندان (البرنامج الجهوي للتنمية 2022)	تهيئة وتعشيب ملعب في بالدندان	283		البرنامج الجهوي للتنمية						- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة . - آخر إجل لفتح العروض يوم 2025/1/10. - في طور إعداد صيغة بالتفاوض المباشر بطلب من لجنة الشراءات