



متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

من 01 سبتمبر إلى غاية 10 أكتوبر من سنة 2025

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2018	مواصلة تهيئة ملعب خنيس	إعادة بناء جزء من سور الملعب البلدي بخنيس	250	250				323.444.380			تم تحويل التمويل لصالح تهيئة وصيانة السور الخارجي، تم عقد جلسة عمل بتاريخ 04 سبتمبر 2024 قصد النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع، تم الاعلان عن طلب العروض. تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض وتم احالته الى مصالح الولاية بتاريخ 11 جوان 2025. في طور فتح و تحويل الاعتمادات (323.444.380).
2	2018	مواصلة تهيئة المسيح البلدي بالمنستير	تهيئة حجرات الملابس	300	300				512.301.426		%15	تمت المصادقة على تقرير فرز العروض من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقيمة 512.301.426 الف دينار بتاريخ 11 مارس 2025. (شركة بن عائشة للأشغال والبناء). تم المصادقة على ملف الصفقة وإتمام إجراءات الانطلاق في الاشغال. تم تأجيل الانطلاق في الاشغال الى غاية 26 جويلية 2025 بطلب من نادي السباحة. تم الاستئناف الفعلي للأشغال بتاريخ 28 جويلية 2025. في انتظار توفير الاعتمادات الخاصة بإصلاح السقف. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 12 أوت و 23 سبتمبر 2025 ; اشغال متواصلة

3	2019	تهئية قاعة الرياضة مصطفى بن جئات بالمستير	تهئية حجرات الملابس	250	250	250				543.544.400	07-04-2025	90%	تم الإعلان عن طلب العروض من جديد تم فتح العروض بتاريخ 2024/11/18، تمت المصادقة على تقرير فرز العروض من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقيمة 543.544.400 الف دينار. (شركة بن عائشة للأشغال والبناء). تم إعداد ملف الصفقة. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 2025-04-07. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 04 جويلية 2025. اشغال متواصلة. اشغال شارفت على الانتهاء.
4	2020	إتمام تهئية ملاعب التنس بالمستير	توسعة المدارج	250	250	250				344998,850	17/07/2024	60%	(تم إيقاف الاشغال خلال الدورة الدولية للتنس واستأنفت بتاريخ 2024/09/03). استأنفت المقاولة الاشغال بتاريخ 2025-03-03. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 29 جويلية 2025. اشغال متواصلة. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 12 سبتمبر 2025.
5	2022	تهئية قاعة محمد المزالى	استبدال الطبقة العازلة المتقدمة لسطح القاعة	400	300	100				633.264.450			تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة، وحدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 25 أفريل 2025، تم اعداد تقرير وفرز العروض العرض الادنى (633.264.450). تم فتح و تحويل اعتمادات الوزارة (533.264.450). تم توفير الاعتمادات المتعهد بها من طرف البلدية. (100.اد). في انتظار عرضه على لجنة الصفقات العمومية قصد المصادقة.
6	2022	تعشيب ملعب فرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي بالمستير	تعشيب اصطناعي	675	500	175				6470995.960	2025-04-7	10%	تمت المصادقة على تقرير فرز العروض بقيمة تقدر بـ 647,195,960 ا.د، (شركة witco sport) تم تسجيل الصفقة. تم للانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 افريل 2025. بصدد المصادقة على الأمثلة التنفيذية من قبل المقاول. تم عقد جلسة بالحضيرة بتاريخ 23 ماي 2025. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 21

												اوت 2025.تم برمجة جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 15 أكتوبر 2025.
7	2022	تهيئة مركز الطب الرياضي بالمنستير	تهيئة وتوسعة قاعات العلاج	400								تبعاً لتوصيات الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 جويلية 2024 بمقر الولاية بخصوص المشاريع التابعة لبلدية المنستير تمت معاينة المركز وتم الاتفاق على تركيز التوسعة حسب الدراسة المنجزة، تم إعداد ملف طلب العروض. تم الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر أجل بتاريخ 25 مارس 2025. العرض الأدنى: 433,191,139 أ.د، تم توفير الفارق في الاعتمادات. 63.200 أ.د. في طور المصادقة على ملف الصفقة و إتمام إجراءات اسناد الصفقة.
9	2025	تأهيل المركب الرياضي مصطفى بن جنت بالمنستير	تهيئة شاملة	3000	3000	3000	3000					- تمت مراسلة الولاية قصد إعطاء الاذن لمصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مصممين والانطلاق في الدراسات. - وتم عقد جلسة بتاريخ 2025 /01/28 بمقر الولاية للتسريع في الإجراءات الخاصة بالمشروع. - تم إتمام إجراءات تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025-03-06. - تم المصادقة على رسائل التعيين بتاريخ 15 افريل 2025 - تم إحالة رسائل التعيين الى مصالح التجهيز بتاريخ 16 افريل 2025 - تم عقد جلسة عمل للنظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 20 ماي 2025. تم احالة ملف الدراسة الى مصالح الوزارة قصد ابداء الراي بتاريخ 22 ماي 2025. - تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 29 ماي 2025 بحضور مختلف المتدخلين و ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة و تحت اشراف السيد الوالي للنظر في الملف الفني و المالي للمشروع.

												<p>- تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في الملف الفني والمالي للدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 27 جوان 2025. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 04 جويلية 2025 تحت اشراف السيد الوزير</p> <p>- تم المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة والمنقحة جلسة عمل بتاريخ 17 جويلية 2025.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 جويلية 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة وكل الأقسام.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيدة المديرة الجهوية للتجهيز بتاريخ 05 سبتمبر 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة باعتبار كل الأقسام.</p> <p>تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيدة المديرة الجهوية للتجهيز بتاريخ 12 سبتمبر 2025 تم خلالها المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بتاريخ 23 سبتمبر 2025 بممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة. قصد معاينة المركب الرياضي. تم التوصل بتقرير المعاينة و تم احالته الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان.</p>
10	2025	تنوير الملعب الرئيسي للمركب الرياضي مصطفى بن جنت	تنوير الملعب الرئيسي للمركب	1200	1200	1200						<p>تم عقد جلسة عمل بتاريخ 14 اوت 2025 قصد النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع. في طور التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشباب و الرياضة. تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20 أكتوبر 2025. في طور فرز و تقييم العروض. تم توجيه التقرير الفني الوارد علينا من مصالح الوزارة الى الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بالمنستير.</p>

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2015	تهيئة المركب الشبابي علي السخيري بالمونستير	بناء طابق ثان مع تهيئة خارجية	1000	1000					2024/07/17	95%	تم ضمه مع مشروع سنة 2018 (150 أ.د) ليصبح قيمة المشروع 1150 أ.د، تم رصد مبلغ بقيمة 1,400 أ.د إضافية على حساب ميزانية التنمية لسنة 2023 لدعم المشروع، لتصبح قيمة المشروع 1550 أ.د، تم إيقاف الأشغال من تاريخ 2024/07/17 إلى تاريخ 2024/09/10 إلى حين استكمال النشاط الصيفي، العرض الاقل ثمننا 1703 أ.د، تم توفير الاعتمادات والانطلاق فعليا في الاشغال بتاريخ 2024-09-10. أشغال متواصلة. تم عقد جلسة عمل لمتابعة الاشغال بتاريخ 13 جوان و08 جويلية 2025. اشغال متواصلة. في طور اعداد ملحق صفقة في حدود 85.144.500 يتعلق بتجديد وحدات التسخين و يتضمن زيادة في الكميات في حدود 131.621.18. تم مراسلة مصالح الوزارة قصد توفير الاعتمادات الخاصة بتركيز المحول الكهربائي.
2	2018		تسييج العقار المجاور	150	150							
3	2023		دعم مالي للمشروع	400	400	400			1702.533			
4	2019	تهيئة وصيانة دار الشباب الحلية	راديو واب+تلفزة واب+تهيئة فضاءات التنشيط+ تجميل المدخل وفضاء بيئي	200	200	200			533,458	06/09/2023	100%	تم ضمه مع مشروع سنة 2019 (200 أ.د) ليصبح قيمة المشروع 400 أ.د . تم توفير الفارق في الاعتمادات (قيمة العرض 533,458,674)، تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 08 سبتمبر 2023، تم توجيه ملحق في الفصول الجديدة بتاريخ 2025-01-21. تم توفير الاعتمادات الإضافية. وتم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 02 ماي و06 جوان 2025. في طور القبول النهائي للأشغال. تم برمجة جلسة القبول الوقتي بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
5	2020		تهيئة نوادي الاختصاص والوحدات الصحية والشبكة الكهربائية	200	200	200						

تم إيقاف الاشغال إلى تاريخ 2024/08/19 إلى حين اخلاء النوادي من التجهيزات، تم طلب توفير اعتمادات اضافية قصد اعادة بناء السور الخارجي بناء على ملاحظة مكتب المراقبة والمهندس المستشار.	تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 19 جوان 2025. تم توفير الاعتمادات الإضافية. اشغال شارفت على الانتهاء. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 22 سبتمبر 2025. اشغال شارفت على الانتهاء.	98%	22/07/2024	265.703					250	250	تهيئة شاملة	تهيئة دار الشباب خنيس	2022	6
--	---	-----	------------	---------	--	--	--	--	-----	-----	-------------	-----------------------	------	---

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2016	استكمال بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمكين	بناء قاعة	4423112.4 7	3390855.92	1032256.55			4399577.75	11/12/2024	40%	تم فسخ الصفقة الاصلية وتم اعداد صفقة استكمال الاشغال عن طريق التفاوض المباشر، تم إحالة ملف الصفقة إلى مصالح الولاية وتمت المصادقة وفتح وتحويل باقي الاعتمادات، تم عقد جلسة معاينة لتسليم المشروع للمقاول بتاريخ 05 نوفمبر 2024 و05 ديسمبر 2024. تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 16 ماي 2025. الاشغال متواصلة في انتظار توفير باقي الاعتمادات لاستكمال الاشغال الخاصة بالفصول التي تم ارجاءها و المقدرة بـ 378,361,900 د، تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز للتشاور والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية و ذلك بتاريخ 02 سبتمبر 2025. اشغال متواصلة
2	2020	مواصلة تهيئة ملعب شراويل	بناء السياج الخارجي	300	300	300			(320,110د)	2025-02-17	60 %	تم فتح العروض بتاريخ 16 جويلية 2024. تم اعداد تقرير فرز العروض، (العرض الأدنى (320,110د) تمت المصادقة على ملف الصفقة وتم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 02-10-2025. اشغال متواصلة
3	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي	دعم مشروع تهيئة حجرات الملابس	200	200	200			210914.410د			تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر اجل بتاريخ 2024/11/25 تم اعداد تقرير فرز العروض واستكمال وثائق وتم احواله الى مصالح الولاية بتاريخ 11 مارس 2025 (شركة المدائن 210914.410د). تم فتح وتحويل الاعتمادات وتم المصادقة على ملف الصفقة. تم المصادقة على ملف الصفقة. تم برمجة جلسة للانطلاق في الاشغال بتاريخ 16 أكتوبر 2025.

4	2022	تعشيب ملعب كرة القدم بعميرة الفحول	تعشيب اصطناعي	600	600	600				653.465.770	2025-08-14	05 %	تم إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 2025-01-17، تم توفير و تحويل الاعتمادات () 653.465.770أد). تم اسناد الصفقة و تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 14 اوت 2025. تم اعداد الأمثلة التنفيذية. اشغال متواصلة
5	2024	تعشيب الملعب البلدي بشراحيل	تعشيب اصطناعي	700	700	700				725.592.340	2025-09-08	05 %	تم الإعلان عن طلب العروض. حدد اخر اجل بتاريخ 2025/01/28، تم فرز وتقييم العروض خلال جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 16 أفريل 2025 (قيمة العرض 725.592.340). تم فتح و تحويل اعتمادات المشروع. تم اسناد الصفقة و تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 08 سبتمبر 2025. اشغال متواصلة

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	بناء دار الشباب بعميرة	دراسات	70	70				1566.135.914	19/11/2024	%40	تم إيقاف الاشغال مدة 29 يوم من 2024/11/22 إلى 2024/12/20 لعدم تطابق الأمتلة الطبوغرافية مع الأرضية وتأخر مكتب المراقبة في تحديد عمق الأسس. الأشغال متواصلة. في طور استكمال اشغال الخرسانة و الهيكل.
2	2020	الحجاج	بناء دار الشباب	1000	1000							
3	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دار الشباب بالمكنين	راديو تلفزة واب + تهيئة فضاءات التنشيط والمدخل	200	200	200						في طور إتمام إجراءات إبرام الصفقة بالتفاوض المباشر. تمت إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 24 أفريل 2025. (قيمة العرض 330.662.325 د). في انتظار توفير المبلغ الاضافي المطلوب 103.894.325 د.
4	2021	تهيئة دار الشباب بمنزل فارسي	تهيئة شاملة	200	200	200						في انتظار إعادة الاعلان عن طلب العروض من جديد.
5	2022	تهيئة دار الشباب شراويل	تهيئة شاملة	200	200	200			209.923.960	14/11/2024	%75	الأشغال متواصلة. في طور القيام بأشغال تهيئة الفضاء الرياضي للمؤسسة.
6	2024	دراسة احداث دار الشباب سيدي بنور	دراسة	70	70	70						تم الاتفاق على ادماج اشغال تهيئة ملعب الحي ضمن مشروع احداث دار للشباب تبعا للإشكال العقاري المطروح بالنسبة لمشروع احداث ملعب الحي، تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2024، تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 2024/12/12. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة و المنقحة وفقا لملاحظات اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 30-04-2025. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 21 أوت 2025 للإعادة النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة و المنقحة للمشروع.
7	2025	احداث دار الشباب سيدي بنور	اشغال	1400 +	1400 +	1400 +						
8	2025	تهيئة ملعب حي بسيدي بنور		130	130	130						

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2021	تهيئة الملعب البلدي بزاوية قنطش	تهيئة الفضاء المحيط بالأرضية وحمايته من الامطار.	300	300							تم تحيين ملف الدراسة في حدود 1600 د. وتم النظر في التقرير المقدم من طرف المهندس المستشار بخصوص وضعية اسيجة الملعب (تردي وضعيتها تبعا لموقع الملعب) بتاريخ 2025/02/05 وتم الاتفاق على برمجة جلسة عمل بمقر الولاية في الغرض للنظر في مدى تأثيرها على كلفة المشروع. تم القيام بمعاينة ميدانية بحضور مدير البناءات والتجهيز بالوزارة بتاريخ 24 افريل 2025. تم عقد جلسة عمل بمقر الوزارة تحت اشراف السيد الوزير وتم الاتفاق على القيام بدراسة مائية. و تم مراسلة مصالح الولاية في الغرض.
2	2021	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل	دراسة	50	50							تم تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 18 اكتوبر 2024 , وتم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 2025/02/05, في طور إعداد الدراسة التمهيدية الموجزة المنقحة تبعا للجلسة المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2025 بالإدارة الجهوية للتجهيز. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 27 أوت 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة.
3	2025	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل	احداث قاعة	1400	1400							
4	2023	تهيئة الملعب البلدي بمنزل كامل	تنوير	300	300				284.252.360	2025/01/21	60%	تم إعداد أمثلة الإنجاز، الأشغال متواصلة.
5	2023	تهيئة قاعة الرياضة بجمال	تهيئة الأرضية وحجرات الملابس	400	400							تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان قصد النظر في تقرير الاختبار الفني للبناءة و ذلك بتاريخ 04 سبتمبر 2024, تم تحيين تقرير الاختبار وفق ملاحظات اللجنة, و في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة. تم عقد جلسة عمل للنظر في

الدراسة التمهيدية الموجزة للمشروع و ذلك بتاريخ 19 اوت 2025. في انتظار التوصل بالدراسة التمهيدية المفصلة لكل الأقسام.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الاشغال	كلفة الانجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	العدد الرتبي
			الاشغال	الدراسات	مصادر اخرى	مساهمة الجبهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024 على توفير الاعتمادات الضرورية بعد نتيجة طلب العروض، تم فتح العروض بتاريخ 29 جويلية 2024، تم إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 5 سبتمبر 2024، ورد عرض وحيد (398,672,467د)، تم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض (بقيمة 398,672,467د لفائدة شركة الجربي للبناءات العصرية) تم المصادقة على ملف الصفقة. وتم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 23 افريل 2025. تم اعداد الأمانة التنفيذية واخلاء المؤسسة. تم عقد جلسة متابعة الأشغال بتاريخ 05 سبتمبر 2025. أشغال متواصلة.	25 %						200	200	تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة نوادي الاختصاص والشبكة الكهربائية والمائية	تهيئة دار الشباب بمنزل كامل	2019	1

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2014	تهيئة ملعب الحبي بمسجد عيسى	اتمام السّياج واحداث ملعب بالعشب الاصطناعي	215		135 + 80						مشروع مدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، و قد تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 10 ماي 2024 و تم الاتفاق على تغيير مكان المشروع، كما تم خلال الجلسة اقتراح من طرف السيد كاتب عام الولاية ان يتم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة. تمت معاينة ميدانية تحت اشراف السيد والي المنستير بتاريخ 2025/01/04 وأكد على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات التخصيص. تما إتمام إجراءات التخصيص تم إتمام إجراءات تعيين المصممين (لجنة داخلية بتاريخ 2025-03-05). تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة خلال جلس عمل بتاريخ 25 جوان 2025. تم الإعلان طلب العروض وحدد آخر اجل بتاريخ 27 اوت 2025. تم فرز وتقييم العروض خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2025. العرض الأقل ثمننا 384.90.615د. في طور حالته على مصالح الولاية.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2020	دراسة بناء دار الشباب الساحلين	الدراسات	70	70	400						تم التوصل بوثائق الملكية وتم إحالتها الى مصالح التجهيز، تم المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2025 بمقر الادارة الجهوية للتجهيز.
2	2021	بناء دار الشباب الساحلين	احداث	1000	1000							تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 18 اوت 2025 قصد النظر في ملف طلب العروض. في طور تنقيح و اعداد ملف طلب العروض.
3	2025	بناء دار الشباب الساحلين	تحيين الكلفة	400	400							تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 02 جويلية 2025.
4	2021	تهيئة دار الشباب سيدي عامر	تهيئة شاملة	150	150							تم اعداد تقرير فرز و تقييم العروض تم احالته الى مصالح الولاية و تم توفير الاعتمادات 172.532.459 د. في انتظار المصادقة على ملف الصفقة.
5	2025	مواصلة تهيئة دار الشباب) إعادة تعشيب (الملعب		250	250							تم تعيين المصممين. في طور إعداد الدراسة التمهيدية الموجزة للمشروع.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2016	استكمال أشغال تهيئة وتوسيع ملعب كرة القدم منزل حياة	تهيئة السّياج والارضيّة	300	300							تم اعداد تقرير الاختبار الفني المنقح وتمت المصادقة عليه، تم الاتفاق على ضم المشروعين خلال جلسة عمل بمقر الولاية.. تم دعوة المصممين الى التنسيق وتقديم دراسة تمهيدية مفصلة ومحينه وذلك تبعا للجلسة المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2025. تم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 04 جويلية 2025 على إعداد ملف طلب عروض يحتوي جميع عناصر المشروع مع توفير الاعتمادات الضرورية وقد تم مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في الغرض وذلك بتاريخ 26 اوت 2025. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 سبتمبر 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية الموجزة. في انتظار التوصل بالدراسة المنقحة.
2	2022	تهيئة الملعب البلدي بمنزل حياة	تهيئة حجرات الملابس	300	300							تم الانطلاق في الاشغال والمصادقة على أمثلة الإنجاز. تمت مراسلة المقاوله بسبب التأخير في الإنجاز بتاريخ 2025-04-18. أشغال متواصلة
3	2020	تعشيب الملعب البلدي بزرمدين	تهيئة وتعشيب الأرضية بالعشب الإصطناعي	700	700				599.451000..	17/09/2024	30%	تم الانطلاق في الاشغال والمصادقة على أمثلة الإنجاز. تمت مراسلة المقاوله بسبب التأخير في الإنجاز بتاريخ 2025-04-18. أشغال متواصلة
4	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بزرمدين	بناء قاعة	1032		1032			1.247.762.07 2	2025-06-17	15%	مشروع مدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة. تمت إعادة طلب العروض من جديد وأسفر عن عرض بقيمة 1247762.072 د وتمت إحالة تقرير فرز

العروض إلى الولاية بتاريخ 2024/11/01 تم توفير الاعتمادات الإضافية. تم الانطلاق في الاشغال. اشغال متواصلة.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2018	تهيئة دار الشباب منزل حياة	تهيئة شاملة	200	200				455355,500 د.	2025/05/13	5%	<p>تم الإعلان عن طلب العروض، تم اعداد تقرير فرز العروض، وتمت إحالته إلى الولاية بقيمة 455355,500 د. تم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض بقيمة 455355,500 د. (شركة جربي للبناءات العصرية) تم توفير الاعتمادات وتم المصادقة على ملف الصفقة. تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 13 ماي و03 و10 جولية 2025. تم التوصل براي مكتب المراقبة بخصوص أشغال الهدم والازالة التي قامت بها المقاولة في علاقة بالقاعة الكبرى. و تم استئناف الاشغال. كما تم عقد جلسة عمل في الغرض بتاريخ 30 سبتمبر 2025.</p>

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2013	إعادة تعشيب ملعب قصر هلال	عشب طبيعي	270	270	378,414			378,414	15 مارس 2022 17-05-2022	95%	<p>تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 15 ديسمبر 2023، تم عقد جلسة عمل على عين المكان قصد متابعة صيانة العشب المدرجة ضمن الصفقة وفض إشكالية توفير مياه الري الالي من طرف بلدية المكان وذلك بتاريخ 15 ماي و26 جوان و12 و 18 جويلية 2024،</p> <p>تم توفير البذور من طرف المقاوله، واستأنفت عملية صيانة العشب الطبيعى المدرجة ضمن الصفقة. تمت جلسة معاينة بتاريخ 24 فيفري 2025.</p> <p>تم عقد جلسة معاينة الملعب قصد القبول الوقي للأشغال بتاريخ 15 ماي 2025. تم معاينة بعض التحفظات بتاريخ 23 و 26 ماي 2025 بحضور ممثل عن الوزارة.</p> <p>تم الاتفاق خلالها بالقيام بعملية البذر التكميلي لكامل الملعب بالتنسيق مع المهندس المستشار في اجل أقصاه ثلاثة أشهر مع تعهد البلدية بتوفير كمية المياه الضرورية لعملية الصيانة</p> <p>- في طور رفع التحفظات وفقا للملاحظات المنصوص عليها بمحضر الجلسة. تم إحالة مقترح المقاوله إلى مصالح الوزارة بتاريخ 02 جويلية 2025 قصد التوصل برأي الوزارة في الغرض.</p> <p>تم عقد جلسة عمل بتاريخ 12 أوت 2025 بمقر الولاية بحضور مختلف المتدخلين قصد النظر في استكمال عملية صيانة العشب. تم التوصل برأي الوزارة وتم احواله الى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 05 سبتمبر 2025.</p> <p>تم استئناف الاشغال وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 16 و 26 سبتمبر 2025 بالحضيرة بحضور مختلف المتدخلين.</p> <p>أشغال الصيانة متواصلة. تم معاينة الاشغال بتاريخ 09 أكتوبر 2025.</p>

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	تهيئة قاعة الرياضة بصيادة	ملعب خارجي لرياضة كرة اليد	100	100				116.819.820	2024/08/16	%100	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 09 جويلية 2025.
2	2019	استكمال تهيئة ملعب لمطة	تهيئة حجرات الملابس + جزء من السياج الخارجي وتهئة جوانب الملعب	190	140	50			184414.300	2025-04-08	%40	تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 24 سبتمبر 2024، تم اعداد تقرير فرز العروض (العروض الأدنى 184,414د) وتمت إحالته إلى الولاية. تم المصادقة على ملف الصنفقة. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 10 أفريل 2025. اشغال متواصلة.
3	2021	تعشيب الملعب البلدي بصيادة	تعشيب اصطناعي	600	600				626,28	10/08/2022	%60	اشغال متواصلة بنسق بطيء، تم اعداد فسخ الصنفقة نظرا لتقاعس المقاول وتعهده المقاول للانطلاق في اشغال التعشيب بداية من شهر فيفري 2025 ضمن المخطط الزمني الجديد والذي تم احالته الى الولاية بتاريخ 2024-09-27 وتم توجيه قرار تنبيه الى المقاول بتاريخ 2024-12-18، تم إتمام إجراءات توريد العشب الاصطناعي. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 6 أوت 2025 قصد اخذ عينة من العشب والحبيبات المطاطية والقيام بالتحاليل الضرورية. في انتظار التوصل بنتائج التحاليل. أشغال متواصلة.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2016	دراسة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالفاضلين	دراسات	100	2100							<p>تبعاً لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 22 جويلية 2024، تم عقد جلسة عمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 اوت 2024 تم خلالها المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بقيمة 14,280,000 د. بعد التقليل في بعض المكونات الغير مدرجة بالبرنامج الوظيفي،</p> <p>كما تمت المصادقة على القسط الاول الوظيفي في حدود الاعتمادات المرصودة و المقدرة بـ 2100 ا.د.</p> <p>تم دعم المشروع باعتماد قدره 600 ا.د من قبل مصالح الوزارة قصد الانطلاق بقسط وظيفي في حدود 2100 ا.د</p> <p>تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 24 فيفري 2025.</p> <p>تم اعداد تقرير فرز و تقييم العروض. احيل الى الولاية بتاريخ 04 جوان 2025. (قيمة العرض الادنى 2070.348.251 ا.د.)</p> <p>تم تحويل الاعتمادات الضرورية. في انتظار المصادقة من طرف لجنة الصفقات العمومية.</p>
2	2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالفاضلين	تهيئة جناح الاقامة والجناح الإداري والمطعم والوحدات الصحية ووحدات الترفيه	1400								
3	2024	تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالفاضلين	تحسين الكلفة	600								

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
2	2023	تعشيب الملعب البلدي بالمصدور	تعشيب اصطناعي	600	600							تمت معاينة الملعب بتاريخ 23 اوت 2024 بحضور جميع أطراف اللجنة المشتركة، تم اعداد تقرير في الغرض، كما تم التنصيب على مواصلة دراسة المشروع خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024، تم الاتفاق على مواصلة دراسة المشروع، وتم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير، بتاريخ 28/11/2024. تم احالة نسخة من الملف المالي الى مصالح الوزارة بتاريخ 19 ماي 2025. تمت المعاينة على عين المكان بحضور السيد مدير البناءات والتجهيز بمصالح الوزارة بتاريخ 24 افريل 2025. تم مراسلة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز قصد اعداد دراسة مائية تنفيذا لمخرجات الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 04 جويلية 2025.
3	2024	تهيئة الملعب البلدي بمنزل النور	تهيئة السور الخارجي	350	350							تم إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح التجهيز تم تعيين مصممين خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 18 سبتمبر 2024 وتم النظر في الدراسة التمهيدية المنجزة بتاريخ 21/01/2025. تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 30 أفريل 2025. تم اعداد ملف طلب العروض وتم احالته الى مصالح الولاية. في انتظار الاعلان عن طلب الاعلان.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2021	تهيئة دار الشباب ببنبلة	تهيئة شاملة	300	300				398.447.700			تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع تبعا للجلسة المنعقدة بتاريخ 28-07-2023, كما تم المصادقة على تقرير الاختبار الفني وتم تحيين ملف طلب العروض، وتم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20/02/2025. تم اعداد تقرير تقييم العروض (العرض الأدنى 398.447.700) وتم احواله الى مصالح الولاية بتاريخ 22 ماي 2025. تم توفير الفارق في الاعتمادات (123.648 أ.د). في انتظار المصادقة على ملف الصنف.
2	2023	تهيئة دار الشباب منزل النور	تهيئة شاملة	150	350							تم التوصل بتقرير اختبار فني منقح للبناية (1300د)، وتم رصد 200 ألف دينار اعتمادات إضافية على حساب ميزانية 2025 تم تعيين المصممين. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 سبتمبر 2025 قصد النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة للمشروع. في انتظار التوصل بالدراسة المنقحة بالتنسيق مع المهندس مستشار هياكل.
3	2025	تهيئة دار الشباب منزل النور	تهيئة شاملة	200								
4	2024	مواصلة تهيئة دارالشباب مصدر	تهيئة شاملة	300	300							تم عقد جلسة عمل بتاريخ 15-ماي-2025. لإعادة النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 01 سبتمبر 2025 للنظر في ملف طلب العروض. في انتظار الإعلان عن طلب العروض.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال	الاشغال			
1	2020	تهيئة ملعب الوردانين	انارة الملعب	250							40%	تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع خلال جلسة عمل بتاريخ 29-09-2023, تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لفتح العروض بتاريخ 17 ماي 2024, ورد للفرز بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير بتاريخ 08 اوت 2024, تم استكمال الوثائق من قبل المقاوله، العرض الأدنى يقدر بـ336,897,075د وتم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية، وتم المصادقة على ملف الصنفه بتاريخ 11 فيفري 2025 و تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 أفريل 2025. تم اعداد الأمثلة التنفيذية وتم المصادقة عليها. اشغال متواصلة. تم برمجة جلسة عمل بالحضيره بتاريخ 17 أكتوبر 2025.
2	2022	تهيئة الملعب البلدي بالوردانين	تهيئة السياج الداخلي	300	200	100						- قيمة الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع تجاوزت الاعتماد المرصود (686.579.782 د.ا) - تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 04 جويلية تم الاتفاق على إعادة النظر في الملف الفني والمالي للمشروع وتوفير الفارق في الاعتمادات وذلك على حساب ميزانية الاستثمار لسنة 2026. وقد تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في الغرض. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 24 سبتمبر 2025 للتثبيت و إعادة النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسة				كفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي ببنان	تهيئة حجرات الملابس	200	200							تم إحالة ملف طلب العروض المحين الى مصالح الولاية بعد التقليل في حدود الاعتمادات، تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 01 أكتوبر 2024، تم فرز العروض، ورد عرض وحيد (340,294د). تم عقد جلسة مناقشة أسعار بعض الفصول بمقر الولاية. تم فتح وتحويل اعتمادات المشروع. في طور التأشير و المصادقة على ملف الصفقة من قبل مراقب المصاريف العمومية.
2	2022	تهيئة ملعب كرة القدم بطوزة	تهيئة السور الخارجي	300	300							تم تحويل الاعتماد المخصص للمشروع لتهيئة السور الخارجي. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 30 أبريل 2025 للنظر في الدراسة التمهيدية المفصلة. التقديرات المالية الاولى للمشروع بقيمة 527.443.7 تجاوزت الاعتماد المرصود (400 أ.د). تم الاتفاق على توفير الاعتمادات الضرورية خلال الجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 04 جولية 2025 و ذلك على حساب ميزانية التنمية لسنة 2026.
3	2025	مواصلة تهيئة ملعب كرة القدم بطوزة	تهيئة السياج			100						

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2018	دراسة إحداث دار شباب ببنّان	دراسات	70	70							تم توفير العقار من طرف بلدية المكان، في انتظار تغيير صبغة الأرض من طرف مصالح بلدية بنان بوضر وذلك في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية والدراسة الجيوتقنية واستكمال الملف المرجعي للمشروع (منطقة خضراء مقبرة حسب مثال التهيئة العمرانية). تم القيام بمعاينة ميدانية بتاريخ 24 أبريل 2025 لجملة من العقارات على ملك الدولة سعياً لانتقاء عقار يستجيب لوظيفية المشروع. تم التنصيص عل مزيد التحري في وضعية العقار و ذلك تبعا للجلسة المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 04 جويلية 2025 و قد تم مراسلة مصالح بلدية بنان في الغرض و ذلك بتاريخ 27 اوت 2025.
2	2019	مواصلة تهيئة دار الشباب طويزة	تهيئة القاعة الكبرى والفضاء الخارجي	50	50							تمت إحالة تقرير تقييم العروض إلى مصالح الولاية بتاريخ 2024/11/11 بمبلغ 169116.850. تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 22 أفريل 2025. اشغال متواصلة.
3	2022			100	100						60%	

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2020	تهيئة الملعب البلدي بالبقالطة	تهيئة حجرات ملابس	200	200				439.518.17			تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 2025/02/19, تم اعداد تقرير فرز و تقييم العروض و حالته الى مصالح الولاية (العرض الادنى 439.518.170 أ.د). تم فتح وتوفير الاعتمادات. في طور المصادقة على ملف الصفقة و استكمال إجراءات اسناد الصفقة و الانطلاق في الاشغال.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2019	تهيئة وتوسيع مركز التّخميم و الاصطيفاف بالبقالطة قسط 04	إضافة جناح إقامة	500	500				797.389.925			تم الإعلان عن طلب العروض في مرحلة اولى وتم اسناد الصفقة غير ان مدة صلوحية العرض قد انتهت نظرا لعدم توفر الاعتمادات، وفي المناسبة الثانية عرض غير مثمر نظرا لعدم استكمال الوثائق من قبل المقاوله، تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 28 فيفري 2025. تم اعداد تقرير فرز وتقييم العروض واحالته الى مصالح الولاية. العرض الأدنى 797.389.925 أ.د. تم توفير الاعتمادات. في انتظار المصادقة من طرف لجنة الصفقات العمومية.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2025	احداث ملعب لكرة السلة ببني حسان	احداث ملعب	500	500							في طور النظر في تغيير صبغة المشروع (اقتراح الجهة تحويل اعتمادات المشروع لصالح احداث مدارج) تم احالة الملف الى مصالح الوزارة قصد ابداء الراي وذلك بتاريخ 15 ماي 2025. في انتظار التوصل برأي مصالح الوزارة.

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الانجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر اخرى	الدراسات	الاشغال			
1	2017	تهيئة دار الشباب الغنادة	تهيئة شاملة		200							تم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024 على اعتماد التفاوض المباشر، تم إتمام إجراءات إبرام الصفقة بالتفاوض المباشر وتم إحالة تقرير تقييم العروض إلى مصالح الولاية بتاريخ 2025/01/08. تم فتح وتوفير الاعتمادات (قيمة العرض 310.494.622 أ.د.) في انتظار المصادقة قصد إتمام إجراءات اسناد الصفقة

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية المنستير

المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية PRD

العدد الرتبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	الدراسات	الاشغال			
1	2014	تهيئة ملعب الهي بمسجد عيسى	اتمام السياج واحداث ملعب بالعشب الاصطناعي	215						مشروع مدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، في طور النظر في إمكانية تغيير مكان المشروع، وقد تم عقد جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 10 ماي 2024، تم تغيير مكان المشروع، كما تم خلال الجلسة اقتراح من طرف السيد كاتب عام الولاية ان يتم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة و دعوتها لدعم المشروع حسب الامكان، تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأماكن الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 26 جويلية 2024 قصد تخصيص العقار. وتمت معاينة ميدانية تحت اشراف السيد والي المنستير بتاريخ 2025/01/04. تم إتمام إجراءات التخصيص. تم المصادقة على رسائل التعيين بتاريخ 16 افريل 2025. تم الإعلان طلب العروض وحدد اخر اجل بتاريخ 27 اوت 2025. تم فرز وتقييم العروض. في طور حالته الى مصالح الولاية.
2	2021	تهيئة ملعب حي بسيدي بنور	احداث ملعب بالعشب الاصطناعي و سياج	120		240				تم الاتفاق على ادماج اشغال تهيئة ملعب الهي ضمن مشروع احداث دار للشباب تبعا للإشكال العقاري المطروح بالنسبة لمشروع احداث ملعب الهي، تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2024، تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 2024/12/12. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة وفقا لملاحظات اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 2025-04-30. تم عقد جلسة عمل بتاريخ 21 أوت 2025 لإعادة النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع.

العدد الترتيبي	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	الدراسات	الاشغال			
1	2018	بناء قاعة للألعاب الفردية بزمردين	بناء قاعة		1032	1032			25%	تم اعتماد صيغة التعيين المباشر بالنسبة لدراسة المشروع و تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 2023-04-24 كما تم اختيار مكتب المراقبة و اعداد الاذن بالتزود، تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الاولى و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 27 نوفمبر 2023، العرض الأقل ثمننا 1346 أ.د. . غير ان المقاوله تخلت عن العرض، تمت إعادة طلب العروض من جديد وأسفر عن عرض بقيمة 1247762.072 د وتمت إحالة تقرير فرز العروض إلى الولاية بتاريخ 2024/11/01 تم توفير الاعتمادات الإضافية. تم الانطلاق في الاشغال. اشغال متواصلة.
2	2025	احداث ملعب فرعي معشب بالمركب الرياضي بالوردانين	احداث ملعب فرعي معشب عشب اصطناعي		13 40					- مشروع مبرمج على حساب برنامج التنمية المندمجة - تم تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 جوان 2025 - تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع وتم المصادقة عليها بتاريخ 24 جويلية 2025 (1144 أ.د) . - تم اعداد ملف طلب العروض وتم احواله الى مصالح الولاية بتاريخ 14 أوت 2025 قصد الإعلان عن طلب العروض. تم الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 26 سبتمبر 2025. تم فرز وتقييم العروض. عرض مشط غير مثمر 1788.743.390 د .