

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المندوبية الجهوية بنابل

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر سبتمبر 2025

معمدية نابل

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2016	تهيئة ملعب الرقي	إتمام السياج الخارجي و تهيئة الأرضية	783	250	533	-	250	2023	-	في مرحلة عرض الملف طلب العروض على لجنة الصفقات للبلدية
2019	تهيئة قاعة الرياضة الشاطئ 1 نابل وقاعة الرياضة بئر شلوف	تهيئة خارجية و تهيئة حجرات الملابس و المداخل و تغيير أرضية القاعة و الشبكة الكهربائية	985	300	685			2023	100	تم بتاريخ 2024/12/23 رفع التحفظات و القبول الوقي للأشغال .
2018	تهيئة ملاعب رياضية بنهج محمد التلاتي بنابل	تهيئة 02 ملاعب رياضية و بناء حجرات ملابس	800	-	800			2024	60	مشروع بلدي بتمويل ذاتي من بلدية نابل . في طور الأشغال . التقدم المادي 90%
2020	تهيئة مقر المندوبية	بناء مغارة و تهيئة الفضاء الخلفي	100	100	-	-	100	2022	10	في طور تحيين الدراسات من قبل المهندس المعماري حسب البرنامج الوظيفي المعدل
2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي بنابل	تعشيب طبيعي للملعب البلدي	750	500	250			2023		تم إعادة الإعلان عن الاستشارة الخاصة بالاختبار الفني للأرضية بتاريخ 2025/09/03. في طور صياغة تقرير تقييم العروض الإستشارة.
2025	توسعة مقر المندوبية الجهوية	بناء طابق ثاني	400	400	-					مراسة الإدارة الجهوية للتجهيز لاعتماد البرنامج الوظيفي المعد من قبل المصالح المختصة بالوزارة بتاريخ 2025/09/09

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2022	تهيئة مركز الإقامة بالمركب الشبابي بنابل	تهيئة الجناح C بمركز الإقامة	500	500						في مرحلة إعداد إجراءات التعيين المباشر لتعيين المصممين .

معمديّة الحمامات

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2014	تهيئة ملعب الحمامات	بناء المدرج	3200	700	2500	30	3170	-		تم عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بتاريخ 2025/09/12 وتمت المصادقة على إعادة الإعلان عن طلب العروض . في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض .
2022	إحداث ملعب حي ببلدية سيدي الجديد.	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م2	200	200						تم إضافة مكونات جديدة للمشروع ووقع مطالبة البلدية بتوفير الاعتمادات الإضافية . تم عقد إجتماع بمقر المندوبية بتاريخ 2025/09/25 ومناقشة ملف الدراسات الأولية وقرر تحيين الملف بإنجاز تهيئة و تعشيب الملعب و السور الداخلي والتنوير فقط في حدود الإعتمادات المبرمجة .
2024	تهيئة ملعب الحفرة بجانب قاعة الرياضة بالحمامات	تهيئة ملعب لكرة اليد	500		500		500			مشروع بتمويل البلدية .في طور لإتمام إجراءات التعيين المباشر للمصممين ..في إنتظار المصادقة على رسالة التعيين .

معمديّة قرمبالية:

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تعشيب ملعب فندق الجديد	تعشيب اصطناعي للملعب	600	600	-	-	-	-	-	تم التنسيق مع البلدية و موافاتنا بتقرير تقييم العروض محين بتاريخ 2025/09/29 ومراسلة إدارة التخطيط والتقييم لفتح الإعتمادات بتاريخ 2025/09/29 .
2020	تعشيب الملعب البلدي بنيانو	تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب البلدي بنيانو	800	600	200	-	800	-	70	في طور الأشغال (تم الإنتهاء من تهيئة الأرضية . تم توفير كمية العشب الاصطناعي (فيفري 2025)والحبيبات المطاطية(أفريل 2025) وفي مرحلة القيام بالتحاليل المخبرية على العينات من العشب والحبيبات (تم بتاريخ 2025/05/07 أخذ العينات ومراسلة المختبر). تم بسط الأرضية بالعشب الاصطناعي وفي مرحلته الأخيرة لعملية التسلم الوقتي. تم بتاريخ 2025/09/05 حضور معاينة الأشغال قصد القبول الوقتي وتم ملاحظة جملة من النقائص وتعهد المقاول برفعها.

2024	تعشيب الملعب البلدي بقرمبالية	تعشيب إصطناعي للملعب الرئيسي	1300	-	1300	-	1300	10	2025	مشروع ممول من بلدية قرمبالية باعتمادات ذاتية في حدود 1300 أ.د. إنطلاق الأشغال بداية شهر مارس وفي طور الأشغال (نسبة تقدم الأشغال 50 بالمائة).بطى في إنجاز الأشغال من طرف المقاول .
------	----------------------------------	---------------------------------	------	---	------	---	------	----	------	---

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2020	دراسة بناء دار الشباب بفندق الجديد سلتان	دراسة بناء دار الشباب	70	70	-	70	-	-	-	تم بتاريخ 2025/03/21 مو افاتنا من قبل البلدية بمثال أشغال مختلفة حسب بطاقة وصفية للعقار (المعدة من فيل الإدارة الجهوبة لاملاك الدولة والشؤون العقارية) موضوع الرسم العقاري 584764/37224 نابل راجع بالملكية للدولة الخاص و مراسلة الوزارة بتاريخ 2025/03/28 لتخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة . جلسة تسريع إنجاز المشاريع بمقر الولاية بتاريخ 2025/04/04 و التوصية بمتابعة عملية تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة.

معمديّة بني خالد

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تنوير الملعب البلدي ببني خالد	تنوير الملعب الفرعي	306.9	306.9	-	10	296.9	-	90	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2025/09/03.
2022	تهيئة ملعب كرة اليد بزواية الجديدي	تعلية السور الخارجي و تهيئة الأرضية و حجرات الملابس	300	300						تم تعيين المصممين في طور الدراسات.
2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي ببني خالد	تعشيب اصطناعي للملعب	96462 7.150	96462 7.150			96462 7.150	2025		في طور عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات للمصادقة . تمت المصادقة على الملف بتاريخ 13/09/2025 . في طور إتمام إجراءات التعاقد مع المقاول.

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2025	تهيئة دارالشباب زاوية الجديدي	مراجعة الشبكة الكهربائية	100	100	-					..في مرحلة الإعلان عن إستشارة لتعيين مكتب دراسات لإنجاز الدراسات .
2025	تهيئة دارالشباب بني خلاد	تعشيب الملعب	200	200	-					في طور الدراسات .

معمدية منزل بوزلفة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2020	دراسة و بناء قاعة	دراسة و بناء	150	150	-	150	3500	-	-	في انتظار حل الاشكال بهيئة عمادة المهندسين (ملف لدى الهيئة منذ شهر ماي 2025)
2023	للرياضات الجماعية بمنزل		2500	2500	-					
2025	بوزلفة		1000	1000	-					

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2021 2022	دراسة بناء مدارج بالملاعب البلدي بسليمان	بناء مدارج	80 700	80 700	- 400	80	1100			في طور تسجيل الصنفقة .
2022	إحداث ملعب حي ببلدية الشريفات بوشراي	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م2	200	200	-					في طور الإجراءات الإدارية لتخصيص العقار
2024	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بسليمان	تهيئة شاملة للقاعة) سقف القاعة و إصلاح أرضية القاعة)	887	300	587		887			انطلاق الاشغال بتاريخ 2025/09/02

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب – دار الشباب سليمان-	تهيئة شاملة	165	165	-		165	2023	100	تم الإستلام الوفي للأشغال بتاريخ 2024/05/16.

معمديّة بوعرقوب

قطاع الرياضة :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفّة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2024	تهيئة ملعب كرة اليد ببوعرقوب	إعادة تغليف أرضية الملعب	200	-	200	-	200			تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/09/19 .

قطاع الشباب :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفّة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2016	تهيئة دار الشباب بوعرقوب	تهيئة فضاء رياض و تعلية السياج	200	200	-	15	185	2018	80	تم موافاتنا بتقرير تقييم العروض و مراسلة الوزارة لفتح الاعتمادات
2025	تهيئة دار الشباب بوعرقوب	تحسين كلفة تهيئة الفضاء الرياضي	150	150	-					

معمديّة دار شعبان الفهري

قطاع الشباب :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفّة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب – د ش دار شعبان الفهري –	تهيئة شاملة	282	282					100 %	تم بتاريخ 2024/05/16 القبول الوقي للأشغال.

معتمدية بني خيار

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تعشيب الملعب البلدي بالصمعة	تعشيب اصطناعي و إتمام حجرات الملابس	600	600	-	-	-	2021	-	في طور الإعلان عن طلب العروض بمنظومة TUNEPS
2020	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بالصمعة	دراسة بناء	70	70	-	70	-	2020	-	تم تعيين المصممين وفي طور الدراسات
2023	تهيئة الملعب البلدي ببني خيار	بناء حجرات ملابس	400	400	-	-	-	2024	-	تمت الموافقة على ملف الدراسات التمهيدية الموجزة والمنقحة بكلفة جمالية قدرها 679.8 أ.د ودعوة المصممين لتقديم ملف الدراسات التمهيدية المفصلة APD وفي طور المصادقة من قبل مكتب المراقبة الفنية.

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2024	تهيئة وتوسيع دار الشباب المعمورة	تهيئة داخلية و توسيع	300	300	-	-	-	-	-	تم إحالة ملف تقييم العروض بالاستشارة المتعلقة باختيار مكتب الدراسات الى مراقب المصاريف العمومية للتأشير. تم التأشير على التهمد بالنفقة من قبل مراقب المصاريف وتم مد مكتب الدراسات بالإذن بالتزود بتاريخ 13/09/2025 لإنجاز المطلوب .
2025	تهيئة دار الشباب الصمعة	تعهد الشبكة الكهربائية و الوحدات الصحية	150	150	-	-	-	-	-	في انتظار القيام بإعلان عن إستشارة لإنجاز إختبار فني للشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وإعداد الدراسة ومتابعة الإنجاز من قبل بلدية المكان

معتمدية قربة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تهيئة ملاعب التنس بقربة	تهيئة الأرضية و إنجاز 3ملاعب تنس و بناء السور الخارجي المنهار (جبر أضرار الفيضانات)	330	250	80	-	-	-	-	ملف في انتظار البت فيه

2020	تهينة الملعب البلدي بتازركة	تنوير الملعب	352	250	102	-	-	2020	100	تم الإنجاز والإستلام الوقتي للأشغال (أبريل 2024). و تم الاستلام النهائي خلال شهر ماي 2025.
------	-----------------------------	--------------	-----	-----	-----	---	---	------	-----	---

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2023	مواصلة تهينة مركز الإقامة بدارالشباب قرية	تعشيب فضاء رياضي	200	200				-		في مرحلة تعيين المصممين

معمديّة الميدة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2023	تهينة قاعة الرياضة بالميدة	تهينة الأرضية وحجرات الملابس وإصلاح سقف القاعة	400	400				2023		تم تعيين المصممين وفي طورالدراسات

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2013	مواصلة تهينة مركز التخديم والاصطياف الرجا	تهينة فضاء رياضي معشب	200	200	-	-	200	-	-	في إنتظار المصادقة على رسالة تعيين المصممين من قبل لجنة مراقبة المشاريع العمومية المختصة.
2020	تهينة مركز التخديم والاصطياف الرجا	تغطية كلفة الفضاء الرياضي و تهينة المطعم	300	300	-	-	-	-	-	
2020	تهينة دارالشباب أم ذويل	إصلاح التصدعات و السطوح و تعلقة السياج	150	150	-			2024	-	تم بتاريخ 2025/09/25 إحالة ملف تقرير تقييم العروض للولاية قصد عرضه على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية للمصادقة .
2023	مواصلة تهينة دارالشباب بأم ذويل	إعتمادات إضافية لإعادة بناء جزء من المؤسسة	350	350						

معتمدية منزل تميم:

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2010- 2012	دراسة بناء قاعة الرياضة منزل حر	بناء قاعة للرياضة	200	165	35	200	-	-	-	في طور اعداد ملف الدراسات الخاصة بالتنسيق مع المهندس المعماري في انتظار إتمام الدراسات من طرف البلدية.
2021	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	بناء قاعة الرياضات الجماعية	2300	2300						
2025	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	تحيين كلفة الأشغال	1200	1200						
2024	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بمنزل تميم	دراسات	70	70		70				في طور عرض ملف تعيين المصممين على انظار اللجنة الجهوية للصفقات
2025	بناء قاعة تنس الطاولة بمنزل تميم	أشغال بناء القاعة	1400	1400						

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2020	تهيئة دار الشباب بالوديان	تعشيب فضاء رياضي	288	288	-			2025		تم الانطلاق في الأشغال 24 جويلية 2025 (نسبة تقدم الأشغال 70%).
2021	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بمنزل تميم	تهيئة ملاعب رياضية	600	600						في طور إجراءات تعيين المصممين .

معمدية قليبية

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2014	تهيئة ملعب كرة الطائرة بأزمور	تهيئة الأرضية و حجرات الملابس والسور الداخلي و الخارجي	200	200	-	12	188	-	-	في إنتظار الإعلان عن الإستشارة من طرف بلدية أزمور أو النظر في مواصلة المهندس المستشار المعين سابقا لتحيين الدراسات . تم عقد جلسة متابعة إنجاز المشاريع بمقر الولاية يوم 2025/04/04 و دعوة البلدية إلى العمل على تسوية وضعية تعيين المهندس المستشار وتعيين البرنامج الوظيفي طبق للإعتمادات المتوفرة . تقرر تسوية وضعية المهندس المستشار السابق وخلاصه في مستحاقاته و تم إعلان عن إستشارة لتعيين مهندس مستشار بتاريخ 2025/09/18 .
2020	تهيئة ملعب كرة الطائرة بملول	تهيئة الأرضية و حجرات الملابس والسياج	200	200	-			2020	-	جلسة متابعة إنجاز المشاريع بمقر الولاية يوم 2025/04/04 و دعوة البلدية ومصالح الإدارة الجهوية لأمالك الدولة إلى التوصل إلى تسوية الوضعية العقارية مع الورثة و في صورة عدم القيام بذلك الشروع في إجراءات عملية الإنزعاج .
2022	تهيئة المركز الوطني لكرة الطائرة بقلبية	تهيئة السياج الخارجي و الواجهة الأمامية و تعهد القاعة و إنجاز ملعب لكرة الطائرة الشاطئية	650	650						تم تعيين المصممين وفي طور الدراسات
2025	تهيئة قاعة الرياضة عيسى بن نصر بقلبية	تعهد الشبكة الكهربائية و السوائل	600	300	300					تم مواتنا بملف الاختبار في لقسط السوائل وبالبرنامج الوظيفي وتم تسجيل بطء من قبل البلدية .

معمدية حمام الغزاز

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2025	تهيئة ملعب كرة الطائرة بدار علوش	تهيئة أرضية الملعب	100	100			100			تم إزالة عمود الكهرباء المحاذي للملعب و التوصية بالقيام بإستشارة لتعيين مكتب دراسات . (بطى من قبل البلدية)

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	دراسة بناء دار الشباب بدار علوش	دراسات	70	70	-	70	-	-	-	تم تعيين المصممين و في طور عرض ملف الدراسات الأولية
2020 2025	بناء دار الشباب بدار علوش	بناء دار لشباب	1000 400	1000 400	-	-	1400	-	-	التمهيدية على انظار لجنة البناءات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز

معمدية الهوارية

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2022	إحداث ملعب حي ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايير	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م ²	200	200						تمت دعوة البلدية للتنسيق مع الإدارة الجهوية لأماكن الدولة و الشؤون العقارية لإعداد تقرير إختبار لقيمة العقار المقترح قصد إقتناؤه من قبل البلدية (جلسة لجنة تسريع إنجاز المشاريع يوم 2025/04/04 بمقر الولاية) . تم بتاريخ 2025/04/16 موافقتنا بمراسلة من قبل البلدية و إعلاننا بأن البلدية بصدد إتمام إجراءات إقتناء عقار على ملك المجلس الجهوي بمنطقة بئر الجدي.

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب - د ش الهوارية -	تهيئة شاملة	232	232				2024	95	بتاريخ 2025/02/11 تم الإستلام الوقي للأشغال .

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2022	تهيئة الملعب البلدي بتاكلسة	بناء حجرات ملابس	400	400	-	-	-	-	-	تم موافاتنا بتقرير فرز العروض وفي انتظار توفير الاعتمادات الإضافية من قبل البلدية (344 اد). تمت مراسلتنا بتاريخ 2025/09/16 و الإفادة بعدم توفر إعتمادات من قبل البلدية . تم بتاريخ 2025/09/22 مراسلة إدارة التخطيط و التقييم و موافاتها بتقرير فتح و تقرير تقييم العروض والعرض الأدنى و طلب فتح الإعتمادات الكاملة للصفقة .

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2025	مواصلة بناء دار الشباب تاكلسة	تعشيب إصطناعي للفضاء الرياضي	200	200	-					في طور الدراسات التمهيدية المفصلة