

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد

تقرير متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر سبتمبر 2025

معمدية سيدي بوزيد الغربية **قطاع الرياضة**

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصيغة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال أ.د.			
01	2019	تهيئة ملعب إختصاص بجوار قاعة الشهيد محمد البراهمي.	ملعب كرة قدم مصغر	200	200	0		ق هياكل : 8.9 أ.د	240.011	20/09/08 24	90%	تم إطلاق الأشغال يوم 2024/08/09 بصدد التحضير لوضع طبقة العشب الاصطناعي.

معمدية..سيدي بوزيد الغربية **قطاع الشباب:**

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصيغة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد.	تهيئة قاعة نشاط كبرى	250	100 %	0	0	- هندسة معمارية : 12.8 أ.د - مراقبة فنية : 3.153 أ.د				بصدد إسناد الصيغة بالتفاوض المباشر.
02	2019	تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد قسط الجيل 2	تهيئة مدخل، ساحة داخلية، تهيئة فضاء استقبال، فضاء ألعاب فيديو، تهيئة قاعة إعلامية	200	100 %	0	0		250.87			تم إسناد الصيغة بالتفاوض المباشر لمقاولات ناجح كداشي بمبلغ 250.87 أ.د وذلك بتاريخ 2025/06/20.
03	2021	المركب الشبائي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	200	100 %	0	0	ق الهياكل 10.1 أ.د	195.3 أ.د			بصدد إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد تخلي المقاول الفائز بالصيغة.
04	2022	تهيئة دار الشباب بجي الخضراء.	صيانة الكهرباء و الوحدات الصحية		100 %	0	0	كهرباء : 5211 د سوائل : 2680 مراقبة فنية 4.859				تم إعادة طلب العروض بتاريخ 2025/09/02
05	2025	تهيئة دار الشباب حي الخضراء	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	200	100 %	0	0					بصدد إعداد ملف طلب العروض.

06	2025	مركب 17 ديسمبر	وحدات صحية، كهرباء	200	% 100	0	0	0	بصدد إعداد البرنامج الوظيفي
----	------	----------------	--------------------	-----	-------	---	---	---	-----------------------------

رمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	احداث حديقة رياضية بسيدي بوزيد.	ملاعب رياضية مشربة حجرات ملابس	950 أ.د	100 %	0	0	47.63	1.89 م د			تم بتاريخ 2025/08/05 إسناد الصنفه والتي تبلغ 1.896 م د إلى مقاولات أسامة محفوظي.
02	2013	احداث مركز جموي للطب الرياضي بسيدي بوزيد.	قاعات تمرض Jaccuzi Sauna	950 أ.د	100 %	0	0	64.7			100%	تم رفض طلب المقاول بفسخ الصنفه بالتراضي من طرف هيئة المتابعة والمراقبة. بصدد إصلاح النقص المسجلة في قسط السوائل.
03	2014	تجديد العشب الطبيعي و شبكة الري الأوتوماتيكي بالمركز الجهوي لالعاب القوى بسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	600	100 %	0	0	2.440 مراقبة فنية	870			تم إطلاق الأشغال بتاريخ 2025/05/09.
04	2024	دراسة تهيئة المضمار الإصطناعي بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	دراسة الهياكل و ط ش م	100	100 %	0	0	قسط الإختبار الفني 5793د				تم بتاريخ 2025/01/31 رفع العينات للإختبار الفني للمضمار. تمت مناقشة الإختبار الفني و المصادقة عليه بتاريخ 2025/04/17 و إحالته إلى المصالح المركزية قصد إبداء الرأي.
05	2015	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	600	100 %	0	0	المراقبة الفنية : 3729 د	314			تم الاتفاق خلال جلسة بالولاية بتاريخ بمقر المندوبية بتاريخ 2025/06/16 على النظر في إمكانية تشييد الملعب بالعشب الإصطناعي وذلك بعد التثبت من الإجراءات الإدارية و القانونية.
06	2019 2023	تهيئة ملعب العاب القوى بالفايز : حجرات ملابس + ملعب رياضي + سور	مضمار 400 م ملعب كرة قدم مصغر حجرات ملابس	600	100 %	0	0	دراسات جيوتقنية : 2737 د ه معارية 33. أ.د				تمهدت بلدية فايز بالتكفل بقسط السياج وذلك بتاريخ 2025/05/15.

معمديّة سيدي بوزيد الشرقية.....:قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة مركز إستقبال و سياحة الشباب	تهيئة مطبخ تهيئة قاعة أكل تهيئة مدخل	500	% 100	0	0	ه معمارية : 19.057 مراقبة فنية :3729	629.75 أد			تم فتح الإعتمادات من طرف الوزارة للإنطلاق في الأشغال و المقدرة بـ 629 أد.
02	2025	مواصلة بناء دار الشباب لسودة	إحداث ملعب كرة قدم مصغر	250	% 100	0	0	م فنية 1237 د				بصدد تعيين المصممين.

معمدية المزونة.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، فضاء انترنات، فضاء مبادرة، فضاء ألعاب، نادي موسيقى، هيئة الفناء الداخلي	200	% 100	0	0	مراقبة فنية د 2486	190.465	20/03/22 21	% 30.	تم فسخ الصفقة مع المقاول بموجب قرار ماضي بتاريخ 2024/11/ 07. بصدد إعداد ملف طلب العروض.

معتمدية السوق الجديد.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة دار الشباب		50	% 100	0	0	مراقبة فنية د 2486 هندسة معمارية : 3.791 أ.د	82.7 أ.د	20/05/02 23	%60	تم إطلاق الأشغال بتاريخ 2023/05/02. تم تحقيق نسبة تقدم بـ 60% تمت معاينة الحظيرة من طرف مكتب المراقبة الفنية بتاريخ 2025/06/12 كما تم تسليم إذن إستئناف الأشغال إلى المقاول بنفس التاريخ.

معتمدية.بئر الحفي.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم إسناد الصفة وبيد الإعداد لإطلاق الأشغال.

معمديّة. جملة..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2011	بناء قاعة للألعاب الفردية بجملة	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	600	%100	0	0	60			50 %	تم تحيين الكميات في قسطنطين الهندسة المدنية و السوائل. تم تحيين الكميات في قسطنطين الكهرباء و إيداع الملف لدى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/06/23 بصدد الإعداد لعقد جلسة مناقشة قسطنطين الكهرباء.
02	2025	إعادة تعشيب الملعب البلدي بجملة	تعشيب إصطناعي	700	%100	0	0	م فنية 1225 د				بصدد إعداد البرنامج الوظيفي.

معمديّة جملة.....: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة دار الشباب بجملة (تعشيب الملعب)	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر وحدات صحية	150	%100	0	0	ق هياكل : 3.791 د مراقبة فنية : 1808 د	258.8 أ.د		.	تم بتاريخ 2024/12/11 الموافقة على إقتراح إسناد الصفقة لمقاولات سلم للإنشاءات. بصدد الإعداد لإمضاء الصفقة وتسليم الإذن إداري لبداية الأشغال.

معتمدية..السبالة.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة الملعب البلدي بالسبالة	سياج خارجي	300	%100	0	0		398 أ.د	202/06/22 4	80 %	بصدد الأشغال
02	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم إسناد الصنف و بصدد إعداد الملف الإداري

معتمدية السبالة.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة دار الشباب السبالة (فضاء رياضي)	فضاء رياضي	170	%100	0	0		90.606		.	تم عقد جلسة إطلاق الأشغال بتاريخ 2025/10/09.

معتمدية: أولاد حفوز..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بأولاد حفوز	مساحة ألعاب جماعية وحدات صحية حجرات ملابس	2300	%100	0	0	150 9.758 مراقبة فنية	5.196 م د			تم بتاريخ 2025/07/29 إحالة إعتمادات مقدرة ب 5.19 م د لبدأ الأشغال. بصدد إعداد الملف الإداري لانطلاق الأشغال.
02	2020 2023	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بأولاد حفوز	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	200	%100	0	0	2.499 مراقبة فنية	2226320	2024/06/25	%100	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2025/02/14 كما تم تسليم المفاتيح لبلدية المكان بنفس التاريخ.

معتمدية أولاد حفوز.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب أولاد حفوز من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، مسرح الهواء الطلق، كثبة فضاء استقبال، فضاء ألعاب فيديو، فضاء مبادرة، كثبة قاعة إعلامية	200	%100	0	0		309.59		%05	تم إنطلاق الأشغال بتاريخ 2025/07/31.

معمديّة: السعيدة..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث ملعب بلدي بالسعيدة	ملعب كرة قدم معشب إصطناعي حجرات ملابس وحدات صحية سياج	2 م د	%100	0	0	المراقبة الفنية : 4.8 أد				تم يوم 2025/05/23 فتح العروض عن طريق التفاوض المباشر وبصدد الفرز الفني و المالي.
02	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم فتح العروض بتاريخ 2025/09/25 وبصدد الفرز.

معمديّة السعيدة.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دار الشباب السعيدة	قاعات نشاط وحدات صحية مخزن مكتب إداري ملعب رياضي	1 م د 400 أد (2025)	%100	0	0	سوائل 2.32 أد	1.7 م د		.	تمت إسناد الصفقة إلى مقاولات رفيع عجي بمبلغ 1.7 م د

معتمدية: سيدي علي بن عون..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بين عون	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	800	% 100	0	0	السوائل: 9 د 775 مراقبة فنية 3.696 أ.د ق الهياكل 23.89 أ.د				تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/05/15.
02	2018	إتمام تهيئة الملعب البلدي بن عون (قسط التنوير)	أعمدة الإنارة بيت محول كهربائي	300	%100	0	0		362.3 أ.د			تم إقتراح إسناد الصنف بتاريخ 2024/10/22 بمبلغ 362.381 د. بصد المصادقة على ملف الصنف تم التزود بالمحول الكهربائي من طرف بلدية المكان.

معتمدية سيدي علي بن عون.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	دار الشباب المنصورة	تهيئة ملعب كرة قدم مصغر	100 أ.د	%100	0	0	م فنية 833 د			.	بصد تعيين المصممين.

معتمدية: الرقاب..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم فتح العروض بتاريخ 2025/09/25 وبصدد الفرز.

معتمدية الرقاب..... قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تعشيب ملعب بدار الشباب بالرقاب	ملعب كرة قدم مصغر معشب إصطناعي، شبكة علوية، شبكة جانبية، ع2د0د مرمى	200	%100	0	0	ه معمارية 9.971	283.10	20/05/22 24	% 50	بصدد الأشغال
02	2023	تهيئة دار الشباب بالرقاب	تهيئة داخلية	300	%100	0	0					تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة في حدود 700 أ.د و إحالة الملف إلى صاحب المشروع للنظر في توفير فارق الإعتمادات.

معمدية. المكناسي.....: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة الملعب البلدي بالمكناسي	تكملة اليد الجارية	80	% 100	0	0	12.7				تم إنجاز معظم الأشغال المطلوبة من طرف المجتمع المدني كما تم تحيين مكونات البرنامج الوظيفي بتاريخ 2025/03/08 وإرساله إلى الولاية.
02	2020	تهيئة قاعة الرياضة بالمكناسي	تهيئة وحدات صحية	200	% 100	0	0	3.570 مراقبة فنية				تم دعوة المهندس المعاري إلى مد الإدارة بدراسة تمهيدية مفصلة على ضوء البرنامج الوظيفي الجديد وذلك على إثر جلسة اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ 2025/05/14

معمدية المكناسي.....: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تعشيب ملعب بدار الشباب المكناسي	ملعب كرة قدم مصغر معشيب إصطناعيا	200	% 100	0	0	10.342	182279د	20/06/2024 (150 يوم)	%100	تم القبول الوقي بتاريخ 2025/03/07.

02	2023	تهيئة دار الشباب بالمكناسي (صيانة داخلية و خارجية)	تهيئة داخلية وحدات صحية كهرياء	300	% 100	0	0	تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/06/26. تمت مناقشة تقرير مكتب المراقبة الفنية بتاريخ 2024/04/17 والذي أفضى إلى ضرورة إنجاز أشغال تهيئة في حدود 320 أ.د.
----	------	--	--------------------------------------	-----	-------	---	---	---

معتمدية.منزل بوزيان.....قطاع الرياضة

ر/ع	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل بوزيان.	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	900	% 100	0	0	ه معارية 62,570 السوائل : 11302 د				تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/06/17.

معتمدية منزل بوزيان.....قطاع الشباب:

ر/ع	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	دار الشباب منزل بوزيان	تهيئة داخلية	50	% 100	0	0					تم إسناد الصفقة وبصدد إمضاءها.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية سيدي بوزيد

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصنوعات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
1	الملعب البلدي بالرقاب			تم تعطيل المشروع وذلك بموجب حكم قضائي صدر لصالح أحد الأجوار مكنه من إسترداد جزء من الملعب وهو ما عطل المنشأة كليا.		العمل على إيجاد بديل عقاري أو تسوية مع صاحب العقار.
02	بناء قاعة الألعاب الجماعية بالحفي	2013		تعطل إعادة الإعلان عن طلب العروض وذلك لتجاوز قيمة العروض المقدمة لتقديرات الإدارة بحوالي 60 %	دعم الإعتمادات المخصصة لهذا المشروع في حدود الكلفة المحينة لإنجاز قاعة الألعاب الجماعية.	تعهدت بلدية المكان بالتكفل بقسط السياج الخارجي للقاعة وذلك بتاريخ 2025/05/15
03	تهيئة الملعب البلدي بالمزونة (قسط التعشيب)	2012	300 أ.د	معطل.		العمل على إستكمال الأشغال

1- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعيّة الحاليّة / الصّعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخّل الوزارة	في مجال تدخّل الأطراف الأخرى
01	تهيئة دار الشباب بالزغافرية	2022		تعطل الدراسات بسبب إعتداء بعض الأجوار على قطعة الأرض المخصصة للمشروع.		تم خلال جلسة بمقر الولاية بتاريخ 2025/05/14 مناقشة الملف وإقتراح التنسيق مع المصالح المركزية لتغيير طبيعة التدخل نظرا لإستحالة تنفيذ المشروع.