



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

وزارة الشباب والرياضة

المنشورية الجهوية بسليانة

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

لشهر سبتمبر

2025

(حسب المعتمديات)

01-معمدية سليانة الجنوبية:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
-تمت المصادقة على قرار فسخ الصفقة من قبل السيد الوالي بتاريخ 2025/06/30 - بصدد حصر الكميات المنجزة.	58 %	7433	372	-	-	400 5500 + 1.905	400 5500 + 1.905	حوض رئيسي +حوض فرعي + مدارج حجرات ملابس	إحداث مسبح مغطى (7.805م.د)	2013 2019
انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/08/04	5%	-	-	-	-	400	400	تهيئة وتعشيب	إحداث ملعب حي بسيدي حمادة	2022
في انتظار تعيين مكتب مراقبة عوضا عن espoir	-	-	-	-	-	100	100	إنارة	الحديقة الرياضية بالقنطرة	2022

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المدمجة PDI

2018	فضاء ترفيهي رياضي	- قاعة متعددة الإختصاصات - ملعب كرة قدم مصغرة - قاعة إستقبال حجرات ملابس وأدواش + دورات مياه مشربية + غرفة تقنية قاعة للتمرير والمغارة + سور أمني	869	-	-	869	-	-	-	طلب عروض غير مجدي وإعادته للمرة الثالثة نظرا للشطط في الأسعار المقدم من قبل مقولة عبد الجليل الوسلاطي: -المبلغ المقترح 2.945.686.574 -تقديرات المصممين 1.954.467.310 الفارق: 991.219.264 الفارق: 50.71 بالمائة
------	-------------------	--	-----	---	---	-----	---	---	---	--

قطاع الشباب:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2013	تهيئة دار الشباب سليانة الجنوبية	تكملة أشغال دار الشباب	850	850	-	-	59	868		بصد النظر في الأشغال المراد تكملتها من قبل المصالح المركزية للوزارة خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/09/26
2017										
2019		تهيئة دار شباب نموذجية (تغليف الأرضية + تهيئة فضاءات نموذجية)	200	200	-	-	-	-	-	تم فسخ الصفقة بتاريخ 2025/04/14

02-معمديّة سليانة الشّماليّة:

● قطاع الرّياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2018	الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي	تكملة أشغال بناء مدارج	1200	1200	-	-	-	1173	35%	الأشغال جارية
2021		إنارة	250	250	-	-	-	-	-	-تم فتح العروض بإجراءات مبسطة بتاريخ 2025/05/20 (شركة الحبيب غرس الله بمبلغ 319.044.800 لمدة 180 يوما -تم إحالة نص الإعلان عن الاستشارة الخاصة بالمحول الكهربائي لبديّة سليانة بتاريخ 2025/09/20 قصد النشر
2022		السياج والمدخل	600	600	-	-	-	-	-	تبع لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 2025/09/26 بحضور المصالح الفنية للوزارة تم التّفاق على تعديل بالفصل 2/2 والدعوة إلى إعلان طلب العروض

تم القبول الوقتي	100 %	-	-	-	100 (البلدية)	100 200 500 600	100 200 500 100 600	تهيئة البناية القديمة	تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بسليانة (800 أ.د.+600أد)	2011 2013 2019 2022

• قطاع الشّباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصّفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
بصدد رفع التحفظات للقبول الوقتي	98%	2200	-	-	-	1572	1572	بناء قاعة متعددة الاختصاصات + 4 نوادي + 3 قاعات نشاط + 4 ملاعب خارجي	تهيئة المركب الشبّابي بسليانة	2012

03-معمدية قعفور:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة			الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	التقدم المادي	
2021	الملعب البلدي بقعفور (450 أ.د)	إنارة الملعب	250	250	-	-	-	-	-	- بصدد تقييم العروض تم إحالة نص الاستشارة الخاصة بالمحول الكهربائي لبلدية قعفور بتاريخ 2025/09/18 للنشر
2022		تهيئة الملعب	200	200	-	-	-	-	-	سيتم إحالة نص الإعلان عن طلب العروض للولاية للنشر بعد مصادقة مكتب المراقبة الفنية على الدراسة
2012	تكملة أشغال قاعة الرياضات الفردية بقعفور	قاعة رياضات فردية+ حجرات ملابس	700	700	-	-	-	1.262 863.. 540	100 %	تم النظر في القبول الوقتي بتاريخ 2025/09/16، وتأجل القبول لمدة 15 يوما من التاريخ المذكور لرفع التحفظات
2013 2017	تكملة أشغال بناء حديقة رياضة بالأخوات (650 أ.د)	ملعب + حجرات ملابس+ سور	500 150	500 150	-	-	37	-	70%	تم الإعلان عن طلب العروض لاستكمال الأشغال وحدد آخر أجل ليوم 2025/08/28 ولم يرد أي عرض خلال جلسة فتح العروض وتم اقتراح إعادة طلب العروض.
2020	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بقعفور	تهيئة عامة + إحداث حجرات	250	250	-	-	-	-	-	تم الاتفاق بحضور المصالح المركزية للوزارة على تهيئة الملعب دون حجرات ملابس

								ملابس + تهيئة خارجية.		للنقص في الاعتماد وتم برمجة جلسة 2025/10/8 مع المصممين
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2012 2016 2023	دار الشباب قعفور (600 أ.د.+600 أ.د.)	إعادة بناء فضاءات النشاط + السور + تهيئة قاعة العروض	150 300 600		-	-	64	-	-	تم اسناد الأشغال لمقولة عبد الوهاب الظاهري بالتفاوض المباشر بمبلغ 1.378.797.011 دينار إلى حين توفر فارق الاعتماد
2020		تعشيب الملعب	150	150	-	-	-	-	-	بصدد دراسة الملف من قبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع المصممين

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
إحداث فضاء ترفيهي بدار الشباب قعفور	قاعة نشاط كبرى + ملعب كرة السلة	709	-	-	709	57	848	100 %	في انتظار رفع التحفظات للقبول الوتقي	

04-معتمدية العروسة:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
في انتظار مَدَ الإدارة الجهوية للتجهيز بالرفع الطبوغرافي * تم تحديد جلسة داخلية لتعيين مصممين ليوم 2025/10/06	-	-	-	-	-	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	إحداث جديد	بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة (1.1 م د)	2020 2021
بصدد إحالة نص الاشتشارة للنشر + وتم إحالة نص الاشتشارة الخاصة بالمحول الكهربائي الي البلدية للنشر بتاريخ 2025/09/202	-	-	-	-	-	300	300	إنارة	الملعب البلدي بالعروسة	2022

05-معمديّة بوعرادة:
• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2024	تهيئة الملعب البلدي ببوعرادة	إنارة	300	300	-	-	-	-	-	تم تأجيل جلسة بتاريخ 2025/04/03 للنظر في الدراسة التمهيدية الموجزة محينة إلى حين توفر الرأي الفني

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017 2019	تهيئة دار الشباب بوعرادة (دار شباب نموذجية) (650أ.د +300أ.د)	هدم وإعادة بناء قاعات نشاط ودورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية + تهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي.	300 350	300 350	-	-	-	-	-	طلب العروض غير مجدي وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية
2025			300	300						

06-معتمدية برقو:
• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2020	تهيئة ملعب برقو	إنارة الملعب	250	250	-	-	-	-	100 %	- عقدت جلسة بتاريخ 2025/04/29 تم فيها القبول الوتقي

• قطاع الشباب

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2022	مركز الإصطيفاف والتخييم بعين بوسعدية	تهيئة عامة	200	200	-	-	-	-	-	تم مد الإدارة بالرفع الطوبوغرافي الالكتروني بتاريخ 2025/08/06 وفي انتظار الوثيقة المادية

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI

20 16	- قاعة رياضات فردية - ملعب فرعي لكرة اليد والسلة بـ 1991.435.250 وبمدة 350 يوم	929 240	-	-	929 240	-	-	-	المقترح اسناد الاشغال الي المقاول عبير اليحياوي بمبلغ 1991.435.250 وبمدة 350 يوم
----------	---	------------	---	---	------------	---	---	---	---

07-معمديّة الكريب:

• قطاع الشّباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2020	دار الشّباب الكريب	تعشيب الفضاء الرياضي	150	150	-	-	-	-	-	مقترح اسناد الأشغال لشركة الوهرة للأشغال العامة بمبلغ 287.730.338 دينار وبمدة انجاز 120 يوم وتم توفير فارق الإعتماد

08-معمديّة كسرى:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2021	الملعب البلدي بكسرى	إنارة	250	250	-	-	-	-	-	- بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار لجنة الصفقات العمومية

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017	تهيئة دار الشباب	جزء من السور + تعشيب وإنارة الفضاء الرياضي	100	100	-	-	21.9	164.7	100 %	عقدت جلسة بتاريخ 2025/03/23 تم القبول النهائي
2018	كسرى (35+100) 0 أ.د. (400+)	تهيئة الفضاءات الداخلية للمؤسسة:	250	250	-	-	-	-	-	تم إصدار أذن التزود الخاصة بالدراسة الجيوتقنية بتاريخ 2025/09/03 وسيتم مدنا بالدراسة في انتظار الرفع الطوبوغرافي.
2020		هدم وبناء قاعة	100	100	-	-	-	-	-	
2022		نشاط + دورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية.	400	400	-	-	-	-	-	

09-معمديّة مكثّر:

• قطاع الرّياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2021	تهيئة الملعب البلدي بمكثّر	تعشيب الملعب	800	800	-	-	-	-	-	- تم إعداد تقرير تقييم العروض بتاريخ 25 مارس 2025 وصلت كلفة الأشغال 1001 أد يعني بنقص قدره 201 أد
2013 2014 2016	تكملة أشغال تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بمكثّر (550 أ.د)	تغيير السقف + تهيئة حجرات الملابس + تغليف الأرضية	200 200 150	200 200 150	-	-	-	759	55%	تم مد ممثل الوزارة بالكلفة التقديرية لأشغال التكملة خلال جلسة 2025/09/26 لدراساتها .
2020 2025	تهيئة قاعة الرّياضات الفردية بمكثّر	تهيئة حجرات ملابس وتهيئة الأرضية تهيئة خارجية	250 300	250 300	-	-	-	-	-	تبعاً لجلسة 2025/09/26 تعهد ممثل الوزارة بمد التجهيز بالرأى الفني لقسط السوائل في اقرب الاجال.

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المدمجة PDI										
2016	إحداث مركز إقامة بسانية المهندس	إحداث جديد	761	-	-	761	-	-	79%	- تم فسخ الصفقة بتاريخ 2025/07/25

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب مكث	تعشيب أرضية الملعب + تهيئة فضاءات المركز	300	300	-	-	-	-	-	تم الإعلان عن طلب العروض بالإجراءات المبسطة وحدد آخر أجل 2025/09/29 / وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض

10-معمدية الروحية:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2014 2018	إحداث قاعة الرياضات الجماعية بالروحية (2.150 م.د)	إحداث جديد	150 (دراس ات)	150 (دراس ات)	-	-	149	2000	10%	تم الحكم باستئناف الأشغال وفي انتظار مدنا بالإجراءات الإدارية لاستئناف الأشغال
2021	تهيئة الملعب البلدي بالروحية(250 أ.د)	إنارة	250	250	-	-	-	-	-	تم تسليم الإدارة الجهوية للتجهيز بملف المشروع للانطلاق في إعداد الدراسات الفنية

11-معمدية سيدي بورييس:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2015 2020	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بورييس (1.1) م.د+300(أد)	تهيئة السور والمداخل + حجرات ملابس	300 200	300 200	-	-	-	-	85%	عقدت جلسة بتاريخ 2025/03/04 تم فيها حث المقاول على التسريع في الأشغال.
2019		تعشيب اصطناعي	600	600	-	-	-	-	80%	الاشغال جارية
2022 2025		تسييج الملعب	300 200	300 200	-	-	-	-	-	تم إرجاء المصادقة على تقرير تقييم العروض إلى حين توفر الاعتماد .

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017	تهيئة دار الشباب سيدي بورييس	تهيئة عامة	200	200	-	-	-	-	-	تم إحالة تقرير تقييم العروض إلى الولاية لعرضه على أنظار لجنة الصفقات الجهوية للمصادقة بتاريخ 2025/06/04

المقترح اسناد الأشغال لمقاولة أنيس الذوادي بمبلغ 345.377.77 د ولمدة إنجاز 180 يوما وفي انتظار توفر الاعتماد.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--