

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بتطاوين

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر سبتمبر 2025

مشاريع في طور الدراسات

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة(أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الماد ي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات أد	الأشغال(أد)			
01	2012+ 2013+ 2019	احداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بتطاوين (القسط الاول)	مضمار اصطناعي+ ملعب معشب طبيعي	2300	2300	--	--	2300	184,240	5.018.094.350	--	تم اسناد الصنفقة الى الشركة الكبرى لاشغال الطرقات و في انتظار الانطلاق في الاشغال
02	2021	مواصلة انجاز مضمار ألعاب القوى بتطاوين (القسط الثاني)	حجرات ملابس+ مدارج+ قاعة تقوية العضلات	1200أد	1200أد	--	--	--	--	--	--	في انتظار المصادقة على الملفات الفنية والمالية من طرف الوزارة بعد الانطلاق في الاشغال في القسط الاول
03	2021+ 2024	تهيئة و تعشيب ملعب فرعي بملعب نجيب الخطاب	تهيئة و تعشيب ملعب فرعي للتمارين	500أد	500أد	--	--	500أد	--	--	--	تم تعيين المصممين وفي انتظار الانطلاق في الدراسات (عدم توفر المساحة الكافية لانجاز الملعب الفرعي في انتظار حلحلة الاشكال القائم)
04	2024	إتمام انجاز مضمار ألعاب القوى	إتمام الانجاز	1م د	1م د	--	--	--	--	--	--	في انتظار انطلاق اشغال القسط الاول
05	2024	مواصلة تهيئة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	صيانة الانارة والسياج الداخلي	300أد	300أد	--	--	300أد	--	--	--	تم تعيين المصممين وفي انتظار الانطلاق في الدراسات
06	2024	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بالبنر الاحمر	دراسات	70أد	70أد	--	--	70أد	--	--	--	تم انجاز TPD من قبل البلدية وإرساله الى الادارة الجهوية للتجهيز بتطاوين لاتمام بقية الاجراءات تعيين المصممين
07	2024	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالصمار	مواصلة تهيئة حجرات الملابس	350أد	350أد	--	--	350أد	--	--	--	تم تعيين المصممين وفي انتظار الانطلاق في الدراسات
08	2022	دراسة احداث قاعة للرياضات الجماعية بغمراسن	دراسات	150	150	--	--	150	--	--	--	تم الانتهاء من انجاز الدراسات الجيوتقنية اللازمة و الانطلاق باخذ بقية الاجراءات بخصوص الدراسات تم تعيين المصممين بتاريخ 2025-06-19
09	2023	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بغمراسن	تهيئة و صيانة	100	100	--	--	100	--	--	--	تم الانتهاء من الاختبارات الفنية اللازمة في انتظار اخذ القرار اللازم في مواصلة الصيانة من عدمها
10	2019	دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	اعداد دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	100	100	--	--	100	--	--	--	تم تغيير صبغة الارض في انتظار اتمام بقية الاجراءات
11	2025	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالبنر الاحمر	بناء صور يفصل بين مدخل الجماهير والملعب	125	125	--	--	125	--	--	--	في انتظار الاعلان عن استشارة في الغرض

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	دراسة مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالدويرات (القسط الثاني)	دراسة بناء وحدات سكنية جديدة بالطابق العلوي	70	70	--	--	--	--	--	--	تمت مناقشة الاسعار مع المقاول (في انتظار قرار لجنة الصفقات)
02	2023	مواصلة انجاز مركز التخييم بالدويرات (القسط الثاني)	بناء وحدات سكنية جديدة بالطابق العلوي مع تهيئة مختلفة	1000	1000	--	--	--	--	--	--	
03	2022	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بحي المهرجان	إعادة تهيئة المبيت القديم	600	600	--	--	--	--	--	--	بصدد اعداد الدراسات التمهيدية المفصلة
04	2019	توسيع دار الشباب الصمار	إعادة تهيئة دار الشباب مع تهيئة فضاء رياضي	350	350	--	--	--	--	--	--	قرار لجنة الصفقات : الموافقة على ما جاء بتقرير العروض و دعوة وزارة الشباب والرياضة بتوفير الاعتمادات اللازمة : 456.556.000 د صاحب الصفقة : شركة الرجاء للأشغال العامة

المشاريع في طور الاشغال

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الاشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الاشغال			
01	2012+ 2017	بناء قاعة للألعاب الفردية بتطاوين	قاعة ألعاب فردية	1100	936	200	--	78,417	1438.000	10/10/2019	100 %	تم القبول الوقتي للاشغال من قبل الادارة الجهوية للتجهيز تطاوين بتاريخ 2025-03-25
02	2020	تهينة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	اعادة بناء حجرات الملابس + مدارج	300	1425	--	--	80.000	1425	2023/07/13 المدة: 360 يوم	60%	تم اعلام اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقرار فسخ الصفقة للتأخير الفادح في انجاز المشروع وعدم الالتزام المقاول بتعهداته
03	2020+ 2021	بناء قاعة للرياضات الفردية بالصمار	بناء قاعة للرياضات الفردية	900	900	--	--	80	841	2022/03/03	100 %	تم القبول الوقتي بتاريخ 2025-03-06
04	2016	تهينة المركب الشبابي بتطاوين (القسط الثالث)	اضافة جناح اداري بالطابق العلوي + تعشيب ملعب	372	372	--	--	23,939	372أ.د	22/12/2020 المدة: 210 يوم	80%	تم تعيين المهندسة المعمارية الجديد للمشروع في انتظار استئناف الاشغال مع نفس الشركة في اواخر شهر ستمبر (لم يقع الانطلاق في الاشغال الى حد الان)
05	2024	تهينة مركز الإقامة بدار الشباب ذهبية	تهينة شاملة	150 أ.د	150أ.د	--	--	--	183.000	--	100 %	تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2025-03-12
06	2019	توسيع دار الشباب البئر الأحمر	اضافة قاعات نشاط بالطابق العلوي	350	350	--	--	30	482.451	2025-01-29	40 %	الاشغال جارية بنسق بطيء
07	2023	تهينة دار الشباب غمراسن	تهينة السور الخارجي	50	50	--	--	--	--	2025-03-01	70%	الاشغال جارية بنسق بطيء
08	2022	إعادة تعشيب ملعب عبد الحكيم المقدميني	إعادة تعشيب الميدان الرئيسي	500	500	--	--	--	731.806.3 05	الانطلاق الفعلي في الانجاز 30- 2025-09	--	(تم الانطلاق في الاشغال) تم اسناد الصفقة لشركة STE GELOI SPORT تم عقد جلسة انطلاق في الاشغال بتاريخ 2025-08- 12

مشاريع التنمية المندمجة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات (أد)	الأشغال(أد)			
01	2020	تعشيب ملعب حي قراقرز (البنر الأحمر)	تعشيب + تسبيج + انارة	365	--	--	365	--	--	--	--	تم اسناد الصفقة لشركة Witco Sport وفي انتظار الانطلاق في الاشغال
02	2020	احداث مدارج بالملعب البلدي بذهبية	بناء مدارج تتسع ل500 متفرج	962	--	--	962	36,000	--	--	50%	الاشغال جارية بنسق بطيء
03	2020	تهينة وتعشيب ملعب حي القيطنة (معتمدة ذهبية)	تعشيب + سور + انارة	361	--	--	361	--	--	--	--	تم اسناد الصفقة لشركة Witco Sport وفي انتظار الانطلاق في الاشغال
04	2020	تعشيب ملعب حي بكرشاو معتمدة الصمار	تعشيب + تسبيج + انارة	547.161	--	--	547.161	--	--	2024-12-09	100%	تم القبول الوقتي للاشغال بتاريخ 2025-06-12
05	2020	تعشيب ملعب حي بالغرياني معتمدة الصمار			--	--		--	--		100%	
06	2020	احداث مدارج بالملعب البلدي بالصمار	وحدة مدارج تتسع ل500 متفرج	600			600		560	2020/09/02	100%	بصدد رفع التحفظات المعايينة قصد القبول الوقتي

مشاريع في إطار الشراكة مع المنظمات والممولين الدوليين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			

مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحي الغربي ببلدية ذهبية	قاعة+ حجرات ملابس	1200	--	--	1200	--	--	--	--	في انتظار تدخل الديوان الوطني للتنظيف لمد شبكة تصريف المياه المستعملة
02	2020	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحي وسط المدينة ببلدية غمراسن	قاعة+ حجرات ملابس	1000	--	--	1000	--	--	--	--	في طور الدراسات
03	2020	تهينة ملعب حي بغمراسن	تعشيب+ أنارة+ سياج خارجي	200	--	--	200	--	--	--	--	

مشاريع برنامج التنمية الجهوية

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهيئة ملعب حي بنكريف معتمدية رمادة	ملعب حي معشب	200		200				2025-04-17	%55	تم للانطلاق في الاشغال
02	2023	تهيئة ملعب حي بكمبوت معتمدية رمادة	ملعب حي معشب	200		200			500أد	2025-04-17	%55	
03	2023	تهيئة ملعب حي بالعرقوب بالبنر الاحمر	ملعب حي معشب	200		200				2025-04-17	%0	