

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المندوية الجهوية بزغوان



متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية زغوان

شهر سبتمبر 2025

03 أكتوبر 2025

| الملحوظات | القدم المادي | تاريخ انطلاق الأشغال | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | الاعتمادات المرسمة | | | | بيان المشروع | سنة البرمجة | ع/ر |
|---|--------------|----------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|------------|---|-------------------|-----|
| | | | الأشغال | الدراسات | مقدار أخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د | | | |
| 29 جانفي 2025 تم اعلان طلب العروض 04 مارس 2025 تم فتح العروض بعرض ادنى 1188 أ.د أفريل تم اعداد تقرير فرز العروض جوان 2025 تم اعداد تقرير فرز العروض وسيتم عرضه على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية أوت 2025 تم رفض الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للfectations العمومية وسيتم إعادة اعلان طلب العروض سيتم اعلان طلب العروض خلال بداية شهر أكتوبر 2025 للمرة الثانية تم تعيين المصممين لتهيئة حجرات الملابس و الشبكة الكهربائية (مساهمة البلدية) | %50 | | 1850 | | 600 | 1250 | 1200 600 | | إعادة تهيئة الملعب البلدي المعشب بالمركب الرياضي بزغوان تهيئة حجرات الملابس و الشبكة الكهربائية (مساهمة البلدية) | - 2020 2025 | 01 |
| جانفي 2021 تم استكمال الأشغال في انتظار الربط بالشبكة الكهربائية لإتمام عملية القبول الوليقي. تعهد بلدية زغوان بإعادة تهيئة شبكة الانارة بسبب التخريب | 100 % | | 386 | 15 | | 401 | 300 101 | | تزيين الملعب المعشب بالمركب الرياضي بزغوان | 2012 2019 | 02 |
| تم إتمام تعشيب الأرضية تم عقد جلسة القبول الوليقي بتاريخ 14 نوفمبر 2024 وتم تعيين جلسة 20 نوفمبر 2024 لرفع التحفظات تم الاستلام الوليقي لأشغال التعشيب بتاريخ 20 نوفمبر 2024 | 100 % | 26 نوفمبر 2023 | 557 | | | | 400 157 | | استكمال تهيئة وتعشيب الملعب القديم بزغوان | 2021 | 03 |
| جوان 2024 بصدق تعيين الملف من طرف بلدية زغوان لإعادة اعلان طلب العروض 11 أفريل 2025 تم عقد جلسة ببلدية زغوان لتعيين ملف إعادة اعلان طلب العروض جوان 2025 بصدق تعيين كراس الشروط طبقا للخاصيات الجديدة للعشب | 80% | | 217 | 15 | - | 32 | 200 | 200 | إحداث ملاعب اختصاص بالمركب الرياضي بزغوان | 2013 | 04 |
| تم تعيين ملف طلب العروض 12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بإعلان طلب العروض خلال شهر مارس 2025 11 مارس 2025 تم عقد جلسة البناءات المدنية وتم الاتفاق على اعلان طلب العروض 28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض | %50 | | 242 | 11.367 | | | | 250 | تهيئة وتوسيعة مقر المندوبيّة الجهوية للشباب والرياضة | 2018 | 05 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| تم فتح العروض (لم تسجل أي عرض) 10 جويلية 2025 تم عرض تقرير فرز العروض على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية. وتم رفض استاد الصفقة بسبب عدم الالتزام بالاجال. 03 سبتمبر 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الثالثة | | | | | | | | | | | |
| 10 ديسمبر 2024 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض بعرض ادنى 295أد 6 مارس 2025 تم مراسلة الوزارة بخصوص تقرير فرز العروض . - 14 اغسطس 2025 تم تحويل اعتمادات تعهد بقيمة 295.218 اد 18 جوان 2025 تم الانطلاق في الاشغال - اوت 2025 بصدده إتمام اشغال الشبكة الأرضية سبتمبر 2025 تم معانقة تقديم الاشغال بنسبة 90% | %90 | | 295.2 18 | | | | 300 | 300 | تنوير الملعب البلدي القديم بزغوان | 2024 | 07 |
| في طور الدراسة (الدراسة التمهيدية المفصلة) تم اعداد ملف الدراسة التمهيدية المفصلة قسط هندسة معمارية وتعين جلسة بتاريخ 04 نوفمبر 2024 04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط هندسة معمارية 19 ديسمبر 2024 تمت على الأمثلة الهندسية ودعوة المصممين الى اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة وبرمجة جلسة يوم 04 مارس 2025 04 مارس 2025 تم عقد جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة. 25 أفريل 2025 تم إحالة ملف الدراسة التمهيدية المفصلة وتحديد جلسة البناءات المدنية بتاريخ 07 ماي 2025 07 ماي 2025 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بكلفة 3454أد مراسلة الوزارة في خصوص توفر الاعتمادات اوت 2025 تم دعوة المصممين لاعداد قسط وظيفي في حدود 2400أد 12 سبتمبر 2025 تم الاتفاق على أنجاز قسط وظيفي بتكلفة 2400أد | 0% | | 3454 200 | | | | 200 2400 | 200 2400 | تأهيل المركب الشبابي بزغوان. | 2013 2020 | 08 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------|-----|----|--|-----|-------------------|-------------------|--------------|----|
| تم الانتهاء من الاشغال 23 سبتمبر 2024 تم عقد جلسة القبول الوقتي للاشغال بصدد رفع التحفظات. 29 سبتمبر 2025 تم عقد جلسة القبول النهائي | %100 | 26 أكتوبر 2023 | 866 | 41 | | 100 | 350 200 200 | 350 200 200 | ٢٠١٤ ٢٠١٩ | ٠٩ |
| 22 ديسمبر 2020 تم القبول الوقتي للاشغال. سيتم القبول النهائي بعد استكمال اشغال هيئة دار الشباب رفع التحفظات و اكمال الصيانة بسبب عمليات التخريب | %100 | ٤ ديسمبر 2029 | 162 | 13 | | | 85 + 100 | ٢٠١١ ٢٠١٢ | ١٠ | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------|--|--|--|--|--|------------------------------|----|
| ٨ أوت 2024 تم فسخ الصفقة ٢٤ أكتوبر 2024 تم اعلان طلب العروض لاستكمال الاشغال وحدد آخر أجل لقبول العروض ٢٥ أكتوبر 2024 ٢٥ نوفمبر 2025 تم فتح العروض وتم تسجيل عرض وحيد في حدود ٧٩٠ ٥٩.٨٥٥ ٨ افريل 2025 تم تحويل اعتمادات تعهد بقيمة ٥٩.٨٥٥ ١٤ جوان 2025 تم تعيين جلسة انطلاق الاشغال ٣١ جويلية 2025 تم عقد جلسة متابعة الاشغال بالحضيره ٢٣ سبتمبر 2025 تم عقد جلسة متابعة الاشغال ٢٥ سبتمبر 2025 تم عقد جلسة تعيين المصممين للقسط الثاني | %25 | ٨ أوت 2023 | 998.994 | | | | | | ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠٢٠ | ١١ |
|--|-----|------------|---------|--|--|--|--|--|------------------------------|----|

| الملاحظات | القدم المادي | تاريخ انطلاق الأشغال | كلفة الإنجاز حسب الصفة | | الاعتمادات المرسمة | | | | بيان المشروع | سنة البرمجة | ع/ر |
|--|--------------|----------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|--|----------------------|-----|
| | | | الأشغال | الدراسات | مصادر أخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د | | | |
| في طور الدراسة التمهيدية الموجزة | %0 | | | | | | 150 2300 | 150 2300 | دراسة و بناء قاعة للرياضيات الجماعية بالزريبة حمام | 2019 2022 | 12 |
| تم عقد جلسة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة 23 جانفي 2024 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة (منقحة) بكلفة ١٥٣٣ أ.د جوان 2025 سيتم تعيين مكتب مرافق من طرف بلدية | %50 | | 1533 | | | | 1400 | 250 750 400 | بناء دار شباب جديدة بالزريبة قرية | 2013 2018 2025 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|-----|--|--|-----|-------------------------|-------------------------------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| الزربية بعد تخلي مكتب المراقبة الاول جويلية 2025 بصدق مراجعة عقود المصممين | | | | | | | | | | | |
| 06 سبتمبر 2024 تم القبول الوقتي للأشغال 10 سبتمبر 2025 تم القبول الوقتي للأشغال | %100 | | 647 | - | | | | 600 | تعشيب الملعب البلدي بالزربية قرية. | 2022 | 14 |
| تم اعداد ملف الدراسة طلبرعرض اولى وتعيين جلسة بتاريخ 04 ديسمبر 2024 لمناقشة ملف طلب العروض 04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الملف ودعوة المصممين لاعداد ملف طلب العروض 24 جانفي 2025 تمت المصادقة للإعلان على طلب العروض تعهد المصالح الجهوية بإعلان الاستشارة يوم 17 فيفري 2025 28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض (لم تسجل أي عرض) 23 جوان 2025 تم إعادة اعلان طلب العروض 23 جويلية 2025 تم فتح العروض ولم يسجل أي عرض 8 سبتمبر 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة السادسة | %50 | | | 214 | | | 200 | 200 | هيئة دار الشباب الجيل الثاني بجرادو | 2019 | 15 |
| 30 سبتمبر 2024 تم تغيير المهندس المستشار لقسط السوائل فسخ عقد المهندس المعين سابقا جانفي 2025 تمت المصادقة على عقود المصممين للانطلاق في الدراسات 16 افريل 2025 تم الانطلاق في الدراسات (بصدق اعداد الدراسة التمهيدية الموجزة 05 جوان 2025 تم مدنا بالدراسة التمهيدية الموجزة منقحة بكلفة 600أد 18 جوان 2025 تم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة وتم دعوة المهندسة المعمارية لمراجعة الدراسة وفقا للبرنامج الوظيفي تم برمجة جلسة بتاريخ 9 سبتمبر 2025 لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة 09 سبتمبر 2025 تم مناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة في حدود 495أد | %0 | | | | | | 350 | هيئة دار الشباب الناظور | 2022 | 16 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|-----|--|--|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------|------|----|
| <p>30 سبتمبر 2025 تم مراجعة الدراسة بالتنسيق مع المهندس العماري باعتمادات 555 أد مع الأخذ بعين الاعتبار مكونات دار الشباب الجيل الثاني</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>30 أكتوبر 2024 تم عقد جلسة بخصوص ملف الاختبار الفني ودعوة مكتب الدراسات لمد الإدارة بالحلول الفنية الدقيقة للمهيكيل وال سور الخارجي.</p> <p>تم برئاسة جلسة لمناقشة ملف الاختبار الفني بتاريخ 18 فيفري 2025</p> <p>17 أبريل 2025 تمت المصادقة على ملف الاختبار ودعوة مكتب الدراسات لإعداد ملف أولي لطلب العروض أوت 2025 بقصد إعداد ملف طلب العروض</p> <p>12 سبتمبر 2025 تم اعلان طلب العروض بإجراءات مبسطة</p> | %0 | | | | | | | 115 | | هيئة دار الشباب سيدى ناجي | 2022 | 17 |
| <p>تم عقد جلسة لمناقشة ملف طلب العروض الأولى بتاريخ 19 نوفمبر 2024 وتمت المصادقة على الملف بكلفة 314أد</p> <p>12 فيفري 2025 تعهد بلدية الناظور بإعلان طلب العروض يوم 1 مارس 2025</p> <p>أفريل 2025 سيتم الإعلان عن طلب العروض بعد مصادقة مكتب المراقبة</p> <p>تمت المصادقة على الدراسة من طرف مكتب المراقبة و سيتم إعلان طلب العروض</p> <p>26 ماي 2025 تم اعلان طلب العروض وفتح العروض يوم 26 جوان 2025</p> <p>03 جولية 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة الثانية</p> <p>06 أوت 2025 تم اعلان طلب العروض للمرة الثالثة</p> <p>05 سبتمبر 2025 فتح العروض في انتظار مدننا بتقرير فرز العروض بعرض ادنى 420 أد</p> | %0 | | | 314 | | | | 300 | احداث ملعب مصغرة دار الشباب سيدى ناجي | 2023 | 18 | |
| <p>18 فيفري 2025 تم تعيين المصممين</p> <p>18 جوان 2025 تم عقد جلسة لمناقشة الدراسة التمهيدية الموجزة</p> | | | | | | | 250 | 250 | هيئة قاعة الألعاب الفردية بالناظور | 2025 | 19 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|-----|---|---|---|-----|-----|---------------------------|---|------|----|
| <p>01 اوت 2023 تم الاستلام الوقتي للاشغال</p> | %100 | 24 جوان 2022 | 584 | - | - | - | 600 | 600 | تعشيب الملعب البلدي بصواف | - | 2019 | 20 |
|--|------|-----------------|-----|---|---|---|-----|-----|---------------------------|---|------|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-----|-------|--|--|-----|-----|--|------------------------------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| <p>25 جوان 2024 تم فتح العروض في انتظار تقرير الفرز 02 أكتوبر 2024 تم مد الوزارة (ادارة الشؤون المالية) بتقرير فرز العروض.</p> <p>25 اغبريل 2025 تم مراسلة إدارة الشؤون المالية بخصوص إحالة الفارق في الاعتمادات والمقدرة بـ 61.432.979 أ.د.</p> <p>ماي 205 تم تسجيل تخلي صاحب الصفة جوان 2025 سيتم إعادة اعلان طلب العروض للمرة الخامسة</p> <p>30 سبتمبر 2025 تم دعوة السلط الجهوية لأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انجاز المشروع نظراً لتردي البنية الأساسية للمؤسسة</p> <p>2 أكتوبر تم اعلان طلب العروض للمرة الخامسة</p> | %0 | | | 230.6 | | | 173 | 173 | | هيئة دار الشباب الجيل الثاني بصواف | 2019 | 21 |
| <p>بصدد الإنجاز (الأشغال)</p> <p>توقف الأشغال بسبب تخلى المهندسة المعمارية بداعي السفر للخارج وبصدد القيام بإجراءات التعويض.</p> <p>12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز باتمام تعين مهندس معماري جديد لاستكمال الأشغال خلال أسبوع</p> <p>06 اغبريل 2025 تم تعين جلسة البناءات المدنية بتاريخ 06 ماي 2025</p> <p>6 ماي 2025 تم عقد جلسة بحضور المهندس المعماري المعين لاستكمال الأشغال</p> <p>8 جويلية 2025 تم عقد جلسة لاستئناف الأشغال .</p> <p>اوت 2025 تم تحين الكميات والفصوص الجديدة للصفقة من طرف المهندسة المعمارية لاعداد ملحق للأشغال المستوجبة</p> <p>30 سبتمبر 2025 تم مناقشة الأسعار الخاصة بالملحق الخاص بالصفقة في حدود 74 أ.د</p> | %15 | 30 اوت 2024 | 420 | | | | 420 | 420 | | هيئة دار الشباب بجبل الوسط | 2020 | 22 |
| <p>18 اغبريل 2025 تم معاينة العقار خلال زيارة اللجنة الوزارية المشتركة</p> <p>25 اغبريل 2025 تم إحالة الملف الفني للعقار إلى إدارة التخطيط والتقييم</p> <p>30 جويلية 2025 تم موافقتنا بالبرنامج الوظيفي</p> | | | | | | | 150 | 150 | | دراسة احداث ملعب بلدي بجبل الوسط | 2025 | 23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-------------------------------------|------|----|
| ١٤ اوت 2025 - تم عقد جلسة تعيين المصممين | | | | | | | | | | | | |
| حسب البرنامج الوظيفي بكلفة 2700 باعتبار الدراسات | | | | | | | | | | | | |
| بصدد القيام باختبار في من طرف بلدية العمائم | | | | | | | | 100 | 100 | تسيير قاعة الألعاب الفردية بالعمائم | 2025 | 24 |