



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بقبلي

متابعة تقدم إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية بولاية قبلي

30 سبتمبر 2025

1- المشاريع المنجزة : - القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	كلفة الانجاز (أ.د.)	تاريخ القبول الوقي	تاريخ القبول النهائي	الملاحظات
تهيئة دار الشباب بنويل	2017+2013	300+150	265,635	2022/08/25		- في طور الاستغلال
مواصلة بناء دار الشباب بالمنصورة	2015	250	117,506	2025/01/10		- في طور الاستغلال

القطاع : الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة (أ.د.)	كلفة الانجاز (أ.د.)	تاريخ القبول الوقي	تاريخ القبول النهائي	الملاحظات
تهيئة الملعب البلدي القديم بالقلعة	+2014 +2012 2020	900	764,191	2023/04/27	2024/04/30	- تم الاستلام النهائي للأشغال
تهيئة مركز ألعاب القوى بقبلي	2021	100	75	2024/10/29		- تم الاستلام الوقي للأشغال
بناء قاعة للألعاب الفردية بسوق الأحد	2014	700	1189	2025/04/28		- في طور الاستغلال
تهيئة الملعب البلدي بجمنة	2012	500	401,963			- تم الاستلام الوقي للأشغال

2- مشاريع في طور التنفيذ : - القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	كلفة الانجاز (أ.د.)	نسبة تقدم الأشغال	مكوناته	الملاحظات
مواصلة انجاز دار الشباب بالفوار	2014	200	147,841	80%	- تهيئة وتعشيب وإنارة فضاء رياضي	- الأشغال معطلة في علاقة بإشكالية المقاطع بالجهة
توسعة دار الشباب بدوز	2016.	200	199	80%	02 فضاءات نشاط - مخزن لحفظ الأثاث	- في طور الأشغال.
المركب الشبائي بقبلي (قسط 2)	2017+2012	200+250	430	80%	-حجرات ملابس- مخزن لحفظ الأثاث- تهيئة وتعشيب فضاء رياضي	- تم تنبيه المقاول وتعهد باستئناف الأشغال
مواصلة تهيئة دار الشباب بقبلي	2019	200	199,540	40%	تسييج خارجي وتهيئة فضاء بيئي	- تم مد المقاول بالإذن الإداري بالشروع في الأشغال .
تهيئة دار الشباب بزعران	2017	400+300	1150	35%	- إعادة بناء دار شباب جديدة - المشروع ممول بالاشتراك مع برنامج التنمية المندمجة بدوز الجنوبية (قسط 2017)	- في طور الأشغال بداية من 2025/01/06

القطاع : الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	كلفة الانجاز (أ.د.)	نسبة تقدم الأشغال	مكوناته	الملاحظات
المركب الرياضي قبلي	2017+2016	200+150	247	60%	- تغطية السياج الخارجي - صيانة حجرات الملابس	- تم فسح الصفقة وفي طور اعداد استشارة فنية في الأشغال الميقية للمشروع (تغطية السياج الخارجي في بعض أجزائه).
			105		صيانة إنارة الملعب	- في طور الاستغلال .
بناء مقر للمندوبية الجهوية بقبلي	2020+2017	1180	1032,384	75%	- بناء مقر جديد للمندوبية	- في طور الأشغال (أشغال تشهد تعطلا بسبب عدم قدرة المقاول على مواصلة الأشغال)
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقلعة	2017	250	322	90%	- إنارة	- تم استكمال الأشغال وفي انتظار الربط الخارجي من طرف بلديتي المكان لاستلام المشروع .
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بجمنة	2014	250	322	90%	- إنارة	

3- مشاريع في طور طلب العروض : القطاع : الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
إحداث مركز تخييم صحراوي قبلي	2012	600	- إحداث جديد : فضاء استقبال - قاعة كبرى - مجموعات صحية - قواعد للتخييم - تسييج	- تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثانية ولم يرد أي عرض وسيتم اقتراح عرضه بالتفاوض المباشر
مواصلة تهيئة دار الشباب بسوق الأحد	2019	50	أشغال إنارة وتغطية الفضاء الرياضي	- في طور إعداد ملحق صفقة .
تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب (القلعة والفوار ورجيم معتوق)	2019	600	تهيئة راديو واب وتلفزة واب وفضاء مبادرة وقاعة ألعاب والمدخل وأشغال أخرى	- تم اقتراح عرضه على أنظار اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية لعرضه بالتفاوض المباشر بعد الاعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة .
مواصلة تهيئة دار الشباب بالبلديات	2022	300	قاعة نشاط وقاعة معزولة صوتيا ومخزن لحفظ الأثاث ومكتب	- تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وتم اقتراح عرضه على أنظار اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية لعرضه بالتفاوض المباشر .

مواصلة تهيئة دار الشباب ببشري	2022	300	قاعة نشاط وقاعة معزولة صوتيا ومخزن لحفظ الأثاث ومكتب - تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة وتم اقتراح عرضه على أنظار اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية لعرضه بالتفاوض المباشر .
مواصلة تهيئة دار الشباب بدوز	2022	100	- تسييج خارجي لفضاء تابع لدار الشباب - في طور الاعلان عن استشارة فنية للأشغال .

القطاع: الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
تهيئة الملعب البلدي بالفوار	2012+2014+2018	300+700+500	- حجرات ملابس- بناء السياج الخارجي- السياج الداخلي- تعشيب - إنارة وتكملة السياج الداخلي للملعب	1- قسط التهيئة : بعد تحلي المقاول والاعلان عن طلب العروض (03) مرات دون مشاركة تمت الموافقة لعرضه بالتفاوض المباشر (مشروع متقدم بنسبة 80%) . 2- قسط التعشيب : تم اعطاء الاذن الاداري للشروع في الأشغال 3- قسط الانارة: تم التعهد بالنفقة وفي طور اعطاء الاذن الاداري للشروع في الأشغال .
تعشيب الملعب البلدي بالقلعة	2013	869	- تهيئة أرضية وتعشيب	- في طور الاعلان عن طلب العروض للمرة الثانية .
تعشيب الملعب البلدي بجمنة	2013	825	- تهيئة أرضية وتعشيب	
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بسوق الأحد	2022	600	- إعادة السياج الخارجي وتهيئة وتعشيب ملعب فرعي مصغر 1000 م ²	- في طور الإعلان للمرة الثالثة بعد اقتراح تقسيمه الى قسطين.
مواصلة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بقبلي	2022	300	- إعادة أرضية القاعة وصيانة الشبكة الكهربائية	- تمت المصادقة على إعادة طلب عروضه للمرة الثالثة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2025/09/25
احداث مسبح مغطى بقبلي	2018+2019+2024	8500	- فضاءات عامة وفضاء مائي - مدرجات وفضاء سباحة جماعية وفضاء خدمات - فضاء للموظفين وورشات فنية- تهيئة خارجية	- تم فتح العروض للمرة الثالثة وورود عروض مشطحة جدا . -في طور عرضه على أنظار اللجنة العليا للصفقات ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الرابعة .
احداث مضمار اصطناعي بقبلي	2013	5500	حجرات ملابس- قاعة لتقوية العضلات-قاعة تمريض-مكاتب- مخزن- مغارة - مضمار- تهيئة (خارجية)	-تم فتح العروض يوم 2025/05/14 وفي طور الفرز وتحليل العروض - في طور عرضه على أنظار اللجنة العليا للصفقات ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الثانية .

4- مشاريع في طور الدراسة : القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
مواصلة تهيئة مركز التخيم والاصطيف بدوز	2022	300	ملعب كرة قدم مصغر وملعب كرة حديدية	- في طور الاعلان عن طلب العروض
تهيئة دار الشباب الصابرية	2024	200	اعادة سقف المؤسسة وتقوية الأسس والأعمدة	-تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي وفي انتظار تعيين المصممين بعد المصادقة من طرف المجلس الجهوي في تخصيص اعتمادات دراسة لتعيين المصممين .
إعادة بناء دار الشباب بنويل	2020	500	قاعة كبرى - 03 فضاءات للأنشطة - مجموعات صحية- مشربة - تسييج	- في طور دراسة الأقساط الخاصة بالمشروع .

القطاع: الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بالفوار	2025+2020	1450	- فضاء لعب- حجرات ملابس - مجموعات صحية- مخزن -فضاء استقبال- تسييج	- في طور انجاز الدراسة التمهيدية الموجزة .
دراسة بناء قاعة للألعاب الجماعية بدوز	2020	150	- فضاء لعب- حجرات ملابس - مجموعات صحية- مخزن -فضاء استقبال- تسييج	- في طور دراسة الأقساط الخاصة .
دراسة إحداث فضاء للرمية بجمنة	2022	800	- تهيئة فضاء - إدارة - مدرج و تسييج	- تمت المصادقة على ملف طلب العروض من طرف اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية وتمت إحالته للإعلان عنه .
تهيئة المركب الرياضي قبلي	2025+2022	700	- تهيئة وترميم المدرج	- في انتظار توفير كامل الاعتمادات (1100 أ.د حسب الدراسة التمهيدية المفصلة) حتى يتسنى الشروع في اعداد ملف طلب العروض.

جدول المشاريع التنموية الشبابية والرياضية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها بولاية قبلي

1-المشاريع الرياضية المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI:

المعتمدة	المشروع	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	مكونات المشروع	الملاحظات
سوق الأحد	بناء مركب شبابي ترفيهي	2400	ادارة - مبيت -مطعم -فضاءات تنشيط - ملعب معشب - تسييج	-تمت مراسلة المصالح الجهوية للتجهيز لتعيين المصممين والشروع في دراسات المشروع بعد تخصيص العقار .

دور الشمالية	بناء قاعة للألعاب الفردية بالقلعة	1800	- فضاء لعب- حجرات ملابس- مجموعات صحية- مخزن - فضاء استقبال- تسييج	- تم المصادقة من طرف المندوبية العامة للتنمية المندمجة على تعويض المشروع بقاعة للألعاب الفردية وتمت مراسلة وتمت مراسلة المصالح الجهوية للتجهيز للمشروع في الدراسات .
سوق الأحد وقبلي الجنوبية	احداث (02) ملاعب أحياء	600	-تهيئة وتعشيب فضاءات رياضية (06 لاعبين)	- الأشغال معطلة في علاقة بإشكالية المقاطع بالجهة

2-المشاريع الرياضية المدرجة ضمن مشاريع وكالة التجديد والتهديب العمراني ARRU :

المعتمدة	المشروع	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	مكونات المشروع
قبلي الجنوبية	بناء قاعة للألعاب الفردي بجنعورة	1400	- فضاء لعب -حجرات ملابس- مجموعات صحية- مخزن -فضاء استقبال- تسييج (مشروع منجز حديثا) - في طور الاستغلال

