

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر سبتمبر 2025 بولاية الكاف

**مشاريع البنية الأساسية في قطاع الرياضة:**  
**معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الرياضة:**

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	مواصلة تهيئة السياج الخارجي	400							98 %	سيتم تعيين مصمم اخر للتثبيت من كمية الإنجاز في انتظار مدنا بالتقديرات بقيمة 240 أد أو أكثر للتوفير
02	2017	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تهيئة السياج الخارجي +تركيز سخانات شمسية لحجرات الملابس+ تركيز محول كهربائي	300 47+	300	47					100 %	تم القبول الوقتي في 2025/07/23
03	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تعشيب الملعب	500 + 174				679.91 1				حيث تم مناقشة صفقة تهيئة وصيانة الملعب البلدي نور الدين بن جيلاني (تعشيب الملعب) وتم الموافقة على الاسناد وفي مرحلة إجراءات البدئ في الاشغال و بصدد ابرام الصفقة مع المقاوله
04	2016	تهيئة ملاعب التنس وملعب الكرة الحديدية بالكاف	ملعب تنس +حجرات ملابس	300		-	-	-	-	-	-	تم توفير الاعتمادات المطلوبة من طرف وزارة الاشراف و بصدد العرض على أنظار اللجنة الداخلية للشراعات
05	2013	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية يوغرطة الكاف:	تهيئة حجرات الملابس + الأبواب والنوافذ	180				169.9		-02-16 2015	99%	في صدد اعداد العقود قصد الانطلاق في الدراسات اعتمادا على الاختبار الفني
06	2017	إتمام تهيئة قاعة الرياضات الجماعية يوغرطة بالكاف	تهيئة شاملة للقاعة	150				176		-	-	تم مد الإدارة بالبرنامج الوظيفي وتم احالته لمصالح التجهيز قصد تعيين المصممين وبدئ إجراءات الدراسة
	600											
07	2022	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة الكاف	تهيئة السياج الخارجي	300								بصدد تعديل الدراسات تبعا لمخرجات الاختبار الفني

معتمدية الكاف الغربية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأنشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مص ادر آخر ى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	تأهيل المركب الرياضي بالكاف	- بناء جزء من السياج الداخلي والخارجي بناء حجرات ملابس للملعب الفرعي	300				762			%100	سيتم رفع التحفظات لغاية القبول الوقتي ب 2024/12/11
02	2018	مواصلة تهيئة المركب الرياضي بالكاف	إنارة الملعب الفرعي	305				11087,196 دراسات الإنارة	302.301,720 الإنارة		%100	تم القبول الوقتي في 2023/04/05
03	2018		التعشيب الاصطناعي للملعب الرئيسي	1042					1088.966,815 تعشيب		%100	تم القبول الوقتي للمشروع يوم 2024/08/16
04	2018	إحداث مسبح مغطى بالكاف	دراسات	400				526				سيتم برمجة باقي الاعتمادات لسنة 2026
	2019		أشغال	5100								
	2022			2500								

## المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف:

12	2012	-التغليف الاصطناعي لملاعب كرة اليد بالمعهد العالي للرياضة بالكاف							300	-	-	-	في انتظار توفير الاعتمادات المقدرة ب40 أصد نشر طلب العروض لملاعب وحيد اختصاص كرة اليد	
13	2021	تهينة مسبح المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف							1200				قسط السوائل	1'065.383
	2022								300 (تهينة شبكة المياه)				قسط قسط الهندسة المدنية	548.941.050
														203.242.480
- تم رصد اعتمادات ب 530 أ.د من طرف وزارة الشباب والرياضة -تم الاستئناف في الأشغال														

\*تركيز مضمار اصطناعي لألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف: تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2022/11/18 وتم القبول النهائي 2024/03/14  
 \*سيتم عقد جلسة عمل لمشروع إتمام تهينة مضمار ألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة بالكاف لغاية القبول النهائي

### معتمدية تاجروين: قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
14	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتاجروين	حماية الملعب من مياه الأمطار + إعادة بناء جزء من السياج الخارجي ( ملحق)	372					372.00 5.900		100 %	تم القبول الوقتي في 2024/11/04

### بلدية منزل سالم : :قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
15	2019	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل سالم	تهيئة الأرضية + تعشيب الملعب + الأسيجة (بناء سور + سياج للملعب)		850							في انتظار ابداء الرأي من طرف وزارة الاشراف حول الخصائص الفنية للعشب للبلدي في إجراءات تركيز الحضيرة

### معتمدية قلعة سنان :قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
16	2020	تهيئة الملعب البلدي بقلعة سنان	تهيئة حجرات ملابس + حواشي الملعب + ملعب مصغر عشب اصطناعي	200	200				140			تم مدنا بعين من الحبيبات المطاطية وتم احالتها الى المصالح المعنية للإبداء الرأي

## معتمدية القلعة الخصبة: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ. د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
17	2023	تهيئة الملعب البلدي بالقلعة الخصبة	تهيئة وتعشيب ملعب كرة قدم-توسعة حجرات ملابس- تهيئة حجرات ملابس- بناء سياج داخلي وتهيئة جزء من السياج الخارجي-تهيئة خارجية	100 دراسات 1.200								تم القيام بالدراسات الجيوفيزيائية وفي انتظار في مرحلة الإعلان عن طلب العروض
18	2012	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بالقلعة الخصبة	تهيئة وتغطية الملعب +حجرات ملابس+ السياج الخارجي	310								تم الشروع في الدراسات الأولية بعد إعداد عقود المصممين

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
19	2019	تهيئة الملعب البلدي القديم بالجريصة	تهيئة السياج الخارجي	200								اعتمادات لا تغطي تكلفة انجاز البرنامج الوظيفي
20	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	تهيئة حواشي الملعب	100								تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2025/09/08
21	2022	تهيئة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	مواصلة تهيئة الملعب	150								تم برمجة 300 أد بسنة 2014 لمشروع تهيئة ملعب الكرة الحديدية وتم القبول الوقتي سنة 2018 و تم برمجة 150 أد سنة 2022 لمشروع تهيئة ملعب الكرة الحديدية بعد القيام بتهيئته من طرف البلدية بطئ في مرحلة الدراسات

## معتمدية القصور: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
23	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصور	- إتمام بناء الجزء المتدهور من السياج الخارجي - تهيئة حجرات الملابس - تهيئة خارجية	350								تم اعداد دراسة المشروع بكلفة جملية تقدر ب 850 أ.د ونظرا لتوفر اعتمادات تقدر 350 أ.د فقط، وسيتم دعوة المصممين لتقديم حسب مكونات المشروع ليتم احالتها لصاحب المشروع لتحديد الأولويات أو توفير اعتماد يغطي كافة كلفة المشروع

- تهيئة الملعب البلدي بالقصور (تهيئة السياج من الجهة الخلفية + حواشي الملعب) مبرمج سنة 2020 بقيمة 111 أ.د: تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2024/11/14

## معتمدية الدهماني: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
24	2017	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالدهماني	تعشيب الملعب	800					665			تم الانطلاق في الاشغال تم برمجة زيارة ميدانية مع التجهيز



ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال ل	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
25	2019	بناء قاعة الألعاب الفردية بساقية سيدي يوسف	بناء قاعة للألعاب الفردية	50 دراسات	50				1325 أ.د حسب التقرير الوارد علينا من المجلس الجهوي		%85	في انتظار توفير المقاول للغليف الإصطناعي ب (9 cm)
	2020			800	800							
26	2021	تهنية الملعب البلدي بساقية سيدي يوسف	حواشي الملعب	100	100					30 أوت 2023	%100	تم انتهاء الأشغال والاستلام الوقتي بتاريخ 2024/02/02

ع/ر	سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأ شغا ل			
27	2013	بناء قاعة الألعاب الفردية بالسرس	بناء قاعة رياضة	700 + 108					89 7	201/01/10 7	5%	تمسك التجهيز برأي الوزارة بخصوص نوعية التغليف - بصدد نشر طلب العروض
28	2020	تهيئة الملعب البلدي بالسرس	تهيئة حجرات ملابس جديدة + تهيئة لحجرات الملابس القديمة وجزء من السياج	200	200	200		9.506.00 قسط الهندسة المعمارية 2.442.00 قسط الكهرباء 3556.229 قسط الهيكل والطرق		185	100 %	- تم انتهاء الأشغال وبصدد القبول الوقتي
29	2021	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالسرس	حواشي الملعب	100	100	100					100 %	بصدد القبول الوقتي للمشروع

• تم الختم النهائي لصفقة أشغال تهيئة الملعب البلدي بالسرس

## نبر: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الماد ي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهم ة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال			
30	2012	تهينة الملعب البلدي بنبر	قسط 01: بناء حجرات الملابس + السياج الداخلي والخارجي	400 687+					759	2/05/08 018	100 %	في انتظار رفع التحفظات لغاية القبول النهائي
31	2021	مواصلة تهينة الملعب البلدي بنبر	بناء جدار دعامة لحماية الملعب.	492.88 1 أ.د					492.8 81 أ.د			تم اسناد الصفقة الى المقاوله وفي مرحلة البدئ في الأشغال

• تم القبول النهائي بتاريخ 2022/10/26 لقسط تعشيب الاصطناعي بالملعب البلدي بنبر

## معمدية الطويرف: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة					تكلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
32	2019	تهينة الملعب البلدي بالطوبيرف	انجاز مدارج وبناء سياج حديدي	249		249						في طور اعداد طلب العروض للمرة الخامسة (مشروع بلدي)

## معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
33	2022	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالكاف	-تهيئة قاعة الرياضة -تهيئة قاعة الجميز -بناء حجرات ملابس -بناء جزء من السياج الخلفي - تهيئة خارجية مختلفة	600								تم رفع تحفظات مكتب المراقبة إثر الجلسة المنعقدة بمقر إدارة التجهيز والإسكان بالكاف بتاريخ 2024 /11/15 وفي إجراءات طلب العروض
34	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي):	ملعب كرة قدم مصغر تعشيب	150 + 54								تم مراسلة المصالح المركزية لموافقتنا ببرنامج وظيفي منقح ومدنا برأيها بالموافقة على الموقع الجديد
35	2019	تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني	350								بصدد اعداد الصنف بصيغة التفاوض المباشر و سيتم النشر خلال شهر أكتوبر 2025

## معتمدية الكاف الغربية: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
36	2012	تهيئة دار الشباب 02 مارس بالكاف	قاعة كبرى+بناء حجرات ملابس	200					184.9	02/23 2015	99%	في انتظار القبول الوقتي

## معتمدية السرس: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
37	2012	هدم وإعادة بناء دار الشباب بالسرس	إعادة البناء	100				2.628.400 قسط السوائل			85%	في طور الأشغال تم عقد جلسة عمل معاينة نسق الأشغال يوم 2025/08/01
	2013			250				1772=VRD 6067 هندسة				
	2017			350				معمارية 4267 2000				
38	2023	مواصلة تهيئة دار الشباب السرس	تم إضافة اعتمادات بمبلغ 500 أ.د على ميزانية التنمية لسنة 2023	500	500							

## معتمدية تاجروين: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
39	2012	مواصلة تهيئة دار الشباب بتاجروين		50					220.9	/03/11 2014	89%	تعهد بقيام زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية و تم اقتراح اخبار فني من طرف التجهيز
	2013			200								
40	2019	تهيئة دار الشباب بتاجروين (مدرجة ضمن الجيل الثاني)		350					401.34 4.231			

## بلدية منزل سالم: قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
41	2020	بناء دار الشباب بمنزل سالم	دراسة بناء دار الشباب		70	70						تم اقتراح التمشي بالبرنامج الوظيفي لعدم توفر الاعتمادات
	2021		بناء دار الشباب		1000	1000						سيتم برمجة باقي الاعتمادات لسنة 2026

### معتمدية قلعة سنان: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
42	2017	تهيئة دار الشباب بوجابر قلعة سنان	تعشيب اصطناعي للفضاء الرياضي+التنوير+ filet par ball	150							100 %	تم رفع التحفظات وفي إجراءات القبول الوقتي
43	2019	تهيئة دار الشباب المحجوبة بقلعة سنان	واقى حديدي + تهيئة	83.279.56 1							98%	بصدد القبول الوقتي
44	2023	تهيئة دار الشباب المحجوبة	تهيئة شاملة	200	200	200						في انتظار البرنامج الوظيفي

## معتمدية القصور: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
46	2021	تهينة دار الشباب بالقصور	فضاء رياضي معشب	150			6.999.812 قسط الهياكل والطرق والشبكات المختلفة			100%	تم القبول الوفاي للصفقة بتاريخ 2025/01/30

## معتمدية الدهماني: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
47	2016	مواصلة تهينة المركب الشباب بالدهماني	تهينة ملعب كرة قدم: - عشب اصطناعي	185							تبعاً لعدم توفر الاعتمادات الإضافية تعهد المهندس المستشار المكلف بالمشروع بمدنا بملف الاستشارة يأخذ بعين الاعتبار التعشيب فقط في انتظار تغيير البرنامج لإحالة على اللجنة
48	2021	مواصلة تهينة مركز الإقامة بالمركب الشبابي الدهماني	مراجعة شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب	250							في انتظار امضاء الصفقة من طرف المقاول الموكل لها إنجاز المشروع
49	2019	تهينة دار الشباب الزوارين	تهينة شاملة	280							بصدد تجميع ملفات طلب العروض حسب الاعتمادات المرصودة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
50	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب بساقية سيدي يوسف	تعشيب 02 ملاعب	150				20.764.504 قسط الهندسة المعمارية		تمت الموافقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بمبلغ . 116.322.730		طلب عروض غير مجدي وبصدد النشر للمرة الثانية
51	2019	تهيئة دار الشباب ساقية سيدي يوسف (مدرج)ة ضمن مؤسسات الجيل الثاني	قاعة متعددة الاختصاصات + تهيئة شاملة	350		350						
52	2019	تهيئة مركز التخديم والاصطياف بساقية سيدي يوسف	توسعة: إضافة غرف + وحدات صحية + مخزن + تهيئة	300 + 500	300			5842.525 هندسة مدنية				بصدد تعديل كلفة المشروع قبل موفى الشهر الجاري
								5.689.600 قسط السوائل				
								2.752.000 قسط الكهرباء				
								9.064.175 قسط الهياكل				
								15.842.525 قسط الهندسة المعمارية				



## معتمدية نبر: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
53	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب ملاق	عدد 02 قاعة نشاط + مخزن	100								إعادة الإعلان عن طلب العروض
54	2020	تهيئة دار الشباب ملاق	تعشيب الفضاء الريا ضي	111	100							تم القبول الوقتي ب 2025/09/30
55	2020	تهيئة دار الشباب بنبر	بناء قاعات نشاط + وحدات صحية	300	300			1.680.0 40 قسط كهرباء				بصدد تنقيح الملف قصد النشر
56	2023	تهيئة دار الشباب سيدي خيار	تهيئة	100								في انتظار مدنا بالبرنامج الوظيفي من طرف المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة

## معتمدية الطويرف: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
57	2019	إحداث مركب شبابي	بناء مركب شبابي بالطويرف	70	70							بصدد الشروع في الدراسات الهندسية
	2020	شبابي نموذجي		1000	1000							
	2019	بالطويرف	1773.100 مساهمة التنمية المندمجة									

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	ل			
1	2022	تهينة ملعب حي بلدية الزعفران	المساحة 2م1000 كحد أقصى									تم تخصيص قطعة الأرض في مرحلة الدراسة
2	2022	تهينة ملعب حي بلدية المرجى (محاذي للمدرسة الابتدائية الآبار)	المساحة 2م1000 كحد أقصى									في إنتظار توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان (الإشكال: الأراضي على ملك المجلس الجهوي أو القروي أو أملاك الدولة) تم توجيه مراسلة لبلدية المرجى لتوفير عقار دون الاستجابة للطلب
03	2022	إحداث ملعب حي بلدية بهرة	المساحة 2م1000 كحد أقصى									تم توفير قطعة الأرض وفي إجراءات التخصيص من طرف بلدية المكان

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
1	2010	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبية	تهيئة شاملة					686		06 اوت 2012		ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبية بتوا(0)بعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكل المعني للقاعة
2	2010	بناء دار شباب بالقلعة الخصبية	بناء دار شباب					671 + 125		23 ماي 2013		تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهيئة بالوضع الحالية للمؤسسة
3	2018	تهيئة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس + 2فضاء رياضي + عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي	500				500			15%	تم تركيز الحضيرة

مشاريع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء و التجديد العمراني:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2015	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهيئة حجرات الملابس+ ملاعب الاختصاص+ السياج الخارجي	250					-	-	99%	تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف).  الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أد بعنوان سنة 2022 لتهيئة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات
2	2014	إحداث فضاء ترفيهي حي بير الثلج	فضاء ترفيهي(ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	1196							100%	تم القبول الوقتي للمشروع
4	2013	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان(داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800 100							100%	تم القبول الوقتي للمشروع
03	2013	تهيئة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	تهيئة ملعب رياضي عشب اصطناعي	170							40%	مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب

## مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	مشروع مواصلة دار الشباب السرس قسط تهيئة المسبح	تهيئة شاملة	أد 850 مساهمة المجلس الجهوي أد 85 مساهمة البلدية								تم تركيز الحضيرة في 2025/07/10 تم تركيز الحضيرة 2025/07/14
2	2017	تهيئة الملعب البلدي نور الدين بن جيلاني	تهيئة الخارجي سخانات لحجرات الملابس تركيز كهربائي	300 49+							95 % (تركيز المحول الكهربائي)	تم توفير الاعتمادات وفي مرحلة تركيز المحول الكهربائي

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها  
في قطاع الشباب والرياضة بولاية الكاف

## المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI

ع.ار	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصنف		تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال			
1										تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف).
ع.ار	سنة البرمجة 2015	تهينة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	تهينة حمامات الملابس + ملاعب الاختصاص + السياج الخارجي	الاعتمادات المرسمة	الكلفة حسب الصنف	تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة الملاحظة تم تخصيص اعتمادات 300 أ.د بعنوان سنة 2022 لتهينة السياج الخارجي من طرف وزارة		
1		إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة								ظهور تنشققات وتصدعات دون استغلال القاعة تمثل بالرياضة فتتمحور الدراسة التحضيرية التي تم فصلها بمبلغ 243.243.000 أ.د في 22 يونيو 2022 في قرار أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة بالألعاب الفردية بالقلعة والخصبة انحصرت في هذا هيمنة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وانحسار متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكل المعني مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية للقاعة
2	2014 2010	إحداث فضاء ترفيهي حي بير الثلج	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملاعب...)	1196 686			100%			
3	2013	بناء قاعة رياضة بحى لزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	800  100						
4	2013 2010	تهينة ملعب رياضي بحى بناء دار شباب بالقلعة 02 مارس تاجروين الخصبة	تهينة ملعب رياضي عشب اصطناعي بناء دار شباب	670 + 125						تم ايقاف المشروع (حكم قضائي بات نافذة الإدارة إمرأة يقضي بملكية قطع الأرض كما يمكن البلدية من فرض الاشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهذيب الاحياء والشجيد العمراني قصد إيجاد عفار مناسب بالوضعية الحالية للمؤسسة
							100%			
	2018	تهينة 2 ملاعب رياضية بببرنوصة الكاف الغربية	حجرات ملابس + 2 فضاء رياضي عشب اصطناعي + سياج سياج داخلي)	500			15%			تم الانطلاق في الأشغال
	2019	إحداث مركب شبابي نموذجي بالطويرف	بناء مركب شبابي بالطويرف	1773.100	1700 أ.د					في انتظار قائمة المهندسين من اللجنة الداخلية

المشاريع المدرجة ضمن مشاريع وكالة التهذيب العمراني ARRU

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الممول	المكونات	الاعتمادات المرسمة		الكلفة حسب الصفقة		تاريخ الانطلاق في الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	الدراسات	الأشغال			
2	2019	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	بلدية الطويرف	انجاز مدارج و بناء سياج حديدي	249						في طور الاعداد عن طلب العروض للمرة الخامسة)

المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (giz, Pnud ,USSAID...)