

التقرير الشهري لمتابعة المشاريع العمومية بولاية صفاقس
سبتمبر 2025

ع/ر	المعمدية	القطاع	بيان المشروع	المكونات	سنة البرمجة	الكلفة حسب البرمجة	المصممين	الكلفة حسب الصفقة	المقاوله	تاريخ انطلاق الاشغال	مدة الانجاز حاليا	نسبة تقدم الانجاز	الملاحظات
1	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي	تهيئة حجرات الملابس و احداث المدارج	2014	300,000 TND		396,000 TND		06/12/2016	3233		على اثر قرار اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية المعطلة قامت بلدية منزل شاكر بفسخ الصفقة مع المقاول وهي بصدد الإعلان عن استشارة لاستكمال الاشغال المتبقية
2	منزل شاكر	رياضة	احداث ملعب حي الاعشاش بوجربوع العوادنة	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200,000 TND							في انتظار فتح الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف لاستكمال بقية الإجراءات الإدارية و الانطلاق في الاشغال
3	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بمنزل شاكر	تنوير	2025	300,000 TND							في انتظار تعيين المصممين
4	منزل شاكر	شباب	احداث دار شباب بمنزل شاكر	قاعة متعددة الاختصاصات/ قاعات نشاط/مكتب اداري/وحدات صحية/مشرية/ فضاء رياضي معشب	2014	649,000 TND			شركة نور للاشغال العامة	02/02/2017	3175		المقاول بصدد رفع التحفظات المتعلقة بعملية القبول النهائي
5	منزل شاكر	شباب	تهيئة دار الشباب بوئدي	راديو واب / تهيئة داخلية شاملة	2022	300,000 TND	رشاد معطر		اكتيف للمقاولات				بعد فتح الاعتمادات تم عرض ملف الاستشارة على اللجنة الجهوية للشراءات و الموافقة عليه في انتظار استكمال الاجراءات الادارية و الانطلاق في الاشغال
6	فرقنة	رياضة	اعادة تعشيب الملعب البلدي بقرقنة	تعشيب	2022	500,000 TND	انس الفهري	956,000 TND	ويتكو سبور				بصدد فتح الاعتماد بعد تمديد العرض من طرف المقاول

7	فرقنة	شباب	الشباب العطايا	تهيه دار الشباب العطايا	2019	200,000 TND	وجدي جلالي			24/11/2024	323	8%	مشروع معطل بسبب تقاعس المقاول
8	فرقنة	شباب	الشباب القراطن	تهيه دار الشباب القراطن	2019	150,000 TND	عماد السويبي						تاخر في تنفيذ المشروع نظرا لعدم توفير الاعتمادات المنقوصة من طرف وزارة الاشراف على اثر الاعلان على طلب العروض في مناسبتين بصدد إعادة الإعلان للمرة الثالثة بعد التاخر في فتح الاعتماد من طرف الوزارة
9	فرقنة	شباب	الشباب مليتة	تهيه دار الشباب مليتة	2021	150,000 TND	زيد القرمزي			21/07/2023	815	80%	الاشغال شارفت على نهايتها رغم البطء الكبير في تنفيذ المشروع و تقاعس المقاول
10	فرقنة	شباب	مركز التخييم والاصطياف بالرملة	دراسة وتهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرملة	2024	2 000,00 TND	زهير المنجة						تم عرض الدراسة التمهيديّة الموجزة على انظار اللجنة الفنية بتاريخ 12/08/2025 التي قررت ارجاء المصادقة
11	عقارب	رياضة	البلدي بعقارب	تهيه الملعب البلدي بعقارب	2025	400,000 TND					13/10/2025		في انتظار تعيين المصممين
12	عقارب	شباب	الشباب عقارب	تهيه دار الشباب عقارب	2019	200,000 TND	جوهر غربال						انطلاق الاشغال بتاريخ 23 سبتمبر 2025
13	طينة	شباب	بدار الشباب حي المعز	تهيه الاسقف بدار الشباب حي المعز	2025	100,000 TND							في انتظار تعيين المصممين
14	طينة	رياضة	بلدي بطينة	احداث ملعب بلدي بطينة	2012	1 100,00 TND		1 440,000 TND				100%	تم القبول الوقي للمشروع في انتظار ربط المشروع بمختلف الشبكات عن طريق بلدية المكان
15	طينة	رياضة	الملاعب البلدي بطينة	تعشيب الملعب البلدي بطينة	2018	600,000 TND							بتاريخ 28/08/2025 تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 29/09/2025

في انتظار توفير عقار لتنفيذ المشروع							200,000 TND	2022	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	احداث ملعب حي بلدية الحاجب	رياضة	طينة	16
في انتظار فتح الاعتماد من طرف وزارة الاشراف للقيام بالاختبار الفني للانطلاق في الدراسات							250,000 TND	2013	اعادة بناء حجرات الملابس	تهيئة ملعب عامر القرقوري	رياضة	صفاقس المدينة	17
تمّ القبول الوقي للمشروع في 13/06/2025	100%	616	05/02/2024	ناجح بن حليلة	2 700,00 TND		1 100,00 TND	2016	حجرات 2 ملابس لاعبين/2 حجرات ملابس /مدرسين/مخزن مكتب اداري/ملعب بتغليفي اصطناعي	بناء قاعة لكرة السلة بحديقة الرياضة عوضا عن قاعة الكنيسة	رياضة	صفاقس المدينة	18
بتاريخ 28/08/2025 تم الإعلان عن استشارة تعيين مصمم لاعداد الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع و حدد اخر اجل 09/09/2025							700,00 TND	2025	عشيب اصطناعي	إعادة تعشيب ملعب عامر القرقوري	رياضة	صفاقس المدينة	19
في انتظار تعيين المصممين							50,00 TND	2024	صيانة الوحدات الصحية	تهيئة الوحدات الصحية بدار الشباب تفتق	شباب	صفاقس المدينة	20
في انتظار تعيين المصممين							200,00 TND	2025	توسعة وتهيئة القاعة الكبرى بالعازل الصوتي	تهيئة المركب الشبابي طريق الميناء	شباب	صفاقس المدينة	21
بصدد الاعداد للإعلان عن طلب العروض					3 700,00 TND		2 300,00 TND		بناء جناح الإقامة/تهيئة الخارجية	تاهيل دار الشباب صفاقس القسط 2	شباب	صفاقس الغربية	22
في انتظار رفع تحفظات القبول النهائي	100%			ويتكو سبور			500,000 TND	2019	اعادة التعشيب الاصطناعي	تعشيب الملعب البلدي بالعين	رياضة	صفاقس الجنوبية	23

تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025	100%			طه اللوز			300,000 TND	2017	تهيئة داخلية و خارجية شاملة/فضاء رياضي	تهيئة دار الشباب الخزانات	شباب	صفاقس الجنوبية	24
بعد اعلان طلب العروض للمرة الثانية أسفرت عن عرض فائز بقيمة 242 ألف دينار تمت مراسلة وزارة الاشراف لتغطية العجز الحاصل و المقدّر بـ 52,882,570 دينار					242,882,570		200,000 TND	2018	راديو واب/صيانة الشبكة الكهربائية/الوح دات الصحية/تهيئة دخلية	تهيئة دار الشباب العين (تهيئة البنية الأساسية)	شباب	صفاقس الجنوبية	25
خلال الجلسة المنعقدة بوزارة الاشراف تحت اشراف السيد الوزير و عملا بتوصياته سيقع تنفيذ المشروع رغم رفض الجهة للمشروع							2 500,00 TND	2011	ملعب العاب قوى بمختلف الاختصاصات مع تعشيب اصطناعي	إحداث مضمار اصطناعي ألعاب القوى بساقية الزيت	رياضة	ساقية الزيت	26
اشغال متواصلة بنسق جيّد تم عقد جلسة عمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز و الاسكان للنظر في الاشغال الاضافية الغير المدرجة بالصفقة و الاعداد لملحق صفقة		346	01/11/2024	اكتيف للمقاومات	328,000 TND	حسونة الدزيري	300,00 TND	2021	تهيئة داخلية و صيانة الوحدات الصحية وتهيئة خارجية	تهيئة دار الشباب الشحيحة	شباب	ساقية الزيت	27
تمت عملية القبول الوقي في 09/07/2024 بتاريخ 22/07/2025 تمت عملية القبول النهائي للمشروع				جلوا سبور		محمد امين الغرياني	150,00 TND	2019	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	تهيئة دار الشباب ساقية الزيت	شباب	ساقية الزيت	28
في مرحلة الدراسة التمهيديّة المفصلة تمّ اعداد الدراسة الجيو تقنية							70,000 TND	2023	قاعة متعددة الاختصاصات/ قاعات نشاط/مكتب اداري/وحدات صحية/مشرية/ فضاء رياضي معشيب	دراسة احداث دار الشباب بساقية الداير	شباب	ساقية الداير	29

30	جبنياينة	رياضة	مواصلة تهيئة ملعب جبنياينة	انارة	2014	250,000 TND					خلال جلسة البنائيات المدنية المنعقدة في 28/05/2025 تم الاتفاق على تسوية وضعية المهندس المستشار وذلك باعداد ملحق عقد يشمل المهتم خ 1،2،3
31	جبنياينة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالحرق	انارة	2023	300,000 TND	360438,798	مقاولة المزغني للتجهيز والكهرباء			في انتظار فتح الاعتماد من طرف وزارة الاشراف لاستكمال الاجراءات الادارية و الانطلاقي في الاشغال تم فتح الاعتمادات من طرف الوزارة و بصدد الانطلاق في الاشغال
32	جبنياينة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي باللوزة	انارة	2023	300,000 TND	334681,791	مقاولات بودية للاشغال و الخدمات			في انتظار فتح الاعتماد من طرف وزارة الاشراف لاستكمال الاجراءات الادارية و الانطلاقي في الاشغال
33	جبنياينة	رياضة	المساهمة في تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بجبنياينة	تهيئة الوحدات الصحية اعادة التغليف الاصطناعي	2025	500,000 TND					في انتظار تعيين المصممين
34	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب اولاد بوسمير	تهيئة دار الشباب داخلية و خارجية	2021	400,000 TND					بتاريخ 18/08/2025 تم فتح العروض و هي بصدد التقييم و الفرز الفني
35	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب اللوزة	بناء قاعة كبرى مع تهيئة داخلية و خارجية شاملة	2022	300,000 TND	364 000,000 TND				اشغال متواصلة بنسق جيد 70%
36	جبنياينة	شباب	تهيئة دار الشباب الحرق	صيانة الوحدات الصحية	2022	100,000 TND	101,000 TND				اشغال متوقفة حاليا بسبب تقاعس المقاول 70%
37	بئر علي	رياضة	تعشيب الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تعشيب اصطناعي	2018	600,000 TND					في انتظار رفع تحفظات القبول النهائي من طرف المقاول 100%
38	بئر علي	رياضة	تهيئة الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تنوير	2023	300,000 TND	270 279,759 TND	مقاولات بودية للاشغال و الخدمات			تم فتح الاعتمادات من طرف الوزارة و بصدد الانطلاق في الاشغال 100%

39	بئر علي	رياضة	احداث ملعب حي بلدية الناظور	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200,000 TND					بعد عرض الدراسة التمهيدية المفضلة تم تاجيل المصادقة و طلب بعض التغييرات
40	بئر علي	شباب	تهئية دار الشباب ببيئر علي بن خليفة	تهئية مدخل المؤسسة/تهئية داخلية/تهئية خارجية	2020	200,000 TND	محمد بلغيث	05/04/2024	556	100%	الاشغال شارفت على نهايتها في انتظار تحديد موعد الاستلام الوقي بتاريخ 11/07/2025 تمت عملية الاستلام الوقي للمشروع
41	المحرس	شباب	تهئية دار الشباب المحرس	تهئية مدخل المؤسسة/تهئية داخلية/تهئية خارجية	2020	150,000 TND					تم خلال جلسة اللجنة الداخلية بتاريخ 12/11/2024 اعادة تعيين مهندس معماري للمشروع بعد تخلي المصمم الاول بتاريخ 17/07/2025 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض و حد اخر اجل 30/07/2025
42	المحرس	شباب	تهئية دار الشباب نقطة	تهئية مدخل المؤسسة/تهئية داخلية/تهئية خارجية	2022	150,000 TND					على الاثر الاختبار الفتي المنجز على هيكله البنائية الذي اقر بضرورة عدم القيام باي تدخل و اقترح هدم واعادة بناء المؤسسة نظرا للكلفة المرتفعة لعمليّة الصيانة المقدّرة بنسبة 70% من كلفة اعادة بناء مؤسسة جديدة
43	المحرس	شباب	تهئية دار الشباب نقطة	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشبي اصطناعي	2017	200,000 TND	ايريا سبور			100%	في انتظار رفع التحفظات و التصريح بالقبول الوقي للمشروع
44	الغربية										
45	العامرة	شباب	تهئية دار الشباب العامرة	اعادة تعشيب الفضاء الرياضي/احداث ملعب كرة السلة	2025	300,000 TND					في انتظار تعيين المصممين
46	الصخيرة	رياضة	تهئية الملعب البلدي بالصخيرة	اعادة بناء السور الخارجي/تركيز السور الحديدي الداخلي/تهئية	2015	250,000 TND					بتاريخ 14/06/2025 تم الاعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 15/07/2025 في انتظار عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية للصنقات

47	الصخرية	شباب	تهيئة دار الشباب الصخرية	صيانة الاسقف بالعازل	2019	100,000 TND		98,000 TND	شركة الجري	04/10/2024	374	100%	تم القبول الوقي للمشروع في --
48	الحنشة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالحنشة	انارة	2025	300,000 TND							في انتظار تعيين المصممين
49	الحنشة	رياضة	احداث ملعب حي ببلدية النصر	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200,000 TND		198,602 TND	جلو سبور				بتاريخ 15/05/2025 تمت إحالة تقرير تقييم العروض الى وزارة الاشراف قصد فتح الاعتماد حتى يتسنى إتمام بقية الاجراءات الإدارية
50	الحنشة	شباب	تهيئة دار الشباب الحنشة	تهيئة داخلية شاملة /احداث راديو واب /تهيئة القاعة الكبرى/الوحدا ت الصحية	2023	300,000 TND		310,000 TND		13/03/2025	214	40%	اشغال متواصلة بنسق جيد
مشاريع المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس													
51			احداث مسبح بالمعهد العالي	حوض كبير /حوض صغير/حجرات ملابس اناث و ذكور/حجرات مدرسين /بهو استقبال/مدارج local/ technique	2010	4,500 TND			ياسين بوعزيز			100%	تاخر عملية رفع التحفظات قصد الاستلام الوقي رغم تعدد الجلسات في الغرض و تم مؤخرا خلال جلسة متابعة مشاريع قطاعية بمركز الولاية تحت اشراف السيد الكاتب العام الاتفاق على الانطلاق في عملية رفع التحفظات ابتداء من 15/08/2025 الى حدود 30/09/2025 فترة الصيانة الدورية
52			اعادة تعشيب ميدان كرة القدم	تعشيب اصطناعي	2011	400,000 TND			محمد الرقيق				تم الغاء المشروع ودمج اعتماداته ضمن مشروع المضمار الاصطناعي

بتاريخ 29/04/2025 انعقدت اللجنة الداخلية للبنىات المدنية و تم الغاء مشروع إعادة التعشيب الاصطناعي وإضافة عنصر العشب الطبيعي الى مشروع المضمار كما تم الاتفاق على دعوة المصممين لمد الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بملحق عقد دراسات في المكون الجديد للمشروع والنمحافظة على دراسة المضمار مع بعض التنقيحات والاقتصار فقط على دراسة العشب الطبيعي						فوزي الشرفي/محمد الرقيق	1,800 TND	2015	مضمار اصطناعي لاعاب القوى مع عشب طبيعي بمختلف مكونات العاب القوى	احداث مضمار اصطناعي لاعاب القوى	رياضة صفاقس الغربية	53
اشغال متواصلة بنسق جيد	60%					ليلى سحنون	1,200 TND	2018	اعادة تهيئة الشبكة الكهربائية /محول كهربائي	تهيئة وتأهيل الشبكات المختلفة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس		54
بتاريخ 09 أكتوبر 2023 تم انطلاق الأشغال	100%						150,000 TND	2019		صيانة وتعهد الأسقف		55
* تم إعداد اختبارات فنية للهيكل لتحديد مجال التدخل بدقة بتاريخ 06 ديسمبر 2023 تمت مراسلة وزارة الإشراف قصد المصادقة على البرنامج الوظيفي المقترح من طرف إدارة المعهد خلال اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 21/03/2024 قررت اللجنة إعادة النظر في تعيين المصممين تبعاً لقرار وزيرة التجهيز والإسكان الصادر في 31/01/2024 المتعلق بضبط طريقة تعيين لمصممين							200,000 TND	2019	اعادة شبكات الكهرباء و الماء / تهيئة داخلية شاملة مع الحفاظ على التصميم المعماري والاخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبار الفني	دراسة تهيئة الميبتات		56
في انتظار استكمال الدراسات* الفنية المبرمجة بميزانية التنمية لسنة 2019 بقيمة 200أد							2,500 TND	2020		تهيئة الميبتات		57

تمت مراسلة الوزارة في 23/04/2024 لتوفير الاعتماد الإضافي قصد اعداد بطاقة طلب لفائدة المقاول وإلى حد هذا التاريخ لم يقع تغطية العجز						محمد الشعري	50,000 TND	2020		ربط قاعة الرياضات الجماعية بشبكة الغاز الطبيعي		58
بتاريخ 03/09/2024 تم تعيين المصممين خلال جلسة اللجنة الداخلية للبنىات المدنية للانطلاق في اعداد الدراسات الفنية. تمت مراسلة الوزارة لفتح الاعتماد الخاص بالدراسات و البالغة قيمتها 71.228.092 د							70,000 TND	2024		دراسة بناء مخبر بحث		59
بتاريخ 30/04/2024 تم تعيين السيد محمد القلال مهندس مستشار للمشروع تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفضلة بتاريخ 18/12/2024 تم اعداد ملف طلب العروض في انتظار الاعلان						القلال	100,000 TND	2024	ملعب اختصاص بادل	احداث ملعب للتنس		60
في انتظار فتح الاعتماد من طرف وزارة الاشراف لاستكمال الاجراءات الادارية و الانطلاقي في الاشغال			جلوا سبور	373,604 TND			400,000 TND	2024	تعشيب اصطناعي لملعب كرة قدم مصغرة	تعشيب ملعب مصغر لكرة القدم		61
مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية												
							181.893			تهئية و تعشيب ملعب بالغرابة ببلدية النصر	الحنشة	62
لم يقع توفير عقار لانجاز المشروع							181.893	20	مخبرية بوعشيب اصطناعي	تهئية و تعشيب ملعب حي بدوار اللواتة بلدية الحزق اللوزة	جبنيانة	63

الانطلاق الفعلي للأشغال بتاريخ 01 أكتوبر 2025 بعد رفع الإشكاليات المتعلقة بموضع الملعب	100%						233,000 TND	19	ملعب كرة قدم مص	تهيئة وتعشيب ملعب فرعي بالملعب البلدي بعقارب	رياضة	عقارب	64
تمت عملية القبول الوقي للمشروع بتاريخ 02/06/2025							181.893			تهيئة وتعشيب ملعب حي بحي المهارة العامرة		العامرة	65
مشاريع التنمية المندمجة													
تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفضلة (1.6 م دينار) وامهال المصممين 15 يوم لايداع ملف طلب العروض							1 062,000 TND		حجرات ملايس للاعبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بالصخرة		الصخرة	66
بتاريخ 01/09/2025 تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 02/10/2025							1 082,000 TND		حجرات ملايس للاعبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بالغربية		الغربية	67
في مرحلة اعداد الدالت المفضلة							1 320,000 TND			انجاز ملعب رياضي بلدي بالعامرة		العامرة	68
تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025	100%						675,000 TND		ملاعب اصطناعي	ملاعب أحياء بالعامرة بودريالة ذراع بن زياد بليانة		العامرة	69
اشغال متواصلة في انتظار تزويد الحضيرة بالعشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية							199,000 TND		ملاعب اصطناعي	احداث ملعب حي معشيب بمنطقة الحاج قاسم	رياضة	منزل شاكر	70

في مرحلة اعداد الدالت المفضلة							397,000 TND		٤	احداث فضاء رياضي وترفيهي بصبيح	الصغيرة	71
بتاريخ 28/01/2025 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفضلة (1.6 م دينار) وامهال المصممين 15 يوم لايداع ملف طلب العروض							1 330,000 TND		حجرات ملابس للاعبين و المديرين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة مغطاة للألعاب الفردية ببلدية الحنشة	الحنشة	72
تم بتاريخ 10/09/2025 تعيين المصمم خلال جلسة اللجنة الداخلية للبنىات المدنية للانطلاق في اعداد الدراسات الفنية.									ملعب كرة قدم مصغرة	احداث فضاء رياضي وترفيهي بأولاد مبروك	عقارب	73
في مرحلة اعداد الدالت المفضلة							350,000 TND		بتعشيب اصطناعي	احداث فضاء رياضي وترفيهي بقرفور	عقارب	74