

تقرير متابعة تنفيذ المشاريع الشبابية و الرياضية بولاية مدنين لشهر سبتمبر 2025

– جدول عدد 01: متابعة المشاريع في قطاع الرياضة:

ع/ل	سنة البرمجة	بيان المشروع	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الاتجاز حسب الصفقة		التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
			مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة/مبلغ الصفقة (أد)	مساهمة الوزارة		
01	2019	تهيئة ملعب حسي عمر.	286.055,000	300	0	0			40%	الأشغال متوقفة
02	2020 + 2024	بناء قاعة الألعاب الفردية ببني خداش.	850 + 400	1714	0	0	1714	50	10%	انطلقت الأشغال.
03	2021 + 2025	تهيئة الملعب البلدي القديم ببنفردان.	731.436,725	500 + 300	0	0				بصدد إعادة الإعلان عن طلب العروض
04	2021	إحداث المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة بمدنين.	1.293.933,619	1.293.933,619	0	0			90%	الأشغال جارية
05	2022	تهيئة الملعب البلدي ببني خداش (تنوير).	300	300	0	0	280	20		في انتظار الإعلان عن طلب العروض
06	2023	تهيئة القاعة الرياضية بمدنين	500	500	0	0				في انتظار الإعلان عن طلب العروض
07	2023	تهيئة القاعة الرياضية بحومة السوق	300	300	0	0				في انتظار المصادقة على الملف الوقتي للصفقة.
08	2023	تهيئة المركب الرياضي ببنفردان	3300	3300	0	0	3100	200		في طور الدراسات
09	2024	تهيئة الملعب البلدي بميدون	500	500	0	0	450	50		في انتظار تعيين المصممين
10	2024	تهيئة المركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة	300	300	0	0	270	30		في انتظار تعيين المصممين
البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة.										
11	2018	إحداث ملعب حي بجانب القاعة الرياضية بجرحيس.	180	0	180	0				في انتظار الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة

– جدول عدد 02: متابعة المشاريع في قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز (أد)		التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
			الكلفة/مبلغ الصنفه (أد)	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة دار الشباب شماخ.	100	100	0	0			30%	نتيجة الاختبار فني للأسس الخلفية للبناء تستوجب الهدم
02	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش بني خداش.	115 + 200	200	0	0			20%	انطلقت الاشغال
03	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش. سيدي مخلوف.	114 + 200	200	0	0			20%	انطلقت الأشغال
04	2021	تهيئة مركز الإقامة بحومة السوق.	350	350	0	0				في انتظار الإعلان عن طلب العروض
05	2021	تهيئة مركز الإقامة بميدون.	300	300	0	0				بصدد إعداد الدراسات الأولية. تم عرض الدراسة التمهيدية المعمقة لجميع الاقساط على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية
06	2021	تهيئة مركز الإقامة بجرجيس.	200	200	0	0				تم فتح العروض بتاريخ 2025/06/24 . بصدد اعداد تقوؤ فحص العروض. و طلب اعتماد اضافي
07	2021	تهيئة دار الشباب قصر الجديد.	100	100	0	0			90%	الأشغال جارية.
08	2021	تهيئة و صيانة دار الشباب حسي الجربي.	114	114	0	0				إعادة الإعلان عن طلب العروض
10	2022	المركب الشبابي بمدنين.	500	500	0	0	30	470		بصدد إعداد الدراسات.( فحص الدراسة التمهيدية المعمقة 2024/06/05)
11	2022	تهيئة مركز التخيم و الاصطياف بأغير.	600	600	0	0	40	560		بصدد اعداد تقرير فرز العروض
12	2023	تهيئة دار الشباب حسي عمر.	200	200	0	0				تمت المصادقة على الدراسات المعمقة.
13	2023	تهيئة دار الشباب الماي.	200	200	0	0				في انتظار الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية
15	2024	تهيئة مركز التخيم و الاصطياف مرسى الفصيبة	800	800	0	0				في طور الدراسات
15	2024	تهيئة دار الشباب مليئة	200	200	0	0				في انتظار تعيين المصممين
16	2024	تهيئة دار الشباب المحبوبين	200	200	0	0				في انتظار تعيين المصممين
17	2025	تهيئة دار الشباب أم التمر	300	300	0	0				في انتظار تعيين المصممين
18	2025	تهيئة دار الشباب بني معقل	300	300	0	0				في انتظار تعيين المصممين
البرنامج الجهوي للتنمية 2017										
	2017	إحداث نادي شباب ريفي بالقرق جربة أجي.	400	0	400	0			.	بصدد إعداد الملف الوقتي لطلب العروض.

جدول عدد 03 متابعة المشاريع المعطلة بولاية مدنين

ع/ر	بيان المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	سبب التعطيل	تدخل الوزارة	تدخل الأطراف الأخرى
14	تهيئة مركز التخيم و الاصطياف حسي الجربي	2024	1000	مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان تمتنع على متابعة أشغال التعشيب	0	0