

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بتوزر

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر سبتمبر 2025

معتمدية توزر: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012 2018	إحداث مضمار لألعاب القوى بتوزر	إحداث	2500 1000	2500 1000	-	-	134. 535	-	-	-	بصدد اعداد ملف طلب العروض (قسط 1)
02	2015	بناء مسبح مغطى بتوزر	إحداث	6200	6200			393	6.150 11.321	-10-16 2024	35 %	انطلقت الاشغال يوم 2024-10-16 في انتظار استئناف الاشغال 360 يوما .
03	2019 2020	بناء مركز التربصات الرياضية بتوزر	-	7400	7400	-	-	400	-		--	بصدد اعداد ملف طلب العروض للقسط الوظيفي
04	2021 2025	إعادة تشييب المركب الرياضي بتوزر	إعادة تشييب	500 300	500 300				800	-02-10 2025		انطلاق الأشغال : 10 فيفري 2025
05	2022	تنوير الملعب القديم بتوزر	تنوير	300								سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض
06	2021	تهيئة حجرات ملابس بالملعب القديم بتوزر	حجرات ملابس	500		500			500	-01-09 2025		انطلقت الاشغال 2025-01-09 210 يوما (المجلس الجهوي) .في انتظار اجراء الاختبار الفني
07	2023	المساهمة في المركب الرياضي للتنس بتوزر	ملاعب تنس / حجرات ملابس	500	500							بصدد الدراسات التمهيدية المفصلة
08	2024	تهيئة المركب الرياضي بتوزر	حجرات ملابس فرعية	400	400							بصدد الدراسات التمهيدية الموجزة

معتمدية توزر: قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017 2019 2023	تهيئة دار الشباب الشتاوة	تهيئة السور الخارجي والوحدات الصحية /وتكليف القاعة الكبرى	100 90 300	100 90 300	-	-	-	-		-	سيتم اعداد برنامج وظيفي محين
02	2021	تهيئة فضاء رياضي بالمركب الشبابي بتوزر	تشييب ملعب معشب	200	200				350			في انتظار اسناد الصنف بعد تغطية العجز

معمدِيّة حزوة قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014 2024	تهيئة الملعب الرياضي بحزوة	السور الخارجي+السور الداخلي+الأرضية +حجرات الملابس	544 100	544 100	-	-	44.8 34	ص 544 ملحق 150	-12-7 2017	95 %	تم فسخ الصفقة وبصدد حصر الكميات
02	2019 2022 2025	بناء قاعة للألعاب الفردية بحزوة	-	1450	1450	-	-	-	-		-	تم إعادة الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة

معمدِيّة حزوة : قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	مواصلة تهيئة دار الشباب حزوة	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	200	200							بصدد اعداد ملف طلب العروض

معمدِيّة تمغزة : قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021 2025	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بتمغزة	قاعة للألعاب الفردية	1450	1450							بصدد الدراسات APD
02	2022	تنوير ملعب تمغزة البلدي	تنوير	300					332			سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض

معمديّة تمغزة : قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إعادة بناء نادي الشباب الريفي الفريد / تمغزة	إعادة بناء	620.68 9		620.689			620.6 89	4 جوان 2024	95 %	الاشغال متواصلة 360 يوما
02	2024	تهيئة دار الشباب تمغزة	مخزن أثاث وقاعة نشاط	350								بصدد الدراسات APS
03	2019	احداث فضاء معشب بدار الشباب ميداس	ملعب معشب	180				10.170	240		---	بصدد فرز العروض

معمديّة حامة الجريد قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014	استكمال أشغال تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	السور الخارجي+السور الداخلي+الأرضية +حجرات الملابس ، وانارة	300	300	-	-	28.8 18	295 108		95 %	تم اجراء صفقة بالتفوض المباشر وفي انتظار فتح وتحويل الاعتمادات
02	2023	تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	تهيئة المدخل	100	100							بصدد اعداد ملف طلب العروض

معمديّة حامة الجريد : قطاع الشباب:

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب حامة الجريد	ملعب معشب	350	350	350	-	-	199.5 52		30 %	بصدد فرز العروض

معتمدية دقاش قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة الملعب البلدي بدقاش	تهيئة حجرات الملابس	100	100	-	-	-			-	بصدد الدراسات التمهيدية APD
02	2019 2021	إحداث ملاعب أحياء	المحاسن / دقاش	375	-	375	-			6 أوت 2024	85%	المحاسن : المدة 150 يوما
03	2024	إعادة تعشيب الملعب البلدي بدقاش	إعادة تعشيب	700	700							بصدد الدراسات APD
04	2023	تنوير الملعب البلدي بدقاش	تنوير	300	300							بصدد الدراسات APD

معتمدية دقاش : قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصيغة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018 2019 2020 2023 2024	تهيئة دار الشباب دقاش (الجيل الثاني)	إعادة بناء	150 350 180 300 400	1380	-	-	-	-		-	بصدد فرز العروض

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية توزر

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة حجرات ملابس بالملعب القديم بنفطة	2017 2022	150 200	عجز في الاعتمادات المبرمجة والعرض المقبول	تغطية العجز 212 أ.د	لا شيء

1- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	-تهيئة وصيانة دار الشباب الشتاوة	2019/2017 -2023/	490-	-سيتم اعداد برنامج وظيفي محين	تغطية العجز المحتمل	-التعجيل بالدراسات