



التقرير الشهري

للمشاريع التنموية لقطاعي الشباب والرياضة بولاية تونس

سبتمبر 2025

معطل إمكانية إعادة توظيف الاعتمادات	05
انتهت الاشغال	10
اشكال عقاري أوفي مرحلة إجراءات التخصيص	11
عجز مالي	01
في مرحلة الدراسات // في طور الإنجاز ونسبة تقدم الاشغال تفوق 20 %	51
المجموع	81

معمديّة باب البحر

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2025	تهيئة قاعة الرياضة علي الزواري بحديقة الرياضة "ب"	❖ اصلاح سقف القاعة	500	500					ينجز من قبل بلدية تونس
02	2012	بناء حجرات الملابس بحديقة الرياضة ب	❖ بناء حجرات ملابس	650	550	100				في مرحلة الدراسات) المشروع يشهد ببطء في الإجراءات من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز. وتم اقتراح تحويل الاعتمادات لتهيئة سقف قاعة علي الزواري والتخلي على هذا المشروع
03	2017	تهيئة ملعب الهلال الرياضي	❖ تهيئة مدخل المركب وتهيئة حجرات الملابس ❖ تهيئة ملعب كرة اليد ❖ احداث ملعب لكرة السلة ❖ هدم البناءات المتداعية للسقوط	500						مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

04	2019	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بتونس	❖ بناء قاعة للرياضات الجماعية تحتوي على ميدان 44*24 م ❖ حجرات ملابس للرياضيين والمحليين ❖ حجرات ملابس للحكام ❖ بيت تسخين ومخزن ❖ قاعة لتقوية العضلات	150	150				تم تحيين البرنامج الوظيفي	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
----	------	---	--	-----	-----	--	--	--	---------------------------	------------------------------

معتمدية المدينة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2015	تهيئة قاعة البنا بالصباغين	❖ تهيئة شاملة للقاعة بما في ذلك حجرات الملابس وبيت التسخين وقاعة التمرير ومخزن. ❖ مراجعة الشبكة الكهربائية. ❖ تغطية أرضية الميدان ببساط اصطناعي.	710	600	110				هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس جدول التمويل: 30 أ.د دراسات الوزارة سنة 2011 400 أ.د الوزارة سنة 2013 200 أ.د الوزارة سنة 2015 80 أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 1015 30 أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 1016	تعتل المشروع لوجود إشكال عقاري حيث أن العقار ملك أجنب تم اقتراح تعويض المشروع بإحداث مركب شبابي بمدرسة المنتصرية واعداد برنامج وظيفي على ان تمد بلدية تونس المندوبية بملف شامل يتضمن برنامج الاستغلال
02	2021	تهيئة ملعب الحفصية بالمدينة. قسط 1	❖ بناء سور ❖ وإصلاح السياج الداخلي	200		200				انتهت اشغال بناء السور وتم الاستلام الوقي في جانفي 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

03	2024	تهيئة ملعب الحفصية بالمدينة. قسط 2	❖ إعادة تعشيب الملعب ❖ إحداث ملعب للكرة الحديدية	265		265	265		انطلقت الأشغال 25 أوت 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
04	2024	صيانة قاعة الناصرية بالمدينة	صيانة القاعة	40		40	40		في مرحلة تقييم العروض	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة سيدي البشير

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2019	إحداث قاعة للرياضات الفردية بسيدي البشير	إنجاز قاعة للرياضات الفردية متكاملة بما في ذلك حجرات الملابس	800 +		1400				تم الاتفاق على الغاء مشروع تهيئة ملعب الكرماس وتحويل اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية بقيمة 600 أ.د. لهذا المشروع: وتمت مناقشة الدراسات التمهيدية 18 سبتمبر 2025
02	2020	تهيئة ملاعب الهواء الطلق بالقرجاني بسيدي البشير	بناء سياج خارجي تهيئة ملعب كرة اليد	700	100	800				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس 1100 أ.د. مساهمة الوزارة سنة 2020 300 د. مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2021 200 أ.د. مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2023 200 أ.د. مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2024
03	2023	تهيئة ملعب حي لكرة القدم بنهج محمد الصالح بالحاج السيدة المنوبية سيدي البشير	تهيئة أرضية الميدان	200		250				الدراسات جاهزة في انتظار الإعلان عن طلب العروض
	2024			50						
										مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة سيدي البشير

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2017	تهيئة وتجهيز دار الشباب بسيدي البشير	تهيئة وتجهيز راديو واب بالمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية صيانة شاملة للمؤسسة	1015		50				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2018				100					
	2024				600	265				
02	2019	تهيئة دار الشباب حي هلال في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى تهيئة الملعب	543	350					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2021									
	2025		تعليق السياج الخارجي حماية المؤسسة بواقيات حديدية		100	93				

معمديّة الوردية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مص ادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة الإعلان عن طلب العروض				90		230	❖ تهيئة وتعشيب الملعب	مواصلة تهيئة الملعب الفرعي للملعب البلدي بالوردية	2019	01
					140 أ.د					2024	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في انتظار المصادقة على تقييم العروض				28.800		28.800	❖ عزل أسقف القاعة	تهيئة القاعة المغطاة لشبيبة بوقطفة الرياضية	2024	02

معتمدية جبل الجلود

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تمت المصادقة على الدراسات من طرف اللجنة الفنية ببلدية تونس بتاريخ 18 سبتمبر 2025				800		800	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي بجبل الجلود	2023	01

معمديّة العمران

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2016	إحداث ملعب حي بيئر الكرم بحي الزياتين	تهيئة أرضية الميدان			60 + 207.700				في مرحلة التخصيص	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
02	2019	تهيئة ملاعب رياضية بحديقة المشاتل بالبلفيدير	تهيئة أرضية الميدان مع تصريف مياه الأمطار تهيئة ملاعب لكرة اليد والسلة والطائرة	500			500	35	465	تم القبول الوقفي بتاريخ 04 افريل 2025 في انتظار رفع التحفظات	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس هذا المشروع ممول كلياً على الميزانية التشاركية لبلدية تونس لسنة 2019
03	2020	بناء مدارج وحجرات ملابس بملعب الطيب بن عمار بالعمران	بناء مدارج	1150		650				تم الإعلان عن طلب العروض قسط أول: المدارج في 26 اوت 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2024		بناء حجرات ملابس			500					
04	2021	تعشيب اصطناعي للمعب البلفيدير2	إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار والتعشيب الاصطناعي	661.762	661.762					تم تحويل الاعتمادات وفي مرحلة عرض الملف على مراقب المصاريف	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
05	2022	تهيئة ملعب العي بيئر عتيق بالجبل الأحمر	تهيئة ارضية الميدان	207.700			53			في مرحلة التخصيص	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2024		التعشيب الاصطناعي لأرضية الميدان			154.7	الميزانية التشاركية لبلدية تونس				

معمديّة العمران

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم تعيين المصممين بتاريخ 16 سبتمبر 2025	185	15			200	200	❖ تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة ❖ تهيئة فضاء الراديو واب ❖ تهيئة قاعة الموسيقى ❖ تهيئة الملعب	تهيئة دار الشباب رأس الطابية في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01

معتمدية الحرايرية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انطلقت الاشغال الأشغال 18 اوت 2025				120		420	❖ تهيئة شاملة للقاعة وحجرات ملابس	تهيئة القاعة الرياضية بالحريرية	2014	01
					300					2019	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في انتظار الإعلان عن طلب العروض					800	1100	تعشيب الملعب	تعشيب ملعب الرقي بالحريرية	2023	02
في انتظار محضر الولاية لتكليف بلدية تونس بإنجاز المشروع	في انتظار الإعلان عن طلب العروض				308		350	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	إحداث ملعب حي بغدير القلة الحريرية	2024	04

معمديّة الحرايرية

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
	في انتظار إتمام إجراءات التخصيص				300	200	500	❖ تهيئة وصيانة الفضاء الخارجي للمؤسسة ❖ هيئة ملاعب بالفضاء الخلفي	تهيئة دار الشباب بالحرايرية	2019	01

معمديّة العمران الأعلى

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2021	تعشيب وتسييج ملعب يحي الانطلاقة بالعمران الأعلى.	❖ تهيئة ارضية الميدان ❖ بناء سياج دعامة ❖ تعشيب اصطناعي	306						نسبة تقدم الأشغال 50 % اثر زيارة ميدانية بتاريخ 8 سبتمبر 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس جدول التمويل: أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2021 أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2019
02	2021	إنارة وبناء مدارج الملعب البلدي لكرة القدم يحي ابن خلدون بالعمران الأعلى	❖ إنارة الملعب ❖ بناء مدارج	350		350				في مرحلة تحيين الدراسات	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة العمران الأعلى

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الدراسات وفي مرحلة المصادقة من طرف مكتب المراقبة					50	982	❖ بناء قاعة للرياضات الفردية	بناء قاعة رياضات فردية بدار الشباب بجي ابن خلدون	2016	01
					932					2019	

معمديّة المنزه

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2013	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية بملعب الشاذلي زويتن	❖ اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية	600	600					في انتظار الإعلان عن طلب العروض	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس
02	2023	تهيئة وصيانة ملعب البلدي الشاذلي زويتن	❖ تغيير غطاء المدارج ❖ إصلاح السور ❖ مراجعة شبكة مياه الامطار والمياه المستعملة ❖ إعادة تهيئة القاعة الشرفية	1000	1000					تم الإعلان عن طلب العروض 26 اوت 2025	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة حي الخضراء

قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2017	تهيئة ملعب حي يحي بالخضراء.	تهيئة ملعب كرة سلة تهيئة عدد 02 ملاعب كرة القدم المصغرة بناء سياج فضاء رياضي انارة وتعشيب	462	50	130 الميزانية التشاركية بلدية نوس			تم القبول الوقفي بتاريخ 8 أوت 2025 مع تسجيل بعض التحفظات وغياب تركيز الشباك وتمت المصادقة على الدراسات التفصيلية في جلسة 25 جويلية 2025 لقسط الانارة والتعشيب	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	
	52										
	230										
02	2024	تهيئة الملعب الفرعي بالملعب البلدي حي الخضراء	تنوير الملعب	260	60				وتمت المصادقة على الدراسات التفصيلية في جلسة 25 جويلية 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	
			تعشيب اصطناعي للملعب		200			في انتظار الإعلان عن طلب العروض			
03	2024	تعشيب للمعب حي لكرة القدم المصغرة	تعشيب اصطناعي للملعب	150	150				في انتظار الإعلان عن طلب العروض	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	
04	2024	تنوير 02 ملاعب حي لكرة القدم وكرة السلة	تنوير الملاعب	80	80				في انتظار الإعلان عن طلب العروض	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	

معمديّة السيجومي

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة حديقة رياضة بجي هلال	❖ إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار ❖ تعشيب اصطناعي للمعب كرة قدم 11 لاعب.	1150	1150				انطلقت الاشغال 18 فيفري 2025	تقدم نسبة اشغال تهيئة أرضية الميدان وصرف المياه 80 % في انتظار بسط العشب	جدول التمويل: أ.د دراسات الوزارة سنة 2019 أ.دأشغال الوزارة سنة 2020 أ.د الوزارة سنة 2018 أ.د الوزارة سنة 2024 ينجز من قبل بلدية تونس
			❖ بناء حجرات ملابس والانارة							انتهت أشغال حجرات الملابس وتم القبول الوقي بتاريخ 15 اوت 2025 في انتظار رفع التحفظات	

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	بناء دار شباب السيجومي المدرسة المهجورة	❖ فضاء للإعلامية وفضاء اللغات ❖ بناء قاعة متعددة الاختصاصات ❖ فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ❖ ملعب اختصاص سباح خارجي ❖ بهو استقبال ومخزن	1470	70			70		بصدد إتمام إجراءات التخصيص	
	2024				1400				1400		

معمديّة الزهور

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2020	مواصلة تهيئة ملعب على البلهوان الملاسين بالزهور	تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية والأدوش. مراجعة الشبكة الكهربائية. تعشيب الملعب الفرعي	650	500	150				تم القبول الوفاقي لقسط تعشيب الملعب الفرعي بتاريخ 31 جويلية 2025 وتقدم اشغال حجرات الملابس بنسبة 95 %
02	2021	تهيئة ملعب البلدي الزهور.	تعليق السياج الخارجي. تهيئة حجرات ملابس إضافة حجرات ملابس	347		347				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس في مرحلة اعداد ملف طلب العروض
	2023									
03	2021 20024	تهيئة الملعب البلدي الطبران 2 بالزهور	تهيئة شاملة لحجرات الملابس تعشيب ملعب كرة القدم تهيئة وتعليق السياج إعادة تركيز أعمدة الانارة	1100	800	300				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس في مرحلة إعداد ملف طلب العروض

معمديّة الزهور

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
	مشروع في انتظار مآل نزاع عقاري تبين ان العقار على ملك تونس مرسيليا في انتظار اقتراح قطعة أرض أخرى لإنجاز المشروع. او تحويل الاعتمادات لمشروع					150	1200	❖ فضاء للإعلامية وفضاء اللغات ❖ بناء قاعة متعددة الاختصاصات ❖ فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض وسياج خارجي ❖ ملاعب اختصاص وفضاء ترفيهي ❖ بهو استقبال ومخزن	دراسة إحداث دار شباب بعي الزهور بتونس	2013	01

معتمدية التحرير

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	تم تركيز الحظيرة بتاريخ 25 جوان 2025 نسبة تقدم الاشغال 50 %	186	14			200	200	بناء قاعة متعددة الاختصاصات	إتمام تهيئة دار الشباب بعي التحرير	2018	01

معمديّة الكبارية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية بمنطقة بوحجر	تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية	500		400				إنطلقت الأشغال بتاريخ 18 أوت 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2023					100					
02	2019	تعشيب ملعب العي يحي ابن سينا	تعشيب اصطناعي			500				نسبة تقدم اشغال قسط الهندسة المدنية 60 %	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة الكبارية

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مص ادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة دار الشباب ابن سينا في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى	1120	200			70	1050	تم تعيين المصممين بتاريخ 16 سبتمبر 2025	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2020				400						
	2024					520					
02	2024	تهيئة وتوسيع دار الشباب الكبارية	تهيئة شاملة للمؤسسة	500	500					تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة APD- بتاريخ 18 سبتمبر والانطلاق في إعداد ملف طلب العروض.	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة سيدي حسين

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2014	إنجاز دار شباب يحي 20 مارس بسيدي حسين	فضاء للإعلامية واللغات قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض وهو استقبال ومخزن ملاعب اختصاص وفضاء ترفيهي وسياج خارجي	4669			4669 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني في مرحلة المصادقة على ملفات الدراسات من طرف مكتب مراقبة قصد الاعداد للإعلان عن طلب العروض لتعيين المقاول
02	2014	إنجاز دار شباب برج شاكير بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض بهو استقبال ومخزن	1587			1587 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني انتهت الأشغال في انتظار القبول الوقتي
03	2014	إنجاز دار شباب بمدينة عمر المختار بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات وهو استقبال ومخزن بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض وملاعب اختصاص	2299			2299 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي بتاريخ 3 فيفري 2025 مع تسجيل بعض التحفظات
04	2017	إنجاز دار شباب يحي الفتح بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ملاعب اختصاص بهو استقبال ومخزن سياج خارجي	1084			1084 برنامج التنمية المندمجة			هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز بصدد اعداد الدراسات من طرف المصممين

05	2021	استكمال تهيئة دار الشباب سيدي حسين بالجيارة	❖ إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار ❖ تعشيب اصطناعي للمعب كرة قدم مصغر	600	450	150				في انتظار تحويل الإعتمادات الإضافية بقيمة 175 أ.د.	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين
06	2023	تهيئة شاملة لدار الشباب بيرين	❖ تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة ❖ مراجعة الشبكة الكهربائي	500	500	500				في مرحلة اعداد الدراسات الفنية وتم تحويل انجاز المشروع الى بلدية سيدي حسين و إتمام إجراءات التخصيص	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين

معمديّة قرطاج

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2020	تهيئة قاعة الرياضة متعددة الاختصاصات بسيدي بوسعيد	تهيئة شاملة للقاعة	440		440				بطء في تقدم الإنجاز من طرف بلدية سيدي بوسعيد	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد
02	2017	صيانة قاعة الرياضات الجماعية قرطاج بيرصة	إعادة تغليف الأرضية تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية أشغال كهرباء تهيئة المدارج الخشبية	811	400	411				في مرحلة الدراسات مع رصد عجز مالي	مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج
03	2024	تهيئة ملعب حي لكرة القدم يحي محمد علي قرطاج	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	150		150				تم ترسيم المقترح ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2024 وتبين أن قطعة الأرض منطقة اثرية في انتظار تغيير العقار	مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج

معمديّة قرطاج

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2013	تهيئة دار الشباب بسيدي بوسعيد.	بناء قاعة متعددة الاختصاصات. تهيئة شاملة للمؤسسة بناء السور الخارجي	600	250					في مرحلة إعادة تعيين المصممين مشروع يشهد بطء في الإنجاز من طرف بلدية سيدي بوسعيد	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد
	2019										
	2020										

معمديّة الكرم

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2020	مشروع إتمام تهيئة أشغال المركب الرياضي بالكرم	بناء قاعة رياضة	200		200				اشكال عقاري: في انتظار توفر قطعة ارض بديلة لإنجاز المشروع	مشروع ينجز من قبل بلدية الكرم

معتمدية الكرم

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الاتفاق في جلسة بتاريخ 30 أفريل 2025 على إنجاز المشروع من طرف بلدية الكرم.	في انتظار المصادقة على الدراسات التفصيلية	178	22			200	300	❖ تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة ❖ تهيئة قاعة الموسيقى ❖ إنارة ملعب كرة القدم المصغرة ❖ تعلية السياج الخارجي	تهيئة دار الشباب الكرم في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01
						100				2021	

معمديّة حلق الوادي

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2021	تهيئة المسلك الصحي بحلق الوادي. القسط 2	انارة المسلك	300			300 البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي تمت الإشارة الى عدم جدوى المشروع وتم ارجاء قرار إعادة توظيف الاعتماد
02	2020	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بالعوينة	دراسة شاملة لبناء القاعة	175 دراسات			175 البلدية	175		تم تعيين مصممي المشروع وإعداد الدراسات المفصلة في انتظار رصد الاعتمادات تعهدت البلدية بتوفير مبلغ 2500 أ.د. على ميزانية سنة 2023 مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
03	2020	تهيئة المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 1	بناء قاعة ثانية لرياضة الجمباز	4073			1573 البلدية			جدول التمويل: سنة 2020 1700 أ.د.البلدية عن طريق صندوق القروض ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
04	2022	مواصلة بناء المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 2	بناء قاعة لكرة السلة				2500 البلدية	150	2350	تم إسناد البلدية مبلغ 1800 أ.د. من طرف صندوق القروض في انتظار تغطية العجز البالغ 700 أ.د.
05	2022	إحداث ملعبين لكرة السلة بتغطية خفيفة بخيرالدين	التغليف الاصطناعي للملعب	800			800 البلدية	50	700	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وبصدد تقييم العروض

معمديّة حلق الوادي

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر ر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي	هذا المشروع يشهد ببطء في الإنجاز من طرف بلدية حلق الوادي	1809	130		1939 البلدية		1939	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض. مهو استقبال ومخزن سياج خارجي	إحداث دار شباب بحلق الوادي	2020	01

معمديّة باردو

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2017	تهيئة ملعب العي بي السعادة بباردو	تهيئة ارضية الميدان إعادة بناء السياج الخارجي	400		250		17	383	انتهت الاشغال وتم القبول الوقفي بتاريخ 29 سبتمبر 2025	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو
	2019					150					
02	2019	تهيئة القسط الثاني للمسلك الصحي بباردو	توسيع المسلك الصحي بناء سياج خارجي تركيز ورشات تقوية العضلات	331		331		14	317	في انتظار تعيين المصممين	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو
03	2022	تهيئة وتوسيع مقر المندوبية الجهوية بتونس	بناء مكاتب جديدة تجديد تجهيزات التسخين المركزي مراجعة الشبكة الكهربائية	300	300					بصدد إتمام إجراءات التخصيص	مشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز
04	2023	تهيئة قاعة الرياضة خزندار	تغليف الأرضية الخشبية لقاعة الرياضة خزندار	400	400					بصدد تعيين المصممين	ينجز من قبل بلدية باردو
05	2023	تهيئة حجرات ملابس دار الشباب خزندار	تهيئة حجرات ملابس دار الشباب خزندار	150	150					في انتظار إعداد الدراسات التمهيديّة	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو

معتمدية باردو

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	توقفت الأشغال بتاريخ 29 أوت 2025 دون سابق اعلام	810	-			150	810	تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة فضاء تلفزة واب تهيئة قاعات النشاط تهيئة حجرات ملابس وملاعب تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة	تهيئة دار الشباب بخزندار	2015	01
						200				2019	
					150	300				2020	
					50					2024	
	مشروع معطل بسبب اشكال عقاري واستحالة تسوية الوضعية العقارية بسبب صبغة العقار وإمكانية تحويل الاعتمادات لمشروع اخر					250	750	<ul style="list-style-type: none"> تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة الوحدات الصحية راديو واب 	تهيئة وتوسيع دار الشباب برطال حيدر	2019	02
						500				2022	

معمدية المرسى

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2019	تعشيب الملعب البلدي بكرة القدم بقمرة	تهيئة أرضية الميدان تعشيب الملعب	760		760				مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى نسبة تقدم الاشغال 90 % في جلسة 21 اوت 2025 بمعتمدية المرسى تعهد المقاول بالتسليم يوم 30 سبتمبر 2025
02	2020	تهيئة ملعب حي بقمرة القرية بالمرسى	إنجاز ملعب متعدد الاختصاصات ببساط اصطناعي تهيئة مضمار لألعاب القوى إحداث فضاء رياضي Street Works out	800		45 البرنامج الجهوي للتنمية	755 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى في مرحلة تقييم العروض مع إتمام إجراءات التخصيص
03	2022	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم بأرض الكريمة بالمرسى	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم	950	500		450 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى في مرحلة تقييم العروض
04	2023	بناء ملعب حي يحي الحبيب	بناء ملعب حي يحي الحبيب إنارة الملعب	420			420 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى انتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 8 اوت 2025 في انتظار رفع التحفظات ومراجعة الانارة
05	2023	إحداث ملعب كرة يد بأرض الكريمة	إحداث ملعب كرة يد	340			340 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى انتهت الأشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 8 اوت 2025 في انتظار رفع التحفظات
06	2022	تهيئة ملعب عبد العزيز الشتيوي	تهيئة حجرات الملابس	360			360 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى في انتظار الإعلان عن طلب العروض
07	2024	تهيئة قاعة الرياضة جلال غراب	اصلاح سقف القاعة	220			220 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى تم تعيين المقاول في انتظار تأشيرة مراقب المصاريف

معمديّة المرسى

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين				50	100	150	تعلية سياج الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة المركب الشبابي بالمرسى	2017	01
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين	279	21			300	300	تغطية بهو المؤسسة إحداث الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة دار الشباب بسيدي داود بالمرسى	2020	02